



NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: Vybudování toalet mužů s úklidovou komorou, garáže Klíčov

Číslo stavby: IA 20-0-3278

Pořadové číslo změnového listu:

1

Změna:

X
X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT: SO01	Číslo (pod) objektu: -	Název: Vybudování toalet mužů s úklidovou komorou, garáže Klíčov
--------------	---------------------------	---

Popis změny:




1. Doplnění SDK předstěny u pisoárů a výlevky
2. Změna příčky tl. 150 mm - odpočet SDK + úprava stávající zděné
3. Změna umístění napojení TUV a SV + odečet ohřívače TUV
4. Navýšení rozsahu otučení omítky pod obklady a silnější vrstva nové omítky
5. Změna podkladní vrstvy betonové podlahy
6. Doplnění UA profilů u SDK

Zdůvodnění změny:

1. V průběhu prací bylo zjištěno, že do obvodová zeď místnosti je oproti předpokladu tenčí a není možné do ní zasekat rozvody vody a odpadů. Proto bylo rozhodnuto, že se u pisoárů a výlevky provede SDK předstěna.
2. Aby nebylo nutné manipulovat se stávajícími el. kabely a provádět nové požární ucpávky, zůstane příčka se vstupními dveřmi stávající zděná z plných cihel. Tato příčka je stabilnější než navržená SDK.
3. Z důvodu zjednodušení provozu a snížení nákladů se provede změna napojení teplé a studené vody. Elektrické ohřívače tak nebudou realizovat.
4. Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že stávající omítky jsou v horším stavu a jejich vrstva je oproti předpokladu v projektové dokumentaci větší. Omítky je nutné odstranit ve 100%, aby bylo možné provést obklad a minerální podhledy.
5. Vzhledem k tomu, že konstrukce stávající kanalizační šachty zasahuje do navrhované podlahy, a také mocnost vybouraných vrstev je rozdílná oproti předpokladu, bylo rozhodnuto, že nová podlaha bude pro zvýšení pevnosti provedena z betonové mazaniny s vloženou svařovanou sítí Kari.
6. Pro zvýšení pevnosti a stability SDK konstrukce s WC moduly bylo zde nutné doplnit UA profily. Ze stejného důvodu byly zpěvněny konstrukce kolem osazovaných dveří.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Souhlasím s výše uvedenými změnami

Stavba: Vybudování toalet mužů s úklidovou komorou, garáže Klíčov		Číslo smlouvy: 000147 00 24	SO SO01	Změnový list č.: 1
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY				
DOPADY ZMĚNY:				
Do projektové dokumentace: ANO				
Do časového plánu stavby: NE				
Do ceny stavby: ANO		zvýšení o: 114 766,87 Kč snížení o: -50 761,04 Kč		
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:				
IM-stav Praha s.r.o.				
VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:				
Zhotovitel: 	Souhlasím:  Podpis:	Technický dozor investora: 	Podpis: ARCHITEKTURA Daškova 3081/7 IČ: 24807753, D	
VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:				
Zhotovitel: 	Souhlasím:  Podpis:	Technický dozor investora: 	Souhlasím: ARCHITEKTURA Daškova 3081/7 IČ: 24807753, D	
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:				
IM-stav Praha s.r.o.				
CELKOVÉ UČENÍ: Doporučuji ke schválení				
Za Technický dozor investora:  ARCHITEKTURA Daškova 3081/7 Praha 4 IČ: 24807753, DIČ: CZ24807753 ARCHITEKTURA&DESIGN, s.r.o.		Za Objednatele:   Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost projektový manažer		
Za Objednatele:  		Za Objednatele:  Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost technický ředitel - Povrch		

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

[illegible]

Celkem počet stran návrhu změny stavby	28
--	----