

ROZPOČET STAVBY - skutečnostNázev stavby: **Lesní svážnice odd. 409 - R4 Černá Voda**Objednatel: **Lesy České republiky, s.p.**

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové

500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: **Petr Adam**

Vápenná 271

790 64 Vápenná

IČO: 09099395

DIČ:

číslo účtu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Popis stavby (zadání):

Položka č. 1: lesní svážnice 210C - dle vyznačení, délka min. 140 m, šířka pláně min. 3 m, odkopávky ve svahu (zářez pr. 0,7 m) s uložením a rozprostřením zeminy na pláni a do násypu, úprava pláně bez hutnění, příčný sklon 2-4 %, odstranění pařezů s uložením v okolním porostu do 50 m, svahování (1:1) a úprava zářezu (kameny, kořeny, nájezdy do porostu), odvodnění průlehy (vzor LS), plynulé napojení svážnice, zřízení pynulých nájezdů do porostu na vhodných místech, viz mapový zakres.

Položka č. 2: lesní svážnice 210C - dle vyznačení, úprava povrchu stávající svážnice, délka min. 100 m, šířka pláně min. 3 m, odkopávky ve svahu (zářez pr. 0,3 m) s uložením a rozprostřením zeminy na pláni a do násypu, rozšíření části svážnice, úprava pláně bez hutnění, příčný sklon 2-4 %, odstranění pařezů s uložením v okolním porostu do 50 m, svahování (1:1) a úprava zářezu (kameny, kořeny, nájezdy do porostu), odvodnění průlehy (vzor LS), viz mapový zakres.

Položka č. 3: zhotovení brodu, 2x nájezd - délka alespoň 10 m, šířka min. 3 m, odkopávky ve svahu (zářez pr. 0,3 m) s uložením a rozprostřením zeminy na pláni kolem brodu, úprava pláně bez hutnění, srovnání povrchu brodu, uložení kulatiny do vodního toku

Položka č. 4: kamenivo hrubé drcené fr. 63/125 - vyspravení povrchu brodu kamenivem s rozprostřením, dále bude pomístně provedeno vyspravení povrchu svážnice, položka je včetně dopravy a rozmístění na místě

Položkový rozpočet stavby:

č. pol.	kód pol.	název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1.	12235110R1	Odkopávky a prokopávky, do 1000 m3, hor. do tř. 4	m	140,00	220,00	30 800,00
2.	12235110R1	Odkopávky a prokopávky, do 1000 m3, hor. do tř. 4	m	100,00	100,00	10 000,00
3.	12235110R1	Odkopávky a prokopávky, do 1000 m3, hor. do tř. 4	m3	24,00	572,00	13 728,00
4.	12235110R1	Vyspravení podkladu a propadlých míst DK 63/125	t	65,00	678,00	44 070,00
Celková cena rozpočtu stavby - součet položek:					bez DPH	98 598,00 Kč
					DPH 21 %	20 706,00
					cena včetně DPH	119 304,00

Prohlášení: zhotovitel podpisem tohoto rozpočtu stavby - cenové nabídky prohlašuje, že je seznámen se staveništěm i s uvedeným popisem stavby (zadáním), je mu jasné a je podle něj schopen řádně dílo provést.

za zhotovitele:

Petr Adam

V / ve Vápenné

Dne: 02.09.2024

Poznámka: zhotovitel vyplní údaje v políčkách s šedým podbarvením, rozpočet stavby podepíše a doručí na LS Jeseník