

„Oprava havarijního stavu pavilonu primátů – statické zajištění stropu a oprava železobetonových konstrukcí“

Změnový list k úpravám rozsahu prací.

ZL č. 1

KOMU: ZOO Ostrava OD: DEV COMPANY, spol. s r. o.

popis provedení změny:

ZL č.1

Popis provedených změn :

1. Méněpráce

A - V rámci stavby bylo zjištěno, že v některých místech ve sklepe pavilonu je provedena dostatečně únosná základová deska, a tudíž není nutno zhotovit patky pod některé sloupy. Z rozpočtu je proto odečteno 10 ks patek.

B - Byla zrušena ochrana KARI sítí v prostoru s betonovým stropem, kde nehrozí opadávání částí stropu. Stav betonových stropů je v daném místě bez poruch a není nutno provádět záchytné Kari sítě.

2. Vícepráce

V průběhu stavby byly ve sklepním prostoru objeveny nánosy biologického charakteru, které dodavatel odstraní v HZS v množství a ve výši odsouhlasené objednatelem. Dále dodavatel provede utěsnění (zapravení) mezery mezi žlabem a trámem podlahové konstrukce ve vnějším výběhu. Dodavatel tak zajistí, aby spárou nebyly podmačeny základy, či aby nevznikaly jiná rizika poruch vlivem zatečení apod.

jméno zadavatele: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava p.o.

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena dle SOD

Nová cena:

Rozdíl v ceně:

396 120,00

357 720,00

-38 400,00

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

0

Poznámka:

přílohy:

schválil (Dodavatel):

Jméno XX

podpis:

schválil (Objednatel):

Jméno XX

podpis:

schválil (TDI):

Jméno XX

podpis:

datum:

23.09.2024

Změnový list č.1

Stavba: „Oprava havarijního stavu pavilonu primátů – statické zajištění stropu a oprava železobetonových konstrukcí“

Objekt:

Část:

JKSO:

Zhotovitel DEV COMPANY, spol. s r. o.

Objednatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava p.o.

ZAKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY NA STAVBU			
<i>z toho</i>		<i>Méněpráce</i>	53 200,00 Kč
		<i>Vícepráce</i>	14 800,00 Kč
Rozdíl			-38 400,00 Kč

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY NA STAVBU			
ZS	ZAŘÍZENÍ STAVENISTĚ		- Kč
PV	PROVOZNI VLIVY		- Kč
KC	KOMPLETACNÍ ČINNOST		- Kč
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- Kč

CELKEM	-	38 400,00 Kč
---------------	----------	---------------------

Zhotovitel:

TDI:

Objednatel:

Měněpráce

Stavba: „Oprava havarijního stavu pavilonu primátů – statické zajištění stropu a oprava železobetonových konstrukcí“

Objednatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava p.o.

Zhotovitel: DEV COMPANY, spol. s r. o.

Datum: 23.09.2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							53 200,00
	D	HSV	Měněpráce				53 200,00
	D						53 200,00
1	K	vlastní	Vybourání podah v místě patek, výkop pro patky 0,5x0,5x0,3 - 30ks, výkopek ponechaný v místě	ks	10,000	1 200,00	12 000,00
2	K	vlastní	Základové patky ze ŽB 25/30, výztuž z Kari-sítí	ks	10,000	1 960,00	19 600,00
3	K	vlastní	D+M ochrana stropu pomocí kari sítí 8/100/100	m2	90,000	240,00	21 600,00

Vícepráce

Stavba: „Oprava havarijního stavu pavilonu primátů – statické zajištění stropu a oprava železobetonových konstrukcí“

Objednatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava p.o.

Zhotovitel: DEV COMPANY, spol. s r. o.

Datum: 23.09.2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							14 800,00
	D	HSV	Vícepráce				14 800,00
	D						14 800,00
2	K	vlastní	Zapravení mezery mezi žlabem a stropem zvenku suchým betonem	m	4,000	1 360,00	5 440,00
4	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí - čištění místností od nánosů sedimentů v 1.PP	hod	26,000	360,00	9 360,00