

Protokol o změně díla

Změnový list

č. 01

Předmět díla:	Rekonstrukce horkovodu DN 125 v úseku MA 50 - Soběšická 122		
Objekt:	SO03 Provizorní rozvody		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno		
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno		
TDI:	INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno		
Projektant/AD:	THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno		
Popis změny: Změna řeší rozdílný způsob potrubního provedení provizorního zásobování teplem připojených objektů oproti PD.			
Odůvodnění změny: Změna provedení provizorních rozvodů a provizorního zásobování teplem z klasického potrubí do předizolovaného potrubí je vyvolána snahou zhotovitele o urychlení výstavby a zvýšení bezpečnosti chodců.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné (fotodokumentace, vážní listky)			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	1 588 862,00	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	-1 589 319,81	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-457,81	
	Výše DPH sazba:	21%	-96,14
	náklady na změnu vč. DPH	-553,95	
termíny	Termín realizace změny:	od 07/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel :	23.08.2024	
	Zhotovitel :	23.08.2024	
	Zhotovitel:	23.08.2024	
	TDI:	23.08.2024	
	AD:	23.08.2024	
přílohy	Přílohy:		
	rozpočet		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **23-038-MP- Rekonstrukce horkovodu DN125 v úseku MA 50 - Soběšická**
 VP 122
 ZL.01 Změnový list č.1, Provizorní rozvody

Zadavatel	Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25 63800 Brno-Lesná	IČO: 46347534 DIČ: CZ46347534
------------------	---	--

Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o. Slunečná 4 63400 Brno	IČO: 25538543 DIČ: CZ699002617
--------------------	--	---

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-11 672,50
PSV			-987 435,31
MON			998 650,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-457,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-457,81 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	-457,81 CZK
----------------------------	--------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
ZL.01	Změnový list č.1, Provizorní rozvody					
ZL.01-MP-S01	Odpočty, stavební část					
ZL.01-MP-T01	Odpočty, trubní část					
ZL.01-VP	Připočty					
Celkem za stavbu						

Popis stavby: 23-038-MP-VP - Rekonstrukce horkovodu DN125 v úseku MA 50 - Soběšická 122

Popis objektu: ZL.01 - Změnový list č.1, Provizorní rozvody

Popis rozpočtu: ZL.01-MP-S01 - Odpočty, stavební část

Popis rozpočtu: ZL.01-MP-T01 - Odpočty, trubní část

Popis rozpočtu: ZL.01-VP - Připočty

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
999	Poplatky za skládky	HSV				6
713	Izolace tepelné	PSV				#
762	Konstrukce tesařské	PSV				#
M23	Montáže potrubí	MON				#
Cena celkem						0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-038-MP-VP Rekonstrukce horkovodu DN125 v úseku MA 50 - Soběšická 122	
O:	ZL.01	Změnový list č.1, Provizorní rozvody
R:	ZL.01-MP-S01 Odpočty, stavební část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-307 229,31			
1	762131124	Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 18 mm	m2						
2	762134811	Demontáž bednění stěn z fošen	m2						
3	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t						
Celkem						-307 229,31			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-038-MP-VP Rekonstrukce horkovodu DN125 v úseku MA 50 - Soběšická 122
O:	ZL.01 Změnový list č.1, Provizorní rozvody
R:	ZL.01-MP-T01 Odpočty, trubní část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 999		Poplatky za skládky				-11 672,50			
1	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t						
2	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t						
3	979990144	Poplatek za skládku sutí - minerální vata	t						
Díl: 713		Izolace tepelné							
4	713400832	Odstranění pevné izolace včetně úpravy	m2						
5	713461121	Izolace potrubí-skružemi za stud., 1vrstvá	m2						
6	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t						
7	998713193	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 500 m	t						
8	631547116	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 - 42/30 mm	m						
9	631547217	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 - 48/40 mm	m						
10	631547219	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 - 60/40 mm	m						
11	631547222	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 - 76/40 mm	m						
12	631547423	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 - 89/60 mm	m						
13	631547625	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 - 114/80 mm	m						
Díl: M23		Montáže potrubí							
14	230011029	Montáž trubky ocelové 44,5 x 2,6	m						
15	230011037	Montáž trubky ocelové 51 x 2,6	m						
16	230011045	Montáž trubky ocelové 60,3 x 2,9	m						
17	230011047	Montáž trubky ocelové 76 x 3,2	m						
18	230011057	Montáž trubky ocelové 89 x 3,6	m						
19	230011067	Montáž trubky ocelové 108 x 4	m						
20	14470109	Trubka ocelová bezešvá 42,4 x 3,2 P235GH	m						
21	14470113	Trubka ocelová bezešvá 48,3 x 3,2 P235GH	m						
22	14470119	Trubka ocelová bezešvá 60,3 x 3,2 P235GH	m						
23	14470124	Trubka ocelová bezešvá 76,1 x 3,2 P235GH	m						
24	14470127	Trubka ocelová bezešvá 88,9 x 3,6 P235GH	m						
25	14470132	Trubka ocelová bezešvá 114,3 x 4,0 P235GH	m						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-038-MP-VP Rekonstrukce horkovodu DN125 v úseku MA 50 - Soběšická 122
O:	ZL.01 Změnový list č.1, Provizorní rozvody
R:	ZL.01-MP-T01 Odpočty, trubní část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						-1 282 090,50			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-038-MP-VP Rekonstrukce horkovodu DN125 v úseku MA 50 - Soběšická 122		
O:	ZL.01	Změnový list č.1, Provizorní rozvody	
R:	ZL.01-VP	Připóčky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M23		Montáže potrubí				1 588 862,00			
1	230013041R00	Mont.předizol. potr.DN 40 mm,D 110 mm,spoj po 6 m	m						
2	230013051R00	Mont.předizol. potr.DN 50 mm,D 125 mm,spoj po 6 m	m						
3	230013061R00	Mont.předizol. potr.DN 65 mm,D 140 mm,spoj po 6 m	m						
4	230013071R00	Mont.předizol. potr.DN 80 mm,D 160 mm,spoj po 6 m	m						
5	230013081R00	Mont.předizol. potr.DN 100 mm,D 200 mm,spoj po 6 m	m						
6	230013341R00	Mont.předizol. potr.DN 40 mm,D 110 mm,spoj po 12 m	m						
7	230013351R00	Mont.předizol. potr.DN 50 mm,D 125 mm,spoj po 12 m	m						
8	230013361R00	Mont.předizol. potr.DN 65 mm,D 140 mm,spoj po 12 m	m						
9	230013371R00	Mont.předizol. potr.DN 80 mm,D 160 mm,spoj po 12 m	m						
10	230013381R00	Mont.předizol.potr.DN 100 mm,D 200 mm,spoj po 12 m	m						
11	14710016R	Trubka ocelová předizolovaná svařovaná; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); DN = 40; de = 48,3 mm; tl. stěny = 2,6 mm; Dmax = 110,0 mm; izolace: PUR, 28 mm; opláštění: HD-PE 2,5 mm; teplota média -200 až 140 °C	m						
12	14710018R	Trubka ocelová předizolovaná svařovaná; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); DN = 50; de = 60,3 mm; tl. stěny = 2,9 mm; Dmax = 125,0 mm; izolace: PUR, 30 mm; opláštění: HD-PE 2,5 mm; teplota média -200 až 140 °C	m						
13	14710020R	Trubka ocelová předizolovaná svařovaná; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); DN = 65; de = 76,1 mm; tl. stěny = 2,9 mm; Dmax = 140,0 mm; izolace: PUR, 29 mm; opláštění: HD-PE 3,0 mm; teplota média -200 až 140 °C	m						
14	14710022R	Trubka ocelová předizolovaná svařovaná; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); DN = 80; de = 88,9 mm; tl. stěny = 3,2 mm; Dmax = 160,0 mm; izolace: PUR, 32 mm; opláštění: HD-PE 3,0 mm; teplota média -200 až 140 °C	m						
15	14710024R	Trubka ocelová předizolovaná svařovaná; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); DN = 100; de = 114,3 mm; tl. stěny = 3,6 mm; Dmax = 200,0 mm; izolace: PUR, 40 mm; opláštění: HD-PE 3,2 mm; teplota média -200 až 140 °C	m						

Celkem	1 588 862,00
---------------	---------------------