

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	302 / 01	9
Dešťová kanalizace v km 1,120 - 1,320		
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov IČ: 00066001	
	Obec Líšnice Líšnice 175, 252 10 Mníšek pod Brdy IČ: 00241440	
Zhotovitel:	SILNICE GROUP a.s. Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město IČ: 62242105	
Bakalulace ZBV: [redacted] předupřemí postupu.		

Rekapitulace ZBV s uvedenými postupy:

[illegible]

2. Pro záznam dešťové kanalizace použít pakovníkový materiál vhodný do výšky; pokud je to nutné, použít pakovníkový materiál z výšky výše než 303 z deponie)

ni šterková vrstva tloušťky 20 cm obalená filtrační a separační

3. - Dreñā
neotextílii

e ve staničení km 1.320 dle PDPS nelze
pustení řivá a finanzení uliční

Dále bylo během stavby zjištěno, že

www.afry.cz

ar5q

AFRY CZ s.r.o.
Sídlo společnosti
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4

Telefon [REDACTED]
Zapsána u Městského soudu v Praze
IČO: 453 066 05
DIC: CZ453 066 05 ID schránky: ay4

417 31A

✓	✓
✓	✓

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1

Váš dopis značky/ze dne
232027-2024-06-28/28.06.2024

Naše značka

Vyřizuje/telefon
Š. Balážová / [REDACTED]

Kladno
18.07.2024

III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice

**ZBV č. 9 - SO 302 Dešťová kanalizace v km 1,120 - 1,320 - nevhodný materiál pro zpětný
zásyp, drenážní vrstva, výměna HV za UV**

Na základě oznámení zhotovitele stavby „III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice“ ze dne 28.06.2024 nechal zhotovitel provést posouzení vytěženého materiálu, který měl být použit pro zpětný zásyp dešťové kanalizace SO 302 ve staničení km 1,120 - 1,320. Geolog zhodnotil vytěžený materiál z celé trasy jako nevhodný pro zpětný zásyp, jelikož obsahuje jíly písčité, které jsou plastické a promočené. Jedná se o zeminy namrzavé. Jako nutné opatření geolog navrhnul realizovat drenážní štěrkovou vrstvu v tl. 20cm.

Během výstavby byl zjištěn nedostatek místa pro umístění horské vpusti ve staničení km 1,320 - střet tělesa HV4 s vodovodem a stávající splaškovou kanalizací. Řešení: nahrazení horské vpusti vpustí uliční, která disponuje nižší stavební výškou.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd, tj. dotčené krajské komunikace č. III/0042, a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele ze dne 28.06.2024 - nevhodný materiál pro zpětný zásyp, drenážní vrstva, výměna HV za UV u SO 302 Dešťová kanalizace v km 1,120 - 1,320, rozpočet změny, vyjádření AD, TDI, fotodokumentace a zápis geologa

S pozdravem

Šárka Balážová
Projektový manažer





