

Změnový list č. 1 ze dne 14. 10. 2024

Název stavby:	Základové patky pro montovanou halu pro Městské lesy v areálu skládky Pražská v Chomutově
Číslo smluvního vztahu:	258/Kot/ORI/202401833
Název části stavby (PS, SO):	Základové patky
Na základě požadavku objednatele a oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace uzavřené objednávkou z 02. 10. 2024. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na smluvní cenu díla a termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Původní rozpočet nepočítal s výskytem podzemní vody. Základové patky tak byly navrženy z betonu třídy C 25/30.	
<u>Nové řešení:</u> Podzemní voda bude z vyhloubených jam odčerpána, patky budou vybetonovány z betonu vyšší pevnostní třídy C 30/37 (vodostavební beton).	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Výskyt podzemní vody, která zalila jámy na patky a kterou bylo potřeba odčerpat. Vzhledem ke zjištěným poměrům bylo třeba změnit třídu použitého betonu.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve VV a smluvních dokumentech (objednávce).	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	232.353,89 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	+ 23.081,94 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	255.435,83 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	14.10.2024
Nový termín dokončení díla:	16.10.2024

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum: 14.10.2024

Podpis:

READYCALL s.r.o.
Čestkovského
KO: 0383111

Oprávněný zástupce objednatele: Jana Kotenová

Datum: 14.10.2024

Podpis:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Montovaná hala skládka ul.Pražská - čerpání vody VCP

KSO:

Místo: Chomutov

Zadavatel:

Statutární město Chomutov, pí.Kotenová

Zhotovitel:

READYSAN s.r.o.

Projektant:

podle poptávky a prohlídky na místě

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 10. 2024

IČ:

00261891

DIČ:

CZ00261891

IČ:

03831116

DIČ:

CZ03831116

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			19 075,98
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	19 075,98	21,00%	4 005,96
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	23 081,94

Projektant

Zpracovatel

READYSA
Čelakovského 428
IČ: 03831116

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

REA
Čelakovského
IČ: 038

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Strana 1 z 2

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Montovaná hala skládka ul.Pražská - čerpání vody VCP

Místo:	Chomutov	Datum:	10. 10. 2024
Zadavatel:	Statutární město Chomutov, pí.Kotenová	Projektant:	podle poptávky a prohlídky na místě
Zhotovitel:	READYSAN s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							19 075,98
D		HSV	Práce a dodávky HSV				19 075,98
D		1	Zemní práce				15 915,90
1	K	115001101R	Převedení vody hadicí DN do 100 na vzdálenost min 10 m (vyčerpání vody z jednotlivých výkopů při hloubení, před montáží bednění, před betonáží a nákladů spojených s elektrocentrálou)	m	280,000	45,10	12 628,00
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min (včetně doby na přesun čerpací soupravy)	hod	38,500	85,40	3 287,90
D		2	Zakládání				3 160,08
3	K	275322611	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XA2 (dopočet rozdílu ceny standardního a vodostavebního betonu - zvýšený obsah cementu)	m3	7,524	420,00	3 160,08