

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 25.9.2024	
Název veř. zakázky: Rekonstrukce SV Kládí, LS Choceň, evidenční číslo zakázky S947/2024/127			
Zhotovitel: elitbau s.r.o. se sídlem Dřevařská 855/12, Veverí, 60200 Brno IČO: 255 71 273 DIČ: CZ25571273			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			
svážnice Kládí	Charakter akce: investice	Číslo objektů: SO101 - Lesní cesta	Stavební díly: HSV
Popis změny: <ul style="list-style-type: none"> a) Nová ocelová trouba flexibilní PZ z vlnitého plechu 1000/2,0mm b) Těžení jednotlivých balvanů v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 c) Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl. přes 350 do 400 mm včetně vápna nehašeného CL 90-Q pro úpravu zemin standardní d) Zkoušky bez rozlišení. 			
Důvod změny: <ul style="list-style-type: none"> a) KM 0,047 57 je navržena úprava stávajícího propustku. Jedná se o vytvoření nových kolmých čel a o výškovou úpravu stávající ocelové trouby DN 1000. Celková délka propustku je 6,00 m. Po vybourání stávající ocelové trubky DN 1000 celkové délky 6,00 m bylo zjištěno, že její opotřebením a stav je havarijním. Trubku nelze znovu využít. Stěna trubky je nestejně silná, místy zkorodovaná, celkově dožitá. Stav potrubí nezajišťuje potřebnou únosnost trubky. b) PD navrhuje těžení a rozpojení jednotlivých balvanů velikosti přes 0,5 m z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7. Ta předpokládala objem 70,931 m³ vytěžených (těžbou či rozpojením) balvanů v nejvyšší třídě těžitelnosti. Skutečné množství však odpovídá 129 m³. c) S ohledem na výsledky provedených statických zátěžových zkoušek (km 0,360 s výsledkem Edef 46,8 Mpa) se upustilo od vápnění podloží v úseku km 0,054 až km 0,400. d) Podle PD je požadováno provedení zkoušek modulu přetvárnosti v počtu 2 ks zkoušek na pláni, 2 ks na vrstvě ŠDb a 2 ks na vrstvě VŠ, celkem tedy 6 zkoušek. S ohledem na proměnlivost únosnosti pláně a ve snaze ušetřit za stabilizaci pláně se navrhuje vyčerpát 6 ks na pláni v km 0,360, km 0,420, km 0,460, km 0,520, km 0,580 a km 0,660. Po stabilizaci pláně se navrhuje provedení 2 ks na stabilizované pláni, 2 ks na vrstvě ŠDb a 2 ks na vrstvě VŠ. 			

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			Da		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE		
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE		
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 129 261,35 Kč N: 0	Bilance: - 63983,40 Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 65 277,95Kč N:		
	Konečná celková cena akce po změně			2 308 787,19 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			2 308 787,19Kč bez D	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum:		Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 11.10.24		Podpis:	
Přílohy: (např. položkový výkaz)					
Poznámka: Zhotovitel nesouhlasí s navrženou cenou za oc. tržbu viz. RP POL 4.					