

# Práce na odstraňování škod po povodni elektro ZŠ Opava

19092024

|                      |                                         |                                     |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>HDS, RSD, MET</b> |                                         |                                     |
|                      | zpřístupnění rozváděčů                  |                                     |
|                      | otevření                                |                                     |
|                      | vizuální kontrola                       |                                     |
|                      | vyčištění rozváděčů                     | proudem vody                        |
|                      | vysušení                                | okolní teplotou vzduchem            |
|                      | po vysušení výměna pojistek             |                                     |
|                      | dotažení šroubových spojů               |                                     |
|                      | vystříkání Kontaktolem                  |                                     |
|                      | ošetření vazelínou                      |                                     |
| <b>Revize</b>        | před zapnutím provést revizi po povodni | hlavně měření kabelů izolační odpor |

|               |                                         |                                     |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>RSD</b>    | výměna přepětových ochran               | objednání                           |
|               | výměna pojistek                         |                                     |
|               | dotažení šroubových spojů               |                                     |
|               | vystříkání Kontaktolem                  |                                     |
|               | ošetření vazelínou                      |                                     |
| <b>Revize</b> | před zapnutím provést revizi po povodni | hlavně měření kabelů izolační odpor |

|               |                                           |                                     |
|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>RH</b>     |                                           |                                     |
|               | zpřístupnění rozváděčů                    |                                     |
|               | otevření                                  |                                     |
|               | žádost o odplombování fakturačního měření | ČEZ                                 |
|               | demontáž krytů                            |                                     |
|               | vizuální kontrola                         |                                     |
|               | vyčištění rozváděčů                       | mechanicky                          |
|               | očištění svorek, pásovin                  | mechanicky, utřít                   |
|               | vystříkání Kontaktolem                    |                                     |
|               | ošetření vazelínou                        |                                     |
| <b>Revize</b> | před zapnutím provést revizi po povodni   | hlavně měření kabelů izolační odpor |

|                           |                                         |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozváděče podružné</b> |                                         |                                                                                   |
| <b>U2, T1, T2</b>         | otevření                                |                                                                                   |
|                           | vizuální kontrola zatopení              |                                                                                   |
|                           | vyčištění rozváděčů                     |                                                                                   |
|                           | vystříkání Kontaktolem                  |                                                                                   |
|                           | výměna zatopené výzbroje rozváděčů      | soupis, objednání. Vybavení je staré 70. roky bude obtížné, některé věci nahradit |
| <b>Revize</b>             | před zapnutím provést revizi po povodni | hlavně měření kabelů izolační odpor                                               |

|                                                            |                                                   |                                                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Koncové prvky v jednotlivých zatopených místnostech</b> | vypínače, zásuvky, svítidla,                      | soupis, objednání                              |
|                                                            | demontáž koncových prvků                          |                                                |
|                                                            | vyčištění krabic a jednotlivých přípojných vodičů |                                                |
|                                                            | vysušení                                          |                                                |
|                                                            | montáž nových koncových prvků                     | montáž po mechanickém očištění stěn a vysušení |
| <b>Revize</b>                                              | před zapnutím provést revizi po povodni           | hlavně měření kabelů izolační odpor            |

|                                                   |                            |  |
|---------------------------------------------------|----------------------------|--|
| <b>Rozváděč regulace topení sklep pod kuchyní</b> |                            |  |
|                                                   | otevření                   |  |
|                                                   | vizuální kontrola zatopení |  |
|                                                   | vyčištění rozváděčů        |  |

|               |                                         |                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|               | vystřikání Kontaktolem                  |                                                                                   |
|               | výměna zatopené výzbroje rozváděčů      | soupis, objednání. Vybavení je staré 70. roky bude obtížné, některé věci nahradit |
|               |                                         |                                                                                   |
| <b>Revize</b> | před zapnutím provést revizi po povodni | hlavně měření kabelů izolační odpor                                               |

|                                            |                                                                                                                                                          |                                     |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Rozváděč regulace topení pavilon T1</b> |                                                                                                                                                          |                                     |
|                                            | otevření                                                                                                                                                 |                                     |
|                                            | V době, kdy jsme objednali materiál, tak přišlo rozhodnutí z Magistrátu o změně koncepce regulace a přechod na jiný systém. Firma, dodá i nový rozváděč. |                                     |
|                                            |                                                                                                                                                          |                                     |
|                                            |                                                                                                                                                          |                                     |
|                                            |                                                                                                                                                          |                                     |
|                                            |                                                                                                                                                          | staré 70. roky bude obtížné,        |
|                                            |                                                                                                                                                          |                                     |
| <b>Revize</b>                              | před zapnutím provést revizi po povodni                                                                                                                  | hlavně měření kabelů izolační odpor |