

Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava prostoru pro Stream v SH**

Místo: **Sportovní hala České Budějovice**

Objednatel: **Sportovní zařízení města, p.o.**

IČ:

**F.A.Gerstvera 7/8
37001 České Budějovice**

DIČ:

Zhotovitel: **JEZZ,s.r.o.**

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			103 251,00
PSV			68 975,98
MON			23 000,00
Vedlejší náklady			36 300,00
Ostatní náklady			15 728,00
Celkem			247 254,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	247 254,98 CZK
Základní DPH	21 %	51 923,55 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

299 178,53 CZK

v _____

dne _____

05.11.2024

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			16 959,00
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			18 701,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			25 207,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			104,00
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			7 500,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 205,00
97	Prorážení otvorů	HSV			20 181,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 394,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			14 700,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 600,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			5 390,00
776	Podlahy povlakové	PSV			38 685,00
783	Nátěry	PSV			400,98
784	Malby	PSV			6 200,00
M21	Elektromontáže	MON			23 000,00
ON	Ostatní náklady	ON			15 728,00
VN	Vedlejší náklady	VN			36 300,00
Cena celkem					247 254,98

Položkový rozpočet

S:	Oprava prostoru pro Stream v SH
O:	Sportovní hala České Budějovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				16 959,00
1	342270041RA0	Příčka z pórobetonových tvárnic hladkých, tloušťka 7,5 cm	m2	14,50000	930,00	13 485,00
2	342270042RA0	Příčka z pórobetonových tvárnic hladkých, tloušťka 10 cm	m2	1,50000	960,00	1 440,00
3	342270044RA0	Příčka z pórobetonových tvárnic hladkých, tloušťka 15 cm	m2	1,80000	1 130,00	2 034,00
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				18 701,00
4	602016195R00	Penetrace hloubková stěn	m2	35,00000	95,00	3 325,00
5	602016180R00	Stěrka výztužná na stěnách	m2	24,80000	620,00	15 376,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				25 207,00
6	612401111RA0	Štuková vrstva vnitřních stěn - penetrace, perlinka, štuk 2x, s odstraněním původního šuku	m2	24,80000	890,00	22 072,00
7	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	5,50000	570,00	3 135,00
8	612 10-0032.RAA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových oprava ze 30 %, malba	m2	8,30000	680,00	5 644,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				104,00
9	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	1,30000	80,00	104,00
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				7 500,00
10	D 1	Průběžný úklid po dobu stavby	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
11	D 2	Finální úklid po dokončení stavby	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				12 205,00
12	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC	m2	5,90000	950,00	5 605,00
13	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	5,50000	1 200,00	6 600,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				20 181,00
14	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,10000	960,00	2 016,00
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,00000	25,00	525,00
16	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	2,10000	1 400,00	2 940,00
17	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	2,10000	500,00	1 050,00
18	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	21,00000	650,00	13 650,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 394,00
19	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,80000	1 330,00	2 394,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				14 700,00
20	762900010RA0	Demontáž dřevěných stěn včetně obložení	m2	15,00000	980,00	14 700,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 600,00
21	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	20,00000	180,00	3 600,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				5 390,00
22	771100012RA0	Vyrovnaní podkladu samonivelační hmotou v interiéru	m2	5,50000	980,00	5 390,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				38 685,00
23	284160591R	Podlahovina vinylová v dílcích, včetně lepení	m2	18,00000	1 920,00	34 560,00
24	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC, vnitřní	m	7,50000	550,00	4 125,00
Díl: 783		Nátěry				400,98
25	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	12,30000	32,60	400,98
Díl: 784		Malby				6 200,00
26	784450061RA0	Malba ze směsi Mistral Dekor, penetrace 1x,bílá 2x	m2	24,80000	250,00	6 200,00
Díl: M21		Elektromontáže				23 000,00
27	EI 1	úprava MaR a EI	kus	1,00000	23 000,00	23 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				15 728,00
28	ON 1	Očištění zdiva po oškabání a otlučení omítek a nátěrů	m2	24,20000	340,00	8 228,00

29	ON 2	Mimostaveništní doprava individual.	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				36 300,00
30	001 12-4010.R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
31	002 12-1010.R	Vybudování, provoz a odstranění zař stavenišť	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
32	003 12-1010.R	Reklamní označení, 3D polystirénový výřez s aplikací	Soubor	1,00000	21 300,00	21 300,00
33	004 21-1010.R	Předání a převzetí stavenišť	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00