



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1
			Datum změny: 1.11.2024
Název veřejné zakázky: Budova OŘ Vysočina (ev. číslo zakázky S943/2024/235)			
Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. U Kulturního domu 770, PSČ 394 70, IČO: 608 38 531			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Oblastní ředitelství Vysočina			
Název akce:	Charakter akce:	Čísla objektů:	Stavební oddíly:
Budova OŘ Vysočina	O+Ú - vlastní zdroje	D1_01 – Administrativní objekt 1 OVN – Ostatní a vedlejší náklady	713 – Izolace tepelné 764 – Konstrukce klempířské 776 – Podlahy povlakové 784 – dokončovací práce malby a tapety VRN9 Ostatní náklady
Objekt D1_01 Administrativní objekt 1:			
Popis změny:			
Oddíl 713 – Izolace tepelné:			
- Doplnění fasádní desky EPS 100 – tl. 30 mm (izolace cementotřískových desek)			
Oddíl 764 – Konstrukce klempířské:			
- Oplechování okapové hrany a rovné římsy z TiZn předzvětralého plechu v šíři 15 cm v délce 34,74 m a 30 cm v délce 31,76 m			
Oddíl 776 – Podlahy povlakové:			
- Výměna povlakové podlahy – odstranění původních, stěrka podlahová – lepení vinylových dílců Thermofix + soklové lišty – místnosti 2.03, 2.05, 2.05, 2.16, 2.17, 2.18			
Oddíl 784 – Dokončovací práce – malby a tapety:			
- Hloubková penetrace jednonásobná + dvojnásobné bílé malby - místnosti 2.03, 2.05, 2.05, 2.16, 2.17, 2.18			
Objekt OVN Ostatní a vedlejší náklady:			
Popis změny:			
Oddíl VRN9 Inženýrská činnost:			
- Zrušení položky zajištění energetického štítku budovy			
Zdůvodnění změny:			
Požadavek na dodržení technologie opravy říms kolem celého objektu si vyžádal doplnění tepelné izolace – fasádní desky EPS 100 v tl. 30 mm na cementotřískové desky a až poté provedení finální vrstvy (perlinka + lepidlo + 1,5 mm fasádní omítka probarvená). Změna vyvolala potřebu opravy oplechování okapové hrany a rovné římsy z TiZn předzvětralého plechu v šíři 15 cm v délce 34,74 m a 30 cm v délce 31,76 m, z důvodu zamezení zatékání vody do konstrukce a zajištění řádného odtoku vody do podstřešních okapových žlabů. Větší rozsah zapravení ostění oken po výměně oken si vyžádal větší rozsah výmaleb (penetrace + dvojnásobná bílá malba dle položek v SOD v místnosti 2.03, 2.05, 2.05, 2.16, 2.17, 2.18 a rovněž vznikla díky úpravám potřeba oprav (výměny) povlakových podlah ve shodných místnostech.			
Zrušení položky VRN - zajištění energetického štítku budovy není nutný z důvodu zachování parametrů stavby v rámci oprav objektu.			

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:					
Se změnami souhlasím. 					
				Datum:	Podpis:
				4. 11. 2024	
Cena dle smlouvy o dílo:				2.165.360,- Kč	
Dopady	do projektové dokumentace: Ano - DSP			ANO - rozpočet	
	do časového plánu:		NE	Termín dokončení do:	---
Dopady	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 N: 5.000,00	Bilance: + 208.244,39 Kč	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 N: 213.244,39		
	Konečná celková cena veřejné zakázky po změně:				2.373.604,39 bez DPH
Zástupce objednatele - jméno:				Datum:	Podpis:
				4. 11. 2024	
Zástupce objednatele - jméno:				Datum:	Podpis:
				4. 11. 2024	