

Brno, Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		ORG 2752
Příloha č. 2 - Změnový list č.1		
Číslo SOD objednatele: 5623054198		Číslo SOD zhotovitele: 2973/2023
Datum předložení zhotovitelem:		08.07.2024
Objednatel:	Statutární město Brno	
Zastoupený:	Dominikánské nám. 1, Brno-město, 602 00 Brno	
	společností	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.	
	Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno	
Zhotovitel:	Inženýrské stavby Brno, spol. s.r.o.	
	Brno-Medlánky, Hudcova 588/70b, 6212 00	
Změna č.1 - 4: SO 310 Kanalizace - bourání betonu v Š9 a Š10, bourání stoky DN 1000, bourání Š 63431 (ve štole) a bourání v TŠ1		
Při výkopu šachty S10 a bourání stávajícího potrubí DN 800 bylo zastiženo obetonování tohoto potrubí, které bylo nutné vybourat. Rovněž bylo nutné vybourat obetonování stávajícího potrubí DN 400, které se nacházelo ve výkopu šachty Š9.		
Do profilu ražené štolý mezi šachtami Š1 a Š2 zasahovalo obetonování stávající (rušené) stoky DN 1000, které bylo potřeba vybourat.		
Do profilu ražené štolý mezi šachtami Š1 a Š2 zasahovala stávající (rušená) šachta Š63431, kterou bylo nutné vybourat.		
Při hloubení šachty TŠ1 byl oproti předpokladům zastižen beton roubení původních šachet s ponechanou důlní výztuží. Tyto konstrukce bylo potřeba vybourat.		
	Vícepráce:	170 634,63 Kč
		38 429,10 Kč
		79 211,81 Kč
		692 234,30 Kč
	Méněpráce:	-16 124,45 Kč
		-48 315,91 Kč
		-100 518,69 Kč
		-23 206,94 Kč
Změna č.5: SO 310 Kanalizace - výměna zásepového materiálu		
Při vytahování pažicích boxů docházelo k odtrhávání zásepů nad stávající rušenou kanalizací ve vozovce, tím pádem k poklesu podloží a konstrukčních vrstev vozovky I/42. S ohledem na skutečnost, že se jedná o významnou dopravní tepnu, bylo po konzultaci s technologem rozhodnuto, že nad rušenou kanalizací bude proveden nový zásep tak, aby bylo možné ztuhnit podloží a konstrukční vrstvy vozovky dle platných technologických předpisů a norem. .		
	Vícepráce:	1 278 109,92 Kč
	Méněpráce:	0,00 Kč
Změna č.6: SO 110-01 Obnova vozovky I/42 - celoplošná výměna podloží		
Navazuje na změnu č.5. Vzhledem k odlišné struktuře podloží bylo dohodnuto provedení výměny podloží v celé šířce vozovky dotčené stavbou.		
	Vícepráce:	3 374 321,68 Kč
	Méněpráce:	0,00 Kč
Změna č.7: SO 310 Kanalizace - provizorní propojení stávající kanalizace DN 600/900		
V místě před Š5 došlo ke zborcení stávající kanalizace, kterou bylo nutné po dobu výstavby zachovat provozuschopnou. Bylo provedeno propojení kanalizace DN 400 v délky 8m.		
	Vícepráce:	34 013,60 Kč
	Méněpráce:	0,00 Kč
Změna č.8: SO 120 - Odvodnění - uliční vpust' přepojení		
Při výkopu kanalizace za Š8 byla nalezena funkční přípojka UV z vozovky I/42. Přípojku bylo nutné napojit do nové kanalizace ve stávajícím místě.		
	Vícepráce:	124 947,19 Kč
	Méněpráce:	0,00 Kč
Finanční dopad změn:		
	cena dle SOD celkem	87 727 387,00 Kč
	vícepráce dle ZL č.1	5 791 902,23 Kč
	méněpráce dle ZL č.1	-188 165,99 Kč
	cena dle dodatku č.1	93 331 123,24 Kč
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH		
V Brně dne: V Brně dne:		
Za objednatele: Za zhotovitele:		
ze sto Brno Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.		
na zakázce píše mocí		
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.		