




Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:	9		
Identifikace akce:			
Název akce	Revitalizace odborných učeben a zázemí školy-stavební úpravy SOŠ PO a VOŠ PO, CZ.10.03.01/00/23_007/0000203		
Číslo akce EDS/SMVS1):	114V261004117		
Objednatel:	Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany		
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, IČO: 268 07 947		
Projektant:	Za Stolařstvím 1109/5, 724 00, Ostrava-Stará Bělá, IČO: 65868307		
Předmět změnového listu			
Odpočet nere realizované části opravy podlahy v místnosti č. 3 – učebna požární bezpečnosti staveb			
Část díla dotčená změnovým listem			
Místnost č. 3 – Učebna požární bezpečnosti staveb			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Tyto dodávky a montáže byly součástí původní výkresové dokumentace.			
Nové řešení:			
Nerealizace části podlahy v oddělené části místnosti, ve které se nachází zařízení EPS (elektronická požární signalizace). Podrobný rozsah dodávek a montáží souvisejících s touto změnou je obsažen v příloze č. 1 tohoto změnového listu – Položkový rozpočet změny.			
Zdůvodnění změny:			
Vzhledem ke skutečnosti, že místnost č. 3 je stavebně pevně oddělena prosklenou dělicí stěnou, kdy se v odděleném prostoru nachází stávající zařízení EPS (elektronická požární signalizace), bylo rozhodnuto ukončit opravu podlahy u této dělicí stěny a oddělenou část podlahy ponechat ve stávajícím stavu – minimální vstup osob do tohoto prostoru, složitá demontáž a zpětná montáž stávající technologie – ekonomická nerentabilita opravy podlahy v této části místnosti. Fotodokumentace této změny je obsažena v příloze č. 2 tohoto změnového listu.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	není		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Uvedená změna je zaznamenána v Zápise z KD č. 5 ze dne 24. 9. 2024 – viz. příloha č. 3 tohoto změnového listu.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín:	není		
Vliv na kvalitu díla:	není		
Vliv na cenu:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Odpočty z ceny díla:	-20 246,97 Kč	-4 251,86 Kč	-24 498,83 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	-20 246,97 Kč	-4 251,86 Kč	-24 498,83 Kč
Změnu odsouhlasil			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace odborných učeben a zázemí školy-stavební úpravy SOŠ PO a VOŠ PO. CZ.10.03.01/00/23 007/0000203

KSO: Dodatek č.1
Místo:

CC-CZ:
Datum: 9. 9. 2024

Zadavatel: Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

IČ: 64122654
DIČ: CZ64122654

Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o.
Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

IČ: 26807947
DIČ: CZ26807947

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka: ZL č.9 - MNP PVC v místě EPS

Cena bez DPH -20 246,97

DPH	základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		-20 246,97	21,00%	-4 251,86
		0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -24 498,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

05-11-2024

Zhotovitel

05-11-2024

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0

Místo:
Zadavatel: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek
Zhotovitel: Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Datum: 9. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-20 246,97

HSV - Práce a dodávky HSV

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0

Místo:
Zadavatel: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek
Zhotovitel: Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Datum: 9. 9. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-20 246,97	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-18 619,07	
	Díl:	776	Podlahy povlakové				-18 619,07	
13		711212111RC0	izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky, hmota nátěrová skrylová (AY) typ: penetrace; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, vrstva: podkladní; exteriér; instalér: podklad, beton, kerá Pozn: 6,2*1,23	m2	-7,62600	90,83	-692,67	
14		771101115RC0	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	-7,62600	157,46	-1 200,79	
15		776101101RC0	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	-7,62600	8,72	66,50	
16		776401800RC0	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady Pozn: 6,2*1,23+1,23	m	-9,68000	17,07	-147,83	
17		776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěru lapaní podlahových soklíků z PVC a vinytu včetně dodávky soklíků	m	-9,68000	128,00	-1 188,48	