

STRABAG		ZMĚNOVÝ LIST																			
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ																					
ČÍSLO:	12	ZE DNE:	15.5.2024																		
OBJEDNATEL:																					
Název:	Město Kralupy nad Vltavou																				
Zastoupený:	Liborem Lesákem, starostou																				
ZHOTOVITEL:																					
Název:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5																				
STAVBA:																					
Název:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC																				
1. Typ změny: ☐ Neodkladná změna ☒ Odkladná změna ☐ Změna malého rozsahu Dopad do ceny díla Dopad do termínu provádění díla ☒ ANO ☐ NE ☐ ANO ☒ NE Poznámka: Tato změna je provedena z dotace Ministerstva Kultury ČR. Tato změna je provedena v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 6, ve znění pozdějších předpisů. 2. Název změny: Změna ležaté kanalizace 3. Popis změny: Při zahájení realizace ležaté kanalizace bylo zjištěno, že dochází ke kolizi kanalizace s patkami nosných sloupů. Z tohoto důvodu muselo dojít k přetrasování kanalizace a nového návrhu řešení. 4. Cena změny: 473 495,42 Kč bez DPH 5. Dopad do termínu provádění díla dle SoD: <table><thead><tr><th></th><th>původní termín</th><th>nový termín</th></tr></thead><tbody><tr><td>termín zprovoznění výtahů</td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>termín dokončení díla</td><td></td><td>x</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>dílčí termíny</th><th>původní termín</th><th>nový termín</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> Datum: 2024.10.30 06:25:15 +01'00' Datum: 2024.10.22 14:35:08 +02'00' Za Zhotovitele (podpis a datum) Datum: 2024.10.22 16:45:27 +02'00' Datum: 2024.11.11 09:38:51 +01'00' Za Objednatele (podpis a datum) Rozdělovník: 1 Objednatel 2 Zhotovitel Přílohy: Příloha č.1: ocenění ZL Příloha č.2: zápis z KD 30					původní termín	nový termín	termín zprovoznění výtahů		x	termín dokončení díla		x	dílčí termíny	původní termín	nový termín						
	původní termín	nový termín																			
termín zprovoznění výtahů		x																			
termín dokončení díla		x																			
dílčí termíny	původní termín	nový termín																			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 0487	Pivovar - Kralupy nad Vltavou
O: 05	změna trasy ležaté kanalizace
R: 01	změna trasy ležaté kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 1 Zemní práce							442 202,40
3	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti,	m3	-240,00000	810,60	-194 544,00	
4	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti,	m3	297,00000	810,60	240 748,20	
5	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	76,00000	166,39	12 645,64	
6	151101102R00	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	-168,00000	297,93	-50 052,24	
7	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptření rýh příložné , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	76,00000	34,95	2 656,20	
8	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,	m2	-168,00000	168,64	-28 331,52	
9	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	-268,00000	219,23	-58 753,64	
10	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	297,00000	219,23	65 111,31	
11	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	215,00000	281,07	60 430,05	
12	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	-194,00000	281,07	-54 527,58	
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	-74,00000	281,07	-20 799,18	
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	82,00000	281,07	23 047,74	
15	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	82,00000	281,07	23 047,74	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 0487	Pivovar - Kralupy nad Vltavou				
O: 05	změna trasy ležaté kanalizace				
R: 01	změna trasy ležaté kanalizace				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ Celkem
16	167101101R00	Nakládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m ³ , z hominy 1 až 4	m ³	82,00000	335,60 27 519,20
17	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m ³	297,00000	314,80 93 495,60
18	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m ³	-265,00000	156,84 -41 562,60
19	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a	m ³	215,00000	1 478,42 317 860,30
20	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	147,00000	331,66 48 754,02
21	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	-74,00000	331,66 -24 542,84
Díl: 4 Vodorovné konstrukce					6 071,10
22	451572211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4+8 mm v otevřeném výkopu,	m ³	50,00000	1 517,77 75 888,50
23	451572211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4+8 mm v otevřeném výkopu,	m ³	-53,00000	1 517,77 -80 441,81
24	58337332R	šterkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C	t	-88,00000	1 180,49 -103 883,12
25	58337332R	šterkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C	t	97,00000	1 180,49 114 507,53
Díl: 721 Vnitřní kanalizace					25 221,92
26	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	-68,00000	663,32 -45 105,76
27	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	67,00000	663,32 44 442,44
28	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	-88,00000	824,09 -72 519,92
29	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	96,00000	824,09 79 112,64
30	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	42,00000	1 607,71 67 523,82

Položkový soupis prací a dodávek

S: 0487	Pivovar - Kralupy nad Vltavou
O: 05	změna trasy ležaté kanalizace
R: 01	změna trasy ležaté kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

31	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	-30,00000	1 607,71	-48 231,30
----	--------------	---	---	-----------	----------	------------

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Celkem	473 495,42					
---------------	-------------------	--	--	--	--	--

3/17/1	GD narazil na podzemní vodu ve -5,3m. Toto vyvolává kolizi s kanalizací. AD prověří možnost změny výšky kanalizace. Stavba zkusí čerpat. KD 18: Kde to půjde bude zvýšena niveleta potrubí nad HPV, potrubí bude dle výkresů pevnosti SN8 (namísto SN4 ve výkazu výměr). KD 20: GD požaduje předat revizi podélných řezů dotčené kanalizace. KD 21: Při postupu realizace byla objevena kolize kanalizace se základovými patky sloupů. Je nutné PRIORITNĚ vyřešit přetrasování kanalizace KD 22: GD načrtne návrh trasy a pošle na AD, AD vydá revizi PD, včetně výkazu výměr. KD 23: Návrh vyhotoven a AD odsouhlasen. Bude provedena revize PD a VV. AD provede revizi prioritně. GD může dle zaslaného návrhu část provádět. GD upozornil, že z důvodu nemožnosti provádět kompletní práce na kanalizace je ve zpoždění s následujícími pracemi dle HMG. KD 24: Revize PD provedena KD 25: Dále viz bod 2/23/01. Vypouští se.	AD	KD 23	
--------	---	----	-------	--