

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 30.10.2024

Název veřejné zakázky: LC Netopilka

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 1077/2, Černovice, Brno, PSČ 618 00, IČO: 469 74 687

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Oblastní ředitelství Vysočina
Lesní správa Nové Město na Moravě

Název akce:	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební oddíly:
LC Netopilka	Investice - vlastní zdroje	SO 01 – Komunikace SO 01.1 – Propustek DN 800 v km 0,324	1 - Zemní práce 4 - Vodorovné konstrukce 5 - Komunikace pozemní 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 998 - Přesun hmot

Popis změny:

Oddíl 1 - Zemní práce:

Vícepráce: Sanace neúnosného podkladu - nárůst rozsahu sanací a odkopávek zeminy do větší hloubky než 300 mm, k řádnému založení konstrukčních vrstev vozovky, včetně vodorovného přemístění.
Odkopávky navíc – větší počet odvodňovacích žebor (drénů) vč. odtoků, podélných příkopů, delší výjezd v místě napojení na státní silnici a HS v km 0,240.

Oddíl 1 – Vodorovné konstrukce:

Vícepráce: Výplň odvodňovacích žebor HDK, rovnaniny z LK na odvodňovacích objektech a kynetách průlehů hospodářských sjezdů.

Oddíl 5 - Komunikace:

Vícepráce: Nárůst rozsahu sanací, rozšíření v zatáčkách, delší výjezd v místě napojení na státní silnici a HS v km 0,240 vyvolá potřebu větší plochy konstrukčních vrstev z drceného kameniva.
Větší plochy zpevnění vtoku a výtoku TP DN 800 v km 0,324.
Prodloužení 11 ks ocelových svodnic o 1 m.

Oddíl 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání:

Vícepráce: Prodloužení TP DN 600 – trubka ocelová v km 0,822 o 3 m včetně obsypu a konstrukčních vrstev vozovky.

Oddíl 998 – Přesun hmot:

Vícepráce: Nárůst přesunu hmot pro pozemní komunikace dle rozpočtu.

Zdůvodnění změny:

Pro dosažení projektovaných parametrů bylo nutné provést sanaci neúnosného podloží ve větším rozsahu.
V místech velmi silného zavodnění bylo nutné zvětšit a posílit podélné i příčné odvodnění příkopy a pláňovými drény.

Na odvodňovacích objektech a kynetách odvodňovacích průlehů hospodářských sjezdů byly provedeny rovnaniny LK aby nedocházelo k vymílání srážkovými vodami a poškození těžkou lesnickou mechanizací.

Delší výjezd v místě napojení na státní silnici i větší rozšíření v zatáčkách umožní bezpečný průjezd odvozních souprav.

Pro lepší odvedení povrchové srážkové vody mimo těleso cesty byla délka svodnic sjednocena na délku 6 m. V km 0,822 byl trubní propust prodloužen o 3 m včetně obsypu a konstrukčních vrstev vozovky pro lepší a bezpečnější průjezd zatáčkou.

Všechny změny jsou zapsány ve stavebním deníku a podrobně specifikovány v rozpočtu víceprací který je nedílnou součástí tohoto změnového listu stavby.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Se změnami souhlasím. I

				Datum:	Podpis
				31.10.2024	
Cena dle smlouvy o dílo:			9.205.919,62 Kč		
Dopady	do projektové dokumentace: Ano - DSP			ANO - rozpočet	
	do časového plánu:		NE	Termín dokončení do:	- - -
Dopady	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 N: 0,00	Bilance: + 1.184.857,95 Kč	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 1.184.857,95 N: 0,00		
	Konečná celková cena veřejné zakázky po změně:			10.390.777,57 bez DPH	
Zástupce objednatele - jméno:		Ekostavby Brno, a.s.		Datum:	Podpis
				31.10.2024	
Zástupce objednatele - jméno:				Datum:	F
				31.10.2024	