


Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Venkovní učebna Hlinsko	
Objednatel:	Město Hlinsko Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko	IČO: 270059 DIČ: CZ00270059	
Zhotovitel:	EduVision s.r.o. Purkyňova 649/127, 612 00 Brno - Medlánky	IČO: 17803039 DIČ: CZ17803039	
Vypracoval:		Dominik Ševčík	
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			3 038 626,26
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	3 038 626,26 CZK	
Zaokrouhlení			-0,26 CZK
Cena celkem bez DPH			3 038 626,00 CZK
v Brně Ing. Petr Čumba Digitálně podepsal Ing. Petr Čumba Datum: 2024.11.19 10:38:01 +01'00' Za zhotovitele dne Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
103	Venkovní učebna Hlinsko	0,00	3 038 626,26		3 038 626,26	100
103-01	Dodávka venkovní učebny	0,00	2 631 320,00			87
103-02	Spodní stavba vč. základové desky	0,00	328 306,26			11
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	79 000,00			3
Celkem za stavbu					3 038 626,26	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				0,9
16	Přemístění výkopku	HSV				0,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				6,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV				1,3
713	Izolace tepelné	PSV				0,1
763	Dřevostavby	PSV				77,6
M21	Elektromontáže	MON				9,5
M46	Zemní práce při montážích	MON				0,6
VN	Vedlejší náklady	VN				1,5
ON	Ostatní náklady	ON				1,1
Cena celkem					3 038 626,26	100,0

Položkový rozpočet

S:	Venkovní učebna Hlinsko	
O:	103	Venkovní učebna Hlinsko
R:	103-01	Dodávka venkovní učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 763		Dřevostavby				
1	1	Dodávka a montáž dřevěného skeletu dle statického posudku	m3	6,30000		
2	2	příplatek za modřínové/douglaskové dřevo použité na spodní prvky konstrukce a podlahy	m3	1,50000		
3	3.1	dodávka a montáž soklové části: doplňkové dřevo 60x100mm, zpětný spoj, pomocná plechová konstrukce obklad imitace falcového plechu nebo cementotřískové desky	m2	16,00000		
4	3	dodávka a montáž konstrukce obvodové stěny: exteriér nátěr 2x barva, SM palubka AB klasík 19mm konopná izolace 140mm, parozábranná fólie, SM palubka AB Klasík 19mm, nátěr	m2	85,00000		
5	7	dodávka a montáž konstrukce příčky: SM palubka AB Klasík 19mm, oboustranný nátěr 2x barva	m2	20,00000		
6	8	dodávka a montáž klempířských výrobků: okapový systém, okapnička RAL	ks	1,00000		
7	9	dodávka a montáž konstrukce ploché střechy (sklon 5 st.): mPVC folie (např. fatrafol 810)	m2	70,00000		
8	15	dodávka a montáž podlahy 1NP: bez podlahové krytiny: penetrace, asfaltový modifikovaný pás 4mm rošt KVH 60x140mm, konopná izolace 140mm, difuzní fólie Delta Flexx DGterasovka 145x27mm malá vlna	m2	66,00000		
9	16	dodávka a montáž konstrukce dřevěné zajižďacího podla: konstrukce KVH 80x220mm DGterasovka 145x27mm + nerezový vrut, nátěr terasový olej	ks	2,00000		
10	17	dodávka a montáž konstrukce dřevěných dveří v interiéru SM, 2x barva	ks	2,00000		
11	18	dodávka a montáž fixního okna: hliníkový rám RAL7016, s výplní polovina zasklení izolační dvojsklo - venkovní zasklení bezpečnostní	ks	2,00000		
12	19	dodávka a montáž vnitřních pojezdových okenic (4 díly) : hliníkový rám RAL7016 s výplní s palubek nátěr 2x barva REMMERS HK-LASUR - PINIE, hliníkové kolejničky	ks	2,00000		
13	20	dodávka a montáž konstrukce posuvných dveří: hliníkový rám RAL7016 s výplní polovina zasklení izolační dvojsklo-venkovní zasklení bezpečnostní, dolní polovina palubka 2x barva, hliníkov	ks	2,00000		
14	21	dodávka a montáž venkovních parapetů RAL7016	mb	25,00000		
15	22	dodávka a montáž lavic vč. Stолů, 2x barva REMMERS HK-LASUR - PINIE	ks	9,00000		
16	23	dodávka a montáž lištování kolem oken a dveří REMMERS HK-LASUR - PINIE	ks	1,00000		
Díl: M21		Elektromontáže				
17	M21X01	vnitřní elektroinstalace včetně LED osvětlení	kpl	1,00000		

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Venkovní učebna Hlinsko	
O:	103	Venkovní učebna Hlinsko
R:	103-01	Dodávka venkovní učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	Venkovní učebna Hlinsko	
O:	103	Venkovní učebna Hlinsko
R:	103-02	Spodní stavba vč. základové desky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí omíčky s přemístěním do 50 m	m3	26,01500		
		12,1*8,6*0,25		26,01500		
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	20,81200		
		12,1*8,6*0,2		20,81200		
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	20,81200		
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 20,81200		20,81200		
4	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	7,34800		
		0,55*0,4*(10,1*2+6,6*2)		7,34800		
5	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	7,34800		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,34800		7,34800		
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,48000		
		6,6*2*0,2+12,1*2*0,2		7,48000		
7	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	66,66000		
		10,1*6,6		66,66000		
8	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	37,40000		
		6,6*2+12,1*2		37,40000		
Díl: 16		Přemístění výkopku				
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	20,68000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 20,81200		20,81200		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,34800		7,34800		
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 7,48000*-1		-7,48000		
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	20,68000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 20,68000		20,68000		
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	20,68000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 20,68000		20,68000		
12	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	33,08800		
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 20,68000*1,6		33,08800		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
13	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného	m3	13,71240		
		9,36*5,86*0,25		13,71240		
14	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	9,65124		
		ŽB základová deska tl. 125mm : 0,15*6,46*9,96		9,65124		
15	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	8,21000		
		0,25*(9,96*2+6,46*2)		8,21000		
16	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	8,21000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 8,21000		8,21000		
17	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,46395		
		KARI 150/150/8 : 6,6*10,1*5,8*0,001		0,38663		
		Koeficient ztrát, přeložení: 0,2		0,07733		
18	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 300 mm výplň tvárnic betonem C 20/25	m2	8,26000		
		zdivo z btb tl. 300mm : 0,25*(9,96*2+6,56*2)		8,26000		
19	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	7,71540		
		základové pasy tl. 400mm : 0,4*0,55*(10,1*2+6,6*2)		7,34800		
		Koeficient : 0,05		0,36740		
20	274354032R00	Bednění kruhových prostupů základem do 0,05 m2, dl. 0,5 m	kus	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	Venkovní učebna Hlinsko	
O:	103	Venkovní učebna Hlinsko
R:	103-02	Spodní stavba vč. základové desky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,50967		
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 8,26000*0,015		0,12390		
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 7,71540*0,05		0,38577		
22	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	75,25152		
		9,86*6,36		62,70960		
		Koeficient : 0,2		12,54192		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
23	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	80,13194		
Díl: 713 Izolace tepelné						
24	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	77,20992		
		separační PE fólie : 9,96*6,46		64,34160		
		Koeficient : 0,2		12,86832		
Díl: M21 Elektromontáže						
25	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	33,20000		
		10*2+6,6*2		33,20000		
26	210220361RT1	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m včetně dodávky tyče ZT 2,0 2000 mm	kus	5,00000		
Díl: M46 Zemní práce při montážích						
27	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	50,00000		
28	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 15 cm	m	50,00000		
29	460570163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	50,00000		
30	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	2,62500		
		50*0,35*0,15		2,62500		
31	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	4,20000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Venkovní učebna Hlinsko	
O:	103	Venkovní učebna Hlinsko
R:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				
1	005121 R	Zařízení, předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		
2	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		
3	00523 R	inženýring	Soubor	1,00000		
Díl: ON		Ostatní náklady				
4	005211010R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	hod	1,00000		
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		
6	005241011R	Geodetické zaměření	Soubor	1,00000		
7	VN02	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání