

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

MaGe Construction, s.r.o.
Ing. Filip Kostelecký
Voskovcova 1130/34
152 00 Praha 5

Tel. 603 339 518

v Kladně 10.4.2017

Akce: II/236 Roztoky, výměna dilatačních závěrů mostu ev.č. 236-004

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 582/00066001/2016, odst 6.6:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“) a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:

1. Úpravu řešení opravy deformované oblasti za opěrou (křivoklátskou). Odstranění nevhodné konstrukční vrstvy násypu v podloží silnice, která je složením a zvodněním nevhodná ke zpětnému použití. Ukládá geotechnický posudek fi. GoeTec-GS,a.s. Původní materiál z přechodové oblasti, který byl vyhodnocen jako nevyhovující, odtěžit a odvézt na skládku.
2. Na nové záস্যy v přechodových oblastech použít materiál předepsané třídy a vlastností, dle norem ČSN 736244 a TP. Práce a materiály popsané v bodech 1., 2. a 3. této žádosti realizovat dle Geologické zprávy a návrhu Mgr. Dudíka (fi. GoeTec-GS,a.s.) ze 7.4.2017.
3. Přechodovou oblast silnice zpevnit přechodovým klínem z mezerovitého betonu MCB podle ČSN 736124-2.