

Evidence změny

(dále jen "Evidence")

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o. se sídlem Zátíší 2488, 269 01 Rakovník

Strany smlouvy o dílo SMLD-0591/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.6.2024 (dále jen Smlouva):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1. Smluvní strany evidují s ohledem na znění čl. 6.7 písm. c) Smlouvy, ve smyslu čl. 7.2 a čl. 7.5. směrnice Objednatele R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice o změnách“) tuto změnu.

2. PŘEDMĚT EVIDENCE ZMĚNY

2. 1. Předmětem Evidence je vyhrazená Změna ze Smlouvy, již se rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“).

Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:

- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
- b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

2. 2. Doměrky jsou výhradně zpřesněním skutečně vykonaného množství oproti odhadovanému množství uvedenému v původním soupise prací, které nemění povahu zakázky ani jiné smluvní podmínky. Jakékoliv úpravy, které mění více než jen množství nebo mají vliv na povahu zakázky, nemohou být klasifikovány jako doměrky a musí být posuzovány jako potenciální změny smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

3. PROHLÁŠENÍ

3. 1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že tato Evidence je vyhrazenou změnou ve Skupině 1 Směrnice o změnách, pro níž platí čl. 7. 5. a 7. 6. Směrnice o změnách. Tato Evidence není změnou během výstavby (dále jen „ZBV“) ve smyslu úplné dokumentace Změny podle Směrnice o změnách (čl. 2.14 Směrnice o změnách).

4. PŘÍLOHY

- 4. 1. Přílohami této Evidence jsou krycí list, změnový list (dle čl. 7. 6. Směrnice o změnách), seznam dokladů a soupis prací SO po změnách.
- 4. 2. Přílohy jsou upraveny pro potřeby Evidence tak, aby z nich bylo patrné, že se nejedná o ZBV ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5. 1. Tato Evidence se uveřejňuje v registru smluv. Není-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, uveřejní tuto objednatel.
- 5. 2. Evidence je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
- 5. 3. Tato Evidence se s ohledem na čl. 7.5. Směrnice o změnách podepisuje elektronickými podpisy Smluvních stran.

Krycí list Evidence změny

Název Stavby dle SoD: II/227 Špičák - Nový Dům, III/22913 Olešná - Rakovník Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Staničení silnice 8,470 - 11,130, délka opravy 2,660 km	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -1	Číslo Změny: 1
---	--	-------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
IČO: 47534630

Rekapitulace Změn č. 1 dle Skupiny 1

Změna č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	133 107,50	133 107,50

Části Změn se číslují číslem Změny, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

Evidence změny - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

II/227 Špičák - Nový Dům, III/22913 Olešná - Rakovník

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Staničení silnice 8,470 - 11,130, délka opravy 2,660 km

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

-1

Číslo Změny / Skupina změny:

1

Strany smlouvy o dílo SMLD-0591/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.6.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o. se sídlem Zátíší 2488, 269 01 Rakovník

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
6. Seznam dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po změnách	2	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Upřesnění množství položek na základě skutečnosti

De geodetického zaměření skutečného provedení stavby (doklad č. 10) bylo realizováno větší množství pokládky asfaltových směsí a tím pádem byla i větší výměra spojovacího posítky, frézování asf. povrchu a čištění vozovek samosběrem.

Po odstranění krajnic bylo zjištěno, že ohrusná vrstva byla v některých místech užší než podkladní. Pokládka byla provedena se zajištěním konstatní šířky v celém úseku.

Jedná se o Vyhrazenou změnu, která je podle čl. 5, odst. 5.1, písm. a) a dle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o Vyhrazenou změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	133 107,50	133 107,50	133 107,50

Technická pomoc Objednatele:

jméno

Bc. Martin Horešovský

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Kamil Hrbek	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	xxx	podpis	
Stavební dozor:	jméno	Ing. Miroslav Bureš	podpis	
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis	
Zástupce Objednatele:	jméno	Jana Dražanová	podpis	
Zástupce Objednatele č. 2:	jméno	xxx	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list je povinnou přílohou Evidence podle čl. 7.5. Směrnice o změnách, která není Změnou během výstavby ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách. Evidence změny představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis	
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	xxx	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ing. Kamil Hrbek	podpis	

Přehled dalších dokladů

Číslo Změny:	1
Název stavby:	II/227 Špičák - Nový Dům, III/22913 Olešná - Rakovník
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Staničení silnice 8,470 - 11,130, délka opravy 2,660 km
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	-/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	2
08 Oznámení zhotovitele o ZBV ze dne 5.8.2024	1
09 Pokyn objednatele ke zpracování ZBV ze dne 5.8.2024	1
10 Zaměření skutečného provedení stavby ze dne 7.7.2024	1
11 Vyjádření TDI ze dne 15.8.2024	1
Počet listů celkem	6

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/227 Špičák - Nový Dům, III/22913 Olešná - Rakovník Číslo a název SO/PS: Staničení silnice 8,470 - 11,130, délka opravy 2,660 km Číslo a název rozpočtu: Staničení silnice 8,470 - 11,130, délka opravy 2,660 km								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	agregovaná pol.	OSTATNÍ POŽADAVKY - DIO, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ před a po dokončení včetně zaměření zesílení konstrukce	kpl	1,000	1,000	0,000	143 160,000	143 160,00	0,00	0,00	143 160,00	0,00	0,00%
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM tl. 30mm + sanace 60mm	m3	597,000	612,260	15,260	250,000	149 250,00	0,00	3 815,00	153 065,00	3 815,00	2,56%
		SoD = 597 m3 Skutečnost = 612,26 m3 ZBV 1 + 15,26 m3											
3	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA - 20KM (kontaminovaný odpad)	tkm	3600,000	3600,000	0,000	2,000	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00%
4	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU	bm	24,000	24,000	0,000	80,000	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00%
5	93818	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM	m2	15653,000	16142,000	489,000	1,000	15 653,00	0,00	489,00	16 142,00	489,00	3,12%
		SoD = 15 653 m2 Skutečnost = 16 142 m2 ZBV 1 + 489 m2											
6	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM, vzdálenost uvedena orientačně, vč. odvozu na skládku, odstranění stávající zeminy (případně konstrukce podkladních vrstev) tl. 350mm	m3	78,750	78,750	0,000	770,000	60 637,50	0,00	0,00	60 637,50	0,00	0,00%
7	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2	225,000	225,000	0,000	50,000	11 250,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00%
8	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI tl. 300mm	m2	225,000	225,000	0,000	472,000	106 200,00	0,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00%

9	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	15653,000	16142,000	489,000	3,500	54 785,50	0,00	1 711,50	56 497,00	1 711,50	3,12%
		SoD = 15 653 m2 Skutečnost = 16 142 m2											
		ZBV 1 + 489 m2											
10	574E48	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, tl. 50mm	m2	225,000	225,000	0,000	157,000	35 325,00	0,00	0,00	35 325,00	0,00	0,00%
11	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, tl. 50mm	m2	225,000	225,000	0,000	157,000	35 325,00	0,00	0,00	35 325,00	0,00	0,00%
12	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ , tl. 50MM	m2	15428,000	16142,000	714,000	178,000	2 746 184,00	0,00	127 092,00	2 873 276,00	127 092,00	4,63%
		SoD = 15 428 m2 Skutečnost = 16 142 m2											
		ZBV 1 + 714 m2											
13	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	24,000	24,000	0,000	44,000	1 056,00	0,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00%
14	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	m	24,000	24,000	0,000	49,000	1 176,00	0,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00%
15	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100 MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU	m2	1800,000	1800,000	0,000	39,000	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00%
16	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLÁTU DO TL. 100MM	m2	2660,000	2660,000	0,000	54,000	143 640,00	0,00	0,00	143 640,00	0,00	0,00%
17	014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko	t	384,300	384,300	0,000	150,000	57 645,00	0,00	0,00	57 645,00	0,00	0,00%
18	014132.R	ULOŽENÍ ODPADU NA OBALOVNU - s oprávněním k opětovnému využití vybourané obalovaného kameniva kontaminovaného dehtem (ZAS-T3)- objem stanoven odhadem	t	180,000	180,000	0,000	300,000	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00%
		Celkem						3 694 607,00	0,00	133 107,50	3 827 714,50	133 107,50	3,60%

Froněk, spol. s r.o.

Vyřizuje: Viktor Malinovský

Stavba: II/227 Špičák – Nový Dům, III/22913 Olešná - Rakovník
Smlouva č.: SMLD-0591/00066001/2024
Věc: Oznámení o ZBV

Vážená paní Dražanová,

Po zaměření skutečného provedení stavby geodetem bylo zjištěno rozdílné množství pokládky
asfaltových směsí, tím pádem spojovacího postřiku a frézování povrchu vozovky.

Prosíme o zaslání žádosti objednatele o změnu rozsahu díla.
Děkuji.

S pozdravem


.....
Viktor Malinovský
stavbyvedoucí

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Froněk dopravní stavby
Zátiší 2488
269 01 - Rakovník

Vás dopis značky/ze dne
5.8.2024

Vyřizuje/telefon



Praha
5.8.2024

Věc: „II/227 Špičák – Nový dům, III/22913 Olešná - Rakovník“ - oznámení o zjištěné skutečnosti

Dobrý den,

Na základě oznámení zhotovitele stavby ze dne 5.8.2024 se jedná o následující změnu, které vznikla v průběhu realizace stavby „II/227 Špičák – Nový dům, III/22913 Olešná - Rakovník“, níže uvedenou změnu nešlo předem předvídat:


- Po geodetickém zaměření skutečného provedení stavby bylo zjištěno rozdílné množství pokládky asphaltových směsí.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčených silnic II/227 a III/22913 a jako zadavatel akce „II/227 Špičák – Nový dům, III/22913 Olešná - Rakovník“ tímto žádá zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Karel Motal
vedoucí oblasti Kladno



Přílohy: oznámení zhotovitele ke změnám ze dne 5.8.2024





ZAMĚŘIL	V. Kratochvíl	Náležitostní a přesnost/ odpovídá právním předpisům. Č.ev.:174/2024 Datum: 7.7.2024	PROJEKTA v.o.s. Ndbf. T.G.M. 2486 269 01 Rakovník tel. 313 516 349 fax. 313 516 349
VYPRACOVAL	J. Habrečtová		
ZADAVATEL:	Fronek, spol. s r.o. Zátuší 248B 269 01 Rakovník		
Kat. území:	Chlum u Rakovníka		
Rekonstrukce povrchu komunikace			
Lokalita Špičák-Nový Dám			
DPS			
			Souř. systém: S-JTSK Výšk. systém: B.p.v. Formát: 4xA4 Měřítko: 1:3000

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Jana Dražanová

Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření TDI k oznámení změn
Stavba: „II/227 Špičák – Nový Dům, III/22913 Olešná - Rakovník“

Na základě oznámení zhotovitele ze dne 5.8.2024 o změnách, k nimž došlo v průběhu provádění stavebních prací na této stavbě konstatuji následující:

Při pochůzce po stavbě na úseku č.1 Špičák – Nový dům bylo zjištěno, že šířka obrusné vrstvy není všude stejná. Po odfrézování asfaltové vrstvy byla zjištěna šířka komunikace na úrovni ložné vrstvy v celé délce opravovaného úseku. Následně provedena pokládka obrusné vrstvy se srovnáním šířky komunikace, tak aby byla po celém úseku stejná a byla zajištěna co největší šířka komunikace. To způsobilo navýšení plochy položené obrusné vrstvy. Finální stav byl geodeticky zaměřen.

Obdobně byl proveden úsek č.2 Olešná – Rakovník. Zde byla naopak finální plocha položené obrusné vrstvy menší. Znovu bylo geodeticky zaměřeno. Vícepráce a méněpráce budou řešeny v rámci ZBV.

S ohlášením změn TDI souhlasí. Změny jsou písemně zdokumentovány, odůvodněny a konečné množství změny jsou doloženy geodetickým zaměřením.

Děkuji,

za IBH, spol. s r.o.
Ing. Miroslav Bureš

V Kladně dne: 15.8.2024

tel.:
e-mail:



IČO: 47540966
DIČ: CZ47540966

bankovní spojení :
Oberbank AG
2500001201/8040