

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 1

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - HRAS IZS - ÚO Jablonec nad Nisou - stavební připravenost objektů KŘP
Číslo akce SMVS:	114V352003180
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Baukomplet, s.r.o.
Projektant:	INGPRO CZ s.r.o.

Předmět změnového listu

Bourací práce, protipožární dveře

Část díla dotčená změnovým listem

Stavební práce

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V projektové dokumentaci se předpokládalo vybourání stávající betonové podlahy v rozsahu soupisu prací ve stávající garáži. Požární bezpečností řešení v projektové dokumentaci předpokládalo osazení dveří jako typový požární uzávěr se samozavíračem na vstupu do stávající části technologické místnosti (místnost A.1.26).

Nové řešení :

Podlaha ve stávající garáži byla vybourána v potřebném rozsahu, avšak ve větší výměře než předpokládal soupis prací. Dveře do technologické místnosti A.1.26 vč. zárubní se vymění za dveře s protipožárními vlastnostmi dle požárního bezpečnostního řešení.

Zdůvodnění změny :

Při bourání betonové podlahy byly odkryty železobetonové základy a další vrstva betonové podlahy, která se musí odbourat dle projektové dokumentace. V technologické místnosti A.1.26 dle požárního bezpečnostního řešení je nutné vyměnit stávající poškozené dveře za dveře s protipožární odolností.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

bez změny

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

KD č. 1 ze dne 26.9.2024

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: ne

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	114 598,25 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	114 598,25 Kč
DPH:	24 065,63 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	138 663,88 Kč

stavebníka

Květ

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - HRAS IZS - ÚO Jablonec nad Nisou - stavební připravenost objektů KŘP
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Baukomplet, s.r.o.
Projektant: INGPRO CZ s.r.o.

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	258,00				
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 375,27				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	40 218,86				
997 Přesun sutě	38 590,72				
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		5 283,90			
763 Konstrukce suché výstavby		8 965,80			
766 Konstrukce truhlářské		12 598,47			
783 Dokončovací práce - nátěry		307,23			
CELKEM OBJEKT	87 442,85	27 155,40	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			114 598,25	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - HRAS IZS - ÚO Jablonec nad Nisou - stavební připravenost objektů KŘP
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Baukomplet, s.r.o.
Projektant: INGPRO CZ s.r.o.


REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00



ZMĚNOVÝ LIST č. 1
PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - HRAS IZS - ÚO Jablonec nad Nisou - stavební připravenost objektů KŘP
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Baukomplet, s.r.o.
Projektant: INGPRO CZ s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
HSV			Práce a dodávky HSV				87 442,85
3			Svislé a kompletní konstrukce				258,00
URS	1	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl. do 300 mm	kus	2,000	129,00	258,00
					2,000		
			"m.č. B1.1.04 zazdívka komínových dvířek				
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 375,27
URS	2	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvourvrstvá	m2	1,773	990,00	1 755,27
			"m.č. A.1.26 oprava ostění a nadpraží po vybourání zárubní				
			0,9*1,97		1,773		
URS	3	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	3 910,00	3 910,00
			"m.č. A.1.26				
					1,000		
URS	4	55331558	zářubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	2 710,00	2 710,00
			"m.č. A.1.26				
					1,000		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				40 218,86
URS	5	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	9,000	16,80	151,20
			" vysátí m.č. A.1.26 - úklid po bourání a osazení zárubní				
					9,000		
URS	6	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,498	7 080,00	10 605,84
			"m.č. B1.1.04 - bourání železobet. základů v podlaže				
					2,55*2,35*0,25		
					1,498		
SOD	7	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	5,110	4 625,00	23 633,75
			"vybourání další vrstvy betonové podlahy v původní místnosti garáže B1.1.04, betonová mazanina odhadované tl.120 mm"				
					0,12*42,58		
					5,110		
			Součet		5,110		
SOD	8	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	5,110	1 000,00	5 110,00
			"vybourání další vrstvy betonové podlahy v původní místnosti garáže B1.1.04, betonová mazanina odhadované tl.120 mm"				
					0,12*42,58		
					5,110		
			Součet		5,110		
URS	9	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,773	405,00	718,07
			"m.č. A.1.26 oprava ostění a nadpraží po vybourání zárubní				
					0,9*1,97		
					1,773		
997			Přesun sutě				38 590,72
SOD	10	997013151	m s omezením mechanizace	t	13,216	850,00	11 233,60
			"m.č. B1.1.04 - garáž				
			(1,498+5,11)*2		13,216		
SOD	11	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,216	220,00	2 907,52
			"m.č. B1.1.04 - garáž				
			(1,498+5,11)*2		13,216		
SOD	12	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	132,160	90,00	11 894,40
			13,216*10 "Přepočtené koeficientem množství		132,160		
			Součet		132,160		
SOD	13	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	13,216	950,00	12 555,20
			"m.č. B1.1.04 - garáž				
			(1,498+5,11)*2		13,216		
PSV			Práce a dodávky PSV				27 155,40
721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				5 283,90
URS	14	721174041	Potrubi kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	10,300	513,00	5 283,90

114 598,25