

OZNÁMENÍ ZMĚNY				číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	Kypta – Stavoservis s.r.o.				
Investor:	Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2, Plzeň	301 00	Datum:		
Název akce:	Bezbariérové řešení objektu a venkovní bezbariérový výťah Masarykova gymnázia v Plzni				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem x	faxem	osobně
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:	Investiční záměr opravy			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet změny			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny:					
D.1.1.	Oprava stávajícího stavu WC v suterénu a byt v 1. NP				
	1.1	Oprava stávajícího stavu WC chlapci v suterénu objektu			
	2.1	Oprava stávajícího stavu WC dívky v suterénu objektu			
	3.1	Oprava služebního bytu v 1. NP			
D.1.2.	Oprava spodní části dvorní fasády				
Popis a zdůvodnění změny:					
D.1.1.	1.1	Oprava stávajícího stavu WC chlapci v suterénu objektu Stav WC chlapců u tělocvičny v suterénu objektu neumožňuje v současné době jeho plnohodnotné využívání. Na jeho opravu byl vypracován investiční záměr opravy, který zahrnuje: doplnění nových celoplošných dveří vč. nadsvětlíku, výměnu stávajícího sanitárního zařízení za nové, nové systémové sprchové boxy a WC kabiny, nový keramický obklad, úpravu stávajícího dřevěného obložení u vstupu, přeštukování stěn ze 100 %, novou keramickou podlahu, nový kazetový podhled, nové podlahové vpusti a odtokové žlaby, prověření elektroinstalace, nová svítidla a koncové prvky, nové dveře vč. kování, nátěr stávajících topných těles			
	2.1	Oprava stávajícího stavu WC dívky v suterénu objektu Stav WC dívky u posilovny v suterénu objektu neumožňuje v současné době jeho plnohodnotné využívání. Na jeho opravu byl vypracován investiční záměr opravy, který zahrnuje: nové systémové sprchové boxy a WC kabiny, opravu dvou samostatných WC, nátěr stávající vzduchotechniky, nátěr stávajících topných těles, nový keramický obklad, přeštukování stěn ze 100 %, výměnu stávajícího sanitárního zařízení za nové, novou keramickou podlahu, nový kazetový podhled, nové podlahové vpusti a odtokové žlaby, prověření elektroinstalace, nová svítidla a koncové prvky, nové dveře vč. kování,			
	3.1	Oprava služebního bytu v 1. NP Stav služebního bytu v 1. NP objektu neumožňuje v současné době jeho využívání. Na jeho opravu byl vypracován investiční záměr opravy, který zahrnuje: nové hygienické zázemí vč. sanity a povrchových búpav, nové povrchové úpravy podlah, novou kuchyňskou linku vč. spotřebičů, nátěr stávající vzduchotechniky, nový zásobník na teplou vodu,			

nový SDK podhled,
přeštukování stěn a stropů ze 100 %,
nové dveře vč. kování,
nové parapety,
nátěr stávajících topných těles
prověření elektroinstalace, nová svítidla a koncové prvky,

D.1.2. Oprava spodní části dvorní fasády

Bylo rozhodnuto opravit spodní část dvorní fasády objektu, která je ve špatném stavu. Břizolitová omítka je zašpiněná, místy nevhodně opravená se zbytky povrchově vedených nefunkčních rozvodů nebo jejich zbytků. Z 15% je omítka degradovaná, poškozené části budou odstraněny, stávající břizolitová omítka bude doplněna. Povrch bude natřen fasádní barvou v odstínu stávající fasády. K fasádě přiléhá malý již nepotřebný objekt vyústění odvětrání suterénu. Bude odstraněn, zbývající větrací šachta bude pod úroveň chodníku zastropena železobetonovými prefabrikovanými deskami PZD a zaizolována. Nepoužívané kovové dveře 1500 / 1500 mm budou odstraněny vč. rámu, otvor bude zazděn a z vnitřní strany opatřen tepelnou izolací tl. 150 mm s perlínkou a štukovou omítkou. Stávající žulový sokl vysoký 2000 a 600 mm bude odborně repasován vč. římsy, ostění a parapetů oken. Chybějící žulové desky budou doplněny.

Zařazení změny dle ZZVZ: § 222, odst.5 - změna ceny a § 222, odst. 6 - změna termínu plnění

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele	x	chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
-------------------	---	------------	-------------------	-----------	------------------

Oznámení vydává:

Zhotovitel Kypta-Stavoservis s.r.o.

.....

Stanovisko technického dozoru stavby:

.....

Stanovisko projektanta stavby:

.....

Příloha : položkový rozpočet změny

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH :

3 697 931,73 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

SOD vč. OZ 1 - OZ3 22 915 022,96 Kč

OZ 4 3 697 931,73 Kč

Celkem 26 612 954,69 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta dokončení díla se mění.

Dokončení díla: 30.05.2025

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné nebo lepší úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum:

.....

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

.....