

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2023/007397, č.z. 18TUOIN31

Stavební akce:	13. ZŠ – nástavba školy
----------------	-------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 1
--	------

Dotčená část stavby:	SO 01 Stavební a bourací práce		
Název / označení změny:	Čištění stávající kanalizace, kamerové zkoušky, úprava stávající šachty		
Podklad pro změnu:	Kamerové zkoušky		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	12. 2. 2024 Deník č. 1, list č. 808306		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel, objednatel	Dne:	15.02.2024

Zdůvodnění a popis změny:

Předmětem změny je provedení kamerové zkoušky, čištění a úpravy splaškové kanalizace, nalezené při výkopových pracích. Důvodem je, že tuto kanalizaci, která nebyla evidovaná v rámci projektové dokumentace, je nezbytné zachovat pro provoz školy. Proto byla v rámci zabezpečení kanalizační šachta zakryta a zabetonována.

Uvedené změny nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dončení díla:	NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO
Náklady na změnu celkem:	15 718,09 Kč bez DPH
přípočty celkem:	15 718,09 Kč bez DPH
odpočty celkem:	0,00 Kč bez DPH

Přílohy: víceprací

zápisy ve SD
zápisy z KD /z projednání, porady/
ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.		25.11.2024	
projektant /AD/		25.11.2024	
objednatel /OI MMP/: vedoucí odboru		27.11.2024	
vedoucí oddělení přípravy		27.11.2024	
zástupce objednatele		27.11.2024	
TDS		27.11.2024	
cenová kontrola		26.11.2024	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2023/007397, č.z. 18TUOIN31

Stavební akce:	13. ZŠ – nástavba školy
----------------	--------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 2
--	-------------

Dotčená část stavby:	SO 01 Stavební a bourací práce, zemní práce		
Název / označení změny:	Bourání stávajících přelitých základů		
Podklad pro změnu:	Fotodokumentace		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	7. 2. 2024 Deník č. 1, list č. 808305		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel, objednatel	Dne:	15.02.2024

Zdůvodnění a popis změny:

Předmětem této změny je odbourání betonových přelitek stávajících základů, které byly nalezeny v rámci výkopových prací pro nové základové konstrukce a to z důvodu správného provedení nových základových konstrukcí. Odbourání betonových přelitek bude provedeno tak, aby prostorově nezasahovaly do nových základových konstrukcí. V rámci přípravy podmínek pro nové základy bude vybouraná betonová suť přesunuta a zlikvidována na skládce.

Uvedené změny nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:		73 974,17	Kč bez DPH
přípočty celkem:		73 974,17	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH

Přílohy: víceprací

zápisy ve SD
zápisy z KD /z projednání, porady/
ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.		25.11.2024	
projektant /AD/		25.11.2024	
objednatel /OI MMP/: vedoucí odboru		27.11.2024	
vedoucí oddělení přípravy		27.11.2024	
zástupce objednatele		27.11.2024	
TDS		27.11.2024	
cenová kontrola		26.11.2024	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2023/007397, č.z. 18TUOIN31

Stavební akce:	13. ZŠ – nástavba školy
----------------	-------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 3
--	------

Dotčená část stavby:	SO 01 Stavební a bourací práce, zemní práce		
Název / označení změny:	Ocelové zápor		
Podklad pro změnu:	Fotodokumentace		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	13.03.2024 deník č. 1 list č. 808313		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel, objednatel	Dne:	15.03.2024

Zdůvodnění a popis změny:

Předmětem změny je zhotovitelem a projektantem navržená konstrukční změna záporového pažení, která byla následně odsouhlasena objednatelem a provedena. Důvodem této změny je úspora stavby při využití méně ocelových zápor při zachování požadovaných parametrů výsledně stavby.

Uvedené změny nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:		-412 752,31	Kč bez DPH
přípočty celkem:		140 277,40	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-553 029,71	Kč bez DPH

Přílohy: víceprací a méněprací
zápisy ve SD
zápisy z KD /z projednání, porady/
ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.		25.11.2024	
projektant /AD/		25.11.2024	
objednatel /OI MMP/: vedoucí odboru		27.11.2024	
vedoucí oddělení přípravy		27.11.2024	
zástupce objednatele		27.11.2024	
TDS		27.11.2024	
cenová kontrola		26.11.2024	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2023/007397, č.z. 18TUOIN31

Stavební akce:	13. ZŠ – nástavba školy
----------------	-------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 4
--	------

Dotčená část stavby:	Stavebně konstrukční		
Název / označení změny:	Prohloubení pilot		
Podklad pro změnu:	Fotodokumentace		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	14.02.2024 deník č. 1 list č. 808307		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel, objednatel	Dne:	15.03.2024

Zdůvodnění a popis změny:

Předmětem změny je zpracování výrobní dokumentace na vrtání pilot, kdy si postup prací vyžaduje prohloubení pilot oproti prováděcí dokumentaci. Důvod změny je vyvolán zpřesněným statickým posudkem geologického podloží, kdy byly zjištěny štěrkopísky v podloží.

Uvedené změny nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:		257 563,43	Kč bez DPH
přípočty celkem:		257 563,43	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH

Přílohy: víceprací

zápisy ve SD
zápisy z KD /z projednání, porady/
ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.		25.11.2024	
projektant /AD/		25.11.2024	
objednatel /OI MMP/: vedoucí odboru		27.11.2024	
vedoucí oddělení přípravy		27.11.2024	
zástupce objednatele		27.11.2024	
TDS		27.11.2024	
cenová kontrola		26.11.2024	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2023/007397, č.z. 18TUOIN31

Stavební akce:	13. ZŠ – nástavba školy
----------------	-------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 5
--	------

Dotčená část stavby:	SO 01 Stavební a bourací práce		
Název / označení změny:	Bednění oken		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	18. 6. 2024 Deník č. 1, list č. 808333		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel, objednatel	Dne:	20.03.2024

Zdůvodnění a popis změny:

Předmětem změny je provedení bednění oken v rámci ochranných opatření před demolicí střešních říms. Důvodem této změny je skutečnost, že konstrukce římsy byla natolik kompaktní, že až po zahájení bouracích prací se ukázala potřeba větší ochrana oken. Musela být provedena ochranná opatření, zejména zabednění oken prkny a OSB deskami. Jako ekonomicky nejvýhodnější bylo vyhodnoceno provedení prací z hydraulické plošiny.

Uvedené změny nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:		217 840,23	Kč bez DPH
přípočty celkem:		217 840,23	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH

Přílohy: víceprací

zápisy ve SD
zápisy z KD /z projednání, porady/
ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.		25.11.2024	
projektant /AD/		25.11.2024	
objednatel /OI MMP/: vedoucí odboru		27.11.2024	
vedoucí oddělení přípravy		27.11.2024	
zástupce objednatele		27.11.2024	
TDS		27.11.2024	
cenová kontrola		26.11.2024	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2023/007397, č.z. 18TUOIN31

Stavební akce:	13. ZŠ – nástavba školy
----------------	-------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 6
--	------

Dotčená část stavby:	SO 01 Stavební a bourací práce
Název / označení změny:	Výkop a zásyp pro odbourání betonových prvků stáv. základů.
Podklad pro změnu:	
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	7. 2. 2024 Deník č. 1, list č. 808305
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel, objednatel, projektant
Dne:	07.02.2024

Zdůvodnění a popis změny:

Předmětem změny je odbourání betonových přelitek stávajících základů, které byly nalezeny při přípravě podkladu pro vrtání základových pilot. Důvodem změny je potřeba uvolnit prostor pro vrtání základových pilot a jejich správné umístění. Betonové přelisky budou odbourány tak, aby prostorově nezasahovaly do nových základových konstrukcí. Betonová suť bude následně přesunuta a zlikvidována na skládce.

Uvedené změny nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:		66 389,71	Kč bez DPH
přípočty celkem:		66 389,71	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH

Přílohy: víceprací

zápisy ve SD
zápisy z KD /z projednání, porady/
ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.		25.11.2024	
projektant /AD/		25.11.2024	
objednatel /OI MMP/: vedoucí odboru		27.11.2024	
vedoucí oddělení přípravy		27.11.2024	
zástupce objednatele		27.11.2024	
TDS		27.11.2024	
cenová kontrola		26.11.2024	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2023/007397, č.z. 18TUOIN31

Stavební akce:	13. ZŠ – nástavba školy
----------------	-------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 7
--	------

Dotčená část stavby:	SO 01 Stavební a bourací práce		
Název / označení změny:	Bourání říms sousedního objektu		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	7. 2. 2024 Deník č. 1, list č. 808310		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel, objednatel, projektant	Dne:	15.02.2024

Zdůvodnění a popis změny:
Předmětem změny je bourání říms sousedního objektu jídelny. Důvodem je nezbytnost dodržení následného technologického postupu dalších prací probíhajících pod římsou (vrtání pilot), který vyžaduje odbourání předmětných říms. Z důvodu dodržení bezpečnostních opatření bylo nutné provést tyto práce hydraulické plošiny. Jedná se o výměru cca 10 bm.

Uvedené změny nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:		15 878,09	Kč bez DPH
přípočty celkem:		15 878,09	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH

Přílohy: víceprací
zápisy ve SD
zápisy z KD /z projednání, porady/
ostatní (foto, výkresy)

Za útvár / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.		25.11.2024	
projektant /AD/		25.11.2024	
objednatel /OI MMP/: vedoucí odboru		27.11.2024	
vedoucí oddělení přípravy		27.11.2024	
zástupce objednatele		27.11.2024	
TDS		27.11.2024	
cenová kontrola		26.11.2024	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2023/007397, č.z. 18TUOIN31

Stavební akce:	13. ZŠ – nástavba školy
----------------	-------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 9
--	------

Dotčená část stavby:	SO 01 Stavební a bourací práce		
Název / označení změny:	Bourání stávající střechy		
Podklad pro změnu:	Rozpočet		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	29.07.2024

Zdůvodnění a popis změny:

Předmětem změny jsou bourací práce stávající střechy, ze které musel být odstraněn škvárový násyp. Skutečný stav střechy nemohl být odhalen až při provádění stavebních prací, kdy byla zjištěna skladba střechy.

Uvedené změny nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:		1 690 638,57	Kč bez DPH
přípočty celkem:		1 747 026,07	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-56 387,50	Kč bez DPH

Přílohy: víceprací

zápisy ve SD

zápisy z KD /z projednání, porady/

ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.		25.11.2024	
projektant /AD/		25.11.2024	
objednatel /OI MMP/: vedoucí odboru		27.11.2024	
vedoucí oddělení přípravy		27.11.2024	
zástupce objednatele		27.11.2024	
TDS		27.11.2024	
cenová kontrola		26.11.2024	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2023/007397, č.z. 18TUOIN31

Stavební akce:	13. ZŠ – nástavba školy
----------------	-------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 10
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 01 Stavební a bourací práce		
Název / označení změny:	Požární okno v místn.školníka		
Podklad pro změnu:	PBŘ		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	28. 7. 2024. SD list č. 808345		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	07.10.2024

Zdůvodnění a popis změny:

Předmětem této změny je montáž protipožárního okna dle PBŘ (požárně bezpečnostní řešení). Montáž okna proběhla v místnosti školníka č. 1.18.

Uvedené změny nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dončení díla:	NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO
Náklady na změnu celkem:	17 663,86 Kč bez DPH
přípočty celkem:	31 072,00 Kč bez DPH
odpočty celkem:	-13 408,14 Kč bez DPH

Přílohy: víceprací

zápisy ve SD

zápisy z KD /z projednání, porady/

ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.		25.11.2024	
projektant /AD/		25.11.2024	
objednatel /OI MMP/: vedoucí odboru		27.11.2024	
vedoucí oddělení přípravy		27.11.2024	
zástupce objednatele		27.11.2024	
TDS		27.11.2024	
cenová kontrola		26.11.2024	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2023/007397, č.z. 18TUOIN31

Stavební akce:	13. ZŠ – nástavba školy
----------------	-------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 12
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 04 Silnoproud a blesk		
Název / označení změny:	Zásuvky a rozvaděč		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	26.04.2024

Zdůvodnění a popis změny:

Předmětem změny je doplnění nových zásuvkových okruhů, včetně nových okruhových rozvaděčů v místnosti odborné učebny a kabinetech. Dále je nově doplněn elektroměrový rozvaděč venku na budově. Důvodem této změny je požadavek spol. ČEZ, a.s., který byl vznesen až v rámci provádění stavby. Do nově přemístěné počítačové učebny č. 1.08 jsou zabudovávány nové okruhy včetně nového okruhového rozvaděče. V kabinetech č. 2.14 a 3.14 jsou z důvodu umístění pracovních stolů nově přidány zásuvkové okruhy, včetně nových okruhových rozvaděčů. Na základě požadavku spol. ČEZ a.s. bylo nezbytné nainstalovat venkovní elektroměrový rozvaděč, který nebyl původně plánován, přičemž je nezbytný pro nové měření z nově instalovaných zásuvkových okruhů a okruhových rozvaděčů. Tyto nové instalace nemohly být napojeny na stávající elektroměrné rozvaděče z důvodu bezpečnosti elektroinstalace.

Uvedené změny nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:		148 360,99	Kč bez DPH
přípočty celkem:		148 360,99	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH

Přílohy: víceprací

zápisy ve SD
zápisy z KD /z projednání, porady/
ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.		25.11.2024	
projektant /AD/		25.11.2024	
objednatel /OI MMP/: vedoucí odboru		27.11.2024	
vedoucí oddělení přípravy		27.11.2024	
zástupce objednatele		27.11.2024	
TDS		27.11.2024	
cenová kontrola		26.11.2024	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2023/007397, č.z. 18TUOIN31

Stavební akce:	13. ZŠ – nástavba školy
----------------	-------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 13
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 01 Stavební a bourací práce		
Název / označení změny:	Nátěry stávajících otopných těles a potrubí		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	29.07.2024		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel, objednatel, projektant	Dne:	03.08.2024

Zdůvodnění a popis změny:

Předmětem změny je provedení nátěru radiátorů. Nový nátěr byl odsouhlasen investorem v rámci předání učeben do užívání školy a to z důvodu již nevyhovujícího estetického stavu zabudovaných prvků ve školském zařízení.

Uvedené změny nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:		16 518,95 Kč bez DPH	
přípočty celkem:		16 518,95 Kč bez DPH	
odpočty celkem:		0,00 Kč bez DPH	

Přílohy: víceprací

zápisy ve SD

zápisy z KD /z projednání, porady/

ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.		25.11.2024	
projektant /AD/		25.11.2024	
objednatel /OI MMP/: vedoucí odboru		27.11.2024	
vedoucí oddělení přípravy		27.11.2024	
zástupce objednatele		27.11.2024	
TDS		27.11.2024	
cenová kontrola		26.11.2024	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2023/007397, č.z. 18TUOIN31

Stavební akce:	13. ZŠ – nástavba školy
----------------	-------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 14
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 01 Stavební a bourací práce		
Název / označení změny:	Vyrovnaní podlah m.č. 1.08 , 1..10		
Podklad pro změnu:	Návrh řešení vyrovnaní podlah vypracoval technický poradce od fa. Weber		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	7. 8. 2024. SD list č. 808347		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	07.10.2024

Zdůvodnění a popis změny:

Předmětem změny je odstranění parket a vyrovnaní podlah v místnostech č. 1. 08 a č. 1.10 před položením PVC krytiny. Po odkrytí původní PVC krytiny zhotovitel zjistil, že se pod ní nachází parkety. Po jejich odstranění bylo nezbytné podlahu vyrovnat z důvodu dodržení technických postupů při pokládce nové PVC krytiny. Tyto skutečnosti nebylo možné zjistit před zahájením stavebních prací.

Uvedené změny nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:		123 515,49	Kč bez DPH
přípočty celkem:		123 515,49	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH

Přílohy: víceprací

zápisy ve SD
zápisy z KD /z projednání, porady/
ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.		25.11.2024	
projektant /AD/		25.11.2024	
objednatel /OI MMP/: vedoucí odboru		27.11.2024	
vedoucí oddělení přípravy		27.11.2024	
zástupce objednatele		27.11.2024	
TDS		27.11.2024	
cenová kontrola		26.11.2024	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2023/007397, č.z. 18TUOIN31

Stavební akce:	13. ZŠ – nástavba školy
----------------	-------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 15
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 01 Stavební a bourací práce		
Název / označení změny:	Ztužující věnce v 1. PP		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	29.07.2024		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel, objednatel, projektant	Dne:	03.08.2024

Zdůvodnění a popis změny:

Předmětem změny je doplnění ztužujícího věnce před cihelnou vyzdívkou 1. PP v místech budoucího zvýšeného tlaku, dle návrhu projektanta. Důvodem jsou statické podmínky, kdy toto opatření minimalizuje riziko případného narušení statiky objektu při sedání a doplňování zeminy.

Uvedené změny nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:		10 708,36	Kč bez DPH
přípočty celkem:		19 073,86	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-8 365,50	Kč bez DPH

Přílohy: víceprací

zápisy ve SD
zápisy z KD /z projednání, porady/
ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.		25.11.2024	
projektant /AD/		25.11.2024	
objednatel /OI MMP/: vedoucí odboru		27.11.2024	
vedoucí oddělení přípravy		27.11.2024	
zástupce objednatele		27.11.2024	
TDS		27.11.2024	
cenová kontrola		26.11.2024	