

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)		ZL	2
Název stavby	Rekonstrukce a modernizace areálu FSI, objekt B1	Sekce	1
Smlouva	č. objednatele: 006145/2024/00	Název SO / PS	B1
Objednatel	Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno		
Zhotovitel	MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín		
Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn		přípočty (+) (Kč bez DPH)	odpočty (-) (Kč bez DPH)
Změny nepředvídatelné (§222 odst. 6 ZZVZ)			
Variace 2 - Sponkování podlahových mazanin Po odstranění nášlapných vrstev podlah bylo zjištěno, že stávající mazaniny vykazují značné množství trhlin, které se musí tzv. "sešít" před pokládkou nových podlah. Jedná se o sešití trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí se vzdáleností sponek od 15 do 20 cm o celkové délce 350 m.			
Dny navíc 0		227 850,00	0,00
Příloha Rozpočet 2, fotografie, technické listy			
Výše uvedené a popsané změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat i přestože přípravě projektu byla věnována značná pozornost zahrnující zaměření stávajících konstrukcí a provedení běžného ohledání a posouzení stávajících konstrukcí a prvků. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změny jsou takového charakteru a tak provázané na původní veřejnou zakázku že je nelze realizovat s jiným dodavatelem. A to z důvodů vzájemné přímé provazby, koordinací a budoucích záruk. Případný výběr nového zhotovitele by rovněž výrazně narušil postup výstavby a zpomalil práce na díle.			
Hodnota prací (Kč bez DPH)		přípočty celkem	odpočty celkem
		227 850,00	0,00
Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení		ANO	NE
Změna má vliv na termíny plnění		ANO	NE
Dny navíc		0	
		Datum	Podpis
Za Zhotovitele	xxx	24.10.2024	
Za Zástupce objednatele / TDI	xxx	24.10.2024	
Za autorský dozor / generálního projektanta	xxx	24.10.2024	
Osoba pověřená objednatelem	xxx	24.10.2024	

Rekonstrukce a modernizace areálu FSI, objekt B1 - 2

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek			1: Dodatek				227 850,00
Změnový list			ZL 2 : Sešití trhlin ve stávajících podlahách				227 850,00
Stavba			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				227 850,00
Objekt			B1-El.D.1.1: Architektonické a stavební řešení				227 850,00
Oddíl			006: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				227 850,00
160	SP	632683113	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm	m	350,000	651,00	227 850,00

Plný popis: Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 15 do 20 cm

Výkaz výměr: 350

350.000