

Krycí list ZBV			
Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 134 Chodníky	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: část 2 / 1	Číslo ZBV: 5	
Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001 Objednatel 2: Obec Krhanice Krhanice 46, 257 42 Krhanice IČ: 00232025			
Zhotovitel: B E S s.r.o. Sukova 625, 256 01 Benešov IČ: 43792553			
Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-17 487,00	161 256,90	143 769,90
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-17 487,00	161 256,90	143 769,90
Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02) a pro Rozpis ocenění změn položek (04).			
ZBV - krycí list			

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 134 Chodníky	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: část 1 / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 05 . 3
Strany smlouvy o dílo S-2193/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 25.07.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Objednatel 2: Obec Krhanice, Krhanice 46, 257 42 Krhanice Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov		
<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 3 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 6 počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Doměření		
Popis a zdůvodnění Změny: Touto změnou během výstavby dochází k zachycení skutečně provedených výměr dle Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) oproti Projektové dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) v rámci stavebního objektu (dále jen „SO“) 134. Na základě požadavku Správy železnic na změnu prvků betonových palisád oproti PDPS v rámci SO 134 v souvislosti s aktualizací statického výpočtu došlo v rámci zpracování RDS k dopřesnění výměry u položky č. 91710 – Obruby z betonových palisád. Zhotovitel tyto skutečnosti oznámil svým dopisem „Formulář pro ohlášení změn stavby č. 6“ ze dne 30.04.2024 (příloha č. 08). Zástupce obce Krhanice k této změně vydal souhlas se změnou rozsahu díla dne 06.05.2024 (příloha č. 09). Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena jako změna nepředvídaná do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku.		

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-17 487,00	161 256,90	143 769,90	178 743,90

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Roman Wilkonský podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Petr Jeřábek podpis

Stavební dozor: jméno Ing. Jaroslav Mikyna podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele č. 1: jméno Martin Voříšek podpis

Zástupce Objednatele č. 2: jméno podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis
KSÚS

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): jméno Mgr. Aleš Papoušek podpis
Obec Krhanice

Zhotovitel: jméno Ing. Jan Freudl podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5

Název Stavby:	Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	část 2 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 134 Chodníky

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 517 965,51

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 517 965,51	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-17 487,00	161 256,90	161 256,90	10,62%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-17 487,00	1 661 735,41	143 769,90	9,47%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: 2135 - Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice Číslo a název SO/PS: část 2 - ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC Číslo a název rozpočtu: SO 134 - Chodníky								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 134					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	4,200	9,000	4,800	273,500	1 148,70	0,00	1 312,80	2 461,50	1 312,80	187,50%
21	21262	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	m	21,000	37,609	16,609	324,100	6 806,10	0,00	5 382,98	12 189,08	5 382,98	226,44%
28	711117	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ	m2	13,200	37,800	24,600	236,000	3 115,20	0,00	5 805,60	8 920,80	5 805,60	153,66%
29	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	2,640	8,100	5,460	27 244,60	71 925,74	0,00	148 755,52	220 681,26	148 755,52	148,35%
30	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	m	280,000	265,000	-15,000	282,600	79 128,00	-4 239,00	0	74 889,00	-4 239,00	-1766,67%
33	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	m	20,000	0,000	-20,000	662,400	13 248,00	-13 248,00	0	0,00	-13 248,00	0,00%
		Nové položky											
		Celkem							- 17 487,00	161 256,90		143 769,90	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Jaroslav Mikyna (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	5
Název stavby:	2135 - Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 -
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 134 Chodníky
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	část 2 / 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	3
08 Ohlášení změn stavby č.6	2
09 Souhlasné vyjádření OBCE (TDI) k ohlášení změn stavby ze dne	1
10 Vyjádření TDI SOUHLAS SE ZMĚNOU	1
11 Vyjádření Autorského dozoru ze dne 26.08.2024	2
Počet listů celkem	6

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice Číslo a název SO/PS: část 2 - ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC Číslo a název rozpočtu: SO 134 - Chodníky								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								134					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 507,230	0,000	0,000	357,50	538 834,73	0,00	0,00	538 834,73	0,00	0,00%
		dle pol. 113328: 3,9*2,1=8,190 [A] - dle pol. 122738: 624,0*1,8=1 123,200 [B] - dle pol. 123738: 204,6*1,8=368,280 [C] - dle pol. 132738: 4,2*1,8=7,560 [D] Celkem: A+B+C+D=1 507,230 [E]											
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	6,240	0,000	0,000	417,00	2 602,08	0,00	0,00	2 602,08	0,00	0,00%
		dle pol. 113328: 2,6*2,4=6,240 [A]											
3	014212	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	T	85,050	0,000	0,000	476,60	40 534,83	0,00	0,00	40 534,83	0,00	0,00%
		Zemní práce Ohumusování v tl. min. 0,15m (rozdíl ploch navrhovaného ohumusování a sejmuté ornice): (465-150)*0,15*1,8=85,050 [A]											
4	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	2,600	0,000	0,000	1 316,70	3 423,42	0,00	0,00	3 423,42	0,00	0,00%
		Bourací práce Odstranění chodníků vč.lože tl. do 100 mm: 26,0*0,1=2,600 [A]											
5	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	3,900	0,000	0,000	273,50	1 066,65	0,00	0,00	1 066,65	0,00	0,00%
		Bourací práce Odstranění nestmelených, podkladních vrstev chodníků do hl. cca 150 mm: 26,0*0,15=3,900 [A]											
6	121104	SEJMUŤ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	M3	22,500	0,000	0,000	241,00	5 422,50	0,00	0,00	5 422,50	0,00	0,00%
		Zemní práce Sejmutí humózní hlíny vč. drnu v řešeném území v tl. cca 0,15 m (dle místních podmínek): 150*0,15=22,500 [A]											
7	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	624,000	0,000	0,000	138,70	86 548,80	0,00	0,00	86 548,80	0,00	0,00%
		Zemní práce Výkop (dle bilance zemních prací): 624,0=624,000 [A]											
8	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	204,600	0,000	0,000	273,50	55 958,10	0,00	0,00	55 958,10	0,00	0,00%
		Zemní práce Sanace aktivní zóny vozovky v tl. 0,5m: (350+5+17)*1,1*0,5=204,600 [A]											
9	125734	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	22,500	0,000	0,000	93,60	2 106,00	0,00	0,00	2 106,00	0,00	0,00%
		Zemní práce Ohumusování v tl. min. 0,15m - doprava materiálu (dle pol. 121104): 22,5=22,500 [A]											
10	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	47,250	0,000	0,000	255,20	12 058,20	0,00	0,00	12 058,20	0,00	0,00%
		Zemní práce Ohumusování v tl. min. 0,15m (rozdíl ploch navrhovaného ohumusování a sejmuté ornice): (465-150)*0,15=47,250 [A]											
11	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	4,200	9,000	4,800	273,50	1 148,70	0,00	1 312,80	2 461,50	1 312,80	114,29%
		Zemní práce Výkop rýhy trativodu: 21,0*0,4*0,5=4,200 [A]											
		ZBV5: VÝPOČET RYHY = 24,00*0,4*0,5 = 4,800M3											
12	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	855,300	0,000	0,000	15,40	13 171,62	0,00	0,00	13 171,62	0,00	0,00%
		meziskládka - - dle pol. 121104: 22,5=22,500 [A] recyklační středisko / trvalá skládka - - dle pol. 122738: 624,0=624,000 [B] - dle pol. 123738: 204,6=204,600 [C] - dle pol. 132738: 4,2=4,200 [D] Celkem: A+B+C+D=855,300 [E]											
13	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	476,000	0,000	0,000	329,30	156 746,80	0,00	0,00	156 746,80	0,00	0,00%
		Zemní práce Násyp (dle bilance zemních prací): 476,0=476,000 [A]											

14	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	204,600	0,000	0,000	474,70	97 123,62	0,00	0,00	97 123,62	0,00	0,00%
		Zemní práce Sanace aktivní zóny vozovky v tl. 0,5m: (350+5+17)*1,1*0,5=204,600 [A]											
15	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	409,200	0,000	0,000	19,40	7 938,48	0,00	0,00	7 938,48	0,00	0,00%
		Zemní práce Úprava zemní pláně / parapláně zpevněných ploch: (350+5+17)*1,1=409,200 [A]											
16	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	465,000	0,000	0,000	9,80	4 557,00	0,00	0,00	4 557,00	0,00	0,00%
		Zemní práce Ohumusování v tl. min. 0,15m - příprava plochy (svahování, vyrovnaní): 465=465,000 [A]											
17	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	465,000	0,000	0,000	59,10	27 481,50	0,00	0,00	27 481,50	0,00	0,00%
		Zemní práce Ohumusování v tl. min. 0,15m: 465=465,000 [A]											
18	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	465,000	0,000	0,000	17,90	8 323,50	0,00	0,00	8 323,50	0,00	0,00%
		Zemní práce Zatravnění hydroosevem (vč. příp. ručního osetí): 465=465,000 [A]											
19	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	465,000	0,000	0,000	4,40	2 046,00	0,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00%
		Zemní práce Údržba zatravněných ploch do předání správci: 465=465,000 [A]											
20	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	46,200	0,000	0,000	56,70	2 619,54	0,00	0,00	2 619,54	0,00	0,00%
		Odvodnění Podélná drenáž: 21,0*2,2=46,200 [A]											
21	21262	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	M	21,000	37,609	16,609	324,10	6 806,10	0,00	5 382,98	12 189,08	5 382,98	79,09%
		Odvodnění Podélná drenáž: 21,0=21,000 [A]											
		ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ SCHVÁLENO TDI = 16,609 M											
22	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	355,000	0,000	0,000	134,30	47 676,50	0,00	0,00	47 676,50	0,00	0,00%
		Komunikace Konstrukce chodníku: 325+25=350,000 [A] Konstrukce sjezdu s krytem z cem. dlažby: 5=5,000 [B] Celkem: A+B=355,000 [C]											
23	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	17,000	0,000	0,000	223,80	3 804,60	0,00	0,00	3 804,60	0,00	0,00%
		Komunikace Konstrukce sjezdu s krytem z asf. recyklátu: 17=17,000 [A]											
24	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	17,000	0,000	0,000	102,40	1 740,80	0,00	0,00	1 740,80	0,00	0,00%
		Komunikace Konstrukce sjezdu s krytem z asf. recyklátu: 17=17,000 [A]											
25	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	325,000	0,000	0,000	564,80	183 560,00	0,00	0,00	183 560,00	0,00	0,00%
		Komunikace Konstrukce chodníku: 325=325,000 [A]											
26	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	5,000	0,000	0,000	695,90	3 479,50	0,00	0,00	3 479,50	0,00	0,00%
		Komunikace Konstrukce sjezdu s krytem z cem. dlažby: 5=5,000 [A]											
27	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	25,000	0,000	0,000	807,90	20 197,50	0,00	0,00	20 197,50	0,00	0,00%
		Komunikace Konstrukce chodníku: 25=25,000 [A]											
28	711117	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ	M2	13,200	37,800	24,600	236,00	3 115,20	0,00	5 805,60	8 920,80	5 805,60	186,36%
		Obruby beton.palisáda v. do 1,2m - fólie na rubu palisády: 11,0*1,2=13,200 [A]											
		ZBV 5: 16,400 M * 1,500 M = 24,600 M2											
29	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	2,640	8,100	5,460	27 244,60	71 925,74	0,00	148 755,52	220 681,26	148 755,52	206,82%
		Obruby beton.palisáda v. do 1,2m: 11,0*1,2*0,2=2,640 [A]											
		ZBV 5: 18,200 M*1,500M*0,200M = 5,460 M3											
30	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	280,000	0,000	-15,000	282,60	79 128,00	-4 239,00	0,00	74 889,00	-4 239,00	-5,36%
		Obruby betonový obrubník 50 x 250 mm: 280,0=280,000 [A]											
		ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ SCHVÁLENO TDI = -15,000 M											
31	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	15,000	0,000	0,000	324,10	4 861,50	0,00	0,00	4 861,50	0,00	0,00%
		Obruby betonový obrubník 80 x 250 mm: 15,0=15,000 [A]											
32	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	20,000	0,000	0,000	435,50	8 710,00	0,00	0,00	8 710,00	0,00	0,00%

		Obruby Přeložení stávajících obrub do nové polohy: 20=20,000 [A]											
33	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	20,000	0,000	-20,000	662,40	13 248,00	-13 248,00	0,00	0,00	-13 248,00	-100,00%
		Odvodnění Zpevněné příkopy, skluzy: 20=20,000 [A]											
		ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ SCHVÁLENO TDI = -20,000 M											
		Nové položky											
		Celkem						1 517 965,51	- 17 487,00	161 256,90	1 661 735,41	143 769,90	91,35%

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY; č. 6

„Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 – Krhanice“

K RUKÁM:

Martin Voříšek	– projektový manažer, KSÚS
Ing. Jan Fidler, DiS	– statutární zástupce ředitele, KSÚS
Tomáš Barták	– technický dozor stavebníka, AFRY CZ
Mgr. Aleš Papoušek	– starosta obce Krhanice
Ing. Jaroslav Mikyna	– zástupce obce Krhanice ve věcech technických

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 – Krhanice“
Zhotovitel	B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 437 92 553
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Rostislav Hovězák, výrobní náměstek společnosti B E S s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	S-2193/00066001/2023 SoD/02/2023
Číslo SoD zhotovitele	S 164/2023
Termín plnění	Dokončení a předání Díla Objednateli do 18 týdnů
Celková cena díla	18 075 926,10 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ jedná o změnu vyhrazenou – doměrek. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	SO 134 – Chodníky – INVESTOR OBEC
Důvody potřeby změny, popis problému	Na základě aktualizace statického výpočtu v rámci zpracování RDS dle požadavku správce (SŽ) dochází ke změně prvků betonových palisád – jiný rozměr. Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečnosti Oznamuje Objednateli, následující skutečnosti: A. Dojde k doměření skutečně dodaných m3 palisád. Tyto skutečnosti Zadávací dokumentace nepředpokládala. Zhotovitel doměří skutečnost dle položek ve výkazu výměr v SO 134: 28 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2 29 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3
Čeho se zhotovitel domáhá	Vydání pokynu.
Vliv na termín plnění	NE
Vliv na celkovou cenu díla	ANO, ale pouze doměření skutečných metrů
Kategorizace změny dle ZZVZ	SKUPINA 1 - DOMĚŘEK Jedná se o Změnu vyhrazenou podle § 100 odst. 1 ZZVZ, kterou si Zadavatel vyhradil. Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zákonným limitem a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny.

V Benešově dne 30/04/2024

V Praze dne

Za zhotovitele



Za objednatele změnu potvrzuje

Iva Nekovaříková

Od: JAROSLAV MIKYNA <mikynajaroslav@tiscali.cz>
Odesláno: pondělí 6. května 2024 10:59
Komu: Wilkonský Roman Ing.
Předmět: RE: OK Krhanice - ohlášení změn stavby 5,6 a 7

Vyjádření TDI za investora obec Krhanice k ohlášené změně č.6 v části stavby/ SO 134 - Chodníky - změna palisád: TDI souhlasí se změnou, která vyplnula z požadavku SŽ. Projednáno na KD stavby, aktualizace statického posudku projektanta předána.

J. Mikyna, tech.dozor za obec

----- Původní zpráva -----

Od: Wilkonský Roman Ing <Roman.Wilkonsky@besbn.cz>

Komu:

Předmět: OK Krhanice - ohlášení změn stavby 5,6 a 7

Datum: 30.04.2024 15:04

>
> Vážený objednateli,
>
>
>
> v příloze zasílám ohlášení změn stavby číslo 5, 6 a 7.
>
>
>
> Prosím o zaslání Pokynů Objednatele, TDS, a AD.
>
>
>
> Do dnešního dne jsme obdrželi pouze Pokyn od pana Ing. Mikyny čímž mu tímto za Zhotovitele děkuji.
>
>
>
> Děkuji.
>
>
>
> Ing. Roman Wilkonský
>
> Vedoucí výrobní přípravy
>
> B E S s.r.o.
>
> Sukova 625, 256 01 Benešov u Prahy

Wilkonský Roman Ing.

Od: JAROSLAV MIKYNA <mikynajaroslav@tiscali.cz>
Odesláno: pátek 26. července 2024 11:52
Komu: Wilkonský Roman Ing.
Předmět: RE: RE: OK Krhanice - koncepty dokumentů ZBV

Vyjádření TDI za obec:

Předložená revize ZL/ZBV SO 134 - Chodníky souhlasí, byla doplněna výměra palisád a izolace, dále odpočty nereal. obrubníků a žlábků.

U revize ZL/ZBV SO 310 - Úpravy odvodnění došlo k zvýšení výměr v pol.č.88 a 89 návrhu. U pol.č.88 si ještě potřebuji na stavbě ověřit měřením délku potrubí DN 500 mm. Jinak vše ostatní souhlasí. Připomínám pouze, že v tomto ocenění změn jsou zahrnuty úpravy dvou stáv. UV jako náhrady za nerealizované UV 1 a UV 2, které jsou bohužel v rozpočtu investora KSÚS v pol. 56/ SO 101 - Okruž.křižovatka Chtěl bych vědět, kde bude uplatněn odpočet této položky v rámci projednávaných změn. Obec Krhanice by jistě uvítala, kdyby odpočet - 29 788,60 Kč z rozpočtu mohl být převeden k ocenění ZBV SO 310, aby se snížilo zatížení rozpočtu obce projednávanými změnami.

J. Mikyna

----- Původní zpráva -----

Od: Wilkonský Roman Ing. <Roman.Wilkonsky@besbn.cz>

Datum: 23.07.2024 09:25

>
> Vážený objednateli,
>
>
>
>
> na základě připomínek/oprav/konzultací předkládám opravené koncepty změnových listů 1 až 5.
>
>
>
> Prosím o finální kolo případných připomínek k rukám mé osoby.
>
>
>
> Děkuji Vám všem za perfektní a bezvadnou spolupráci.
>
>
>
> Ing. Roman Wilkonský
>
> Vedoucí výrobní přípravy
>
> B E S s.r.o.
>
> Sukova 625, 256 01 Benešov u Prahy



atelierpromika
projektová činnost v dopravě

Atelier PROMIKA s.r.o.
Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273

BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Místo a datum odeslání

KRHANICRDS

Jeřábek

Praha 26.8.2024

Věc: Okružní křižovatka silnic II/106xIII/1065xIII/1066_Krhanice

Za autorský dozor souhlasíme s následujícími ZBV k akci „Okružní křižovatka silnic II/106xIII/1065xIII/1066_Krhanice“:

ZBV 01:

- Původní řešení PDPS počítalo v rámci SO 101 jen s nahrazením asf. vrstev ACP a ACO pro větev A i pro větev B. V průběhu stavebních prací, konkrétně po odfrézování, bylo zjištěno, že povrch je ve špatném stavu a podloží je nevhodné pro pokládku ACP 16S PMB v tl. 70mm na obou větvích. V případě větve A došlo k lokálním vysprávkám s tím, že penetrační makadam byl přehutněn, pokud bylo nutné došlo k urovnání vrstvy doplněním štěrkodrti a zhutněním. Následně byla provedena vrstva SC 8/10 v tl. 150mm. Na větví B byla provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev vč. sanace aktivní zóny a podloží komunikace dle revize RDS.
- V PDSP bylo uvažováno v rámci SO 101 s vybouráním nestmelených vrstev vozovky, ale po odfrézování byl zjištěn původní kryt z kamenné kostkové dlažby. Tuto dlažbu musel zhotovitel strojně odstranit, očistit a přetřídit pro následný odkup.

ZBV 02:

- Úprava odvodnění ve větví B. Průběh dešťové kanalizace nebyl při dokončení PD znám a z toho důvodu se počítalo se zrušením stávající vpusti při severní hraně větve B. Bylo zjištěno, že dešťová kanalizace je napojena do této vpusti a proto ji nelze zrušit. Navržená UV 1 tedy nebyla realizována. Tuto UV nahradila stávající vpust na začátku úseku ze které bylo vedeno nové potrubí PP DN 500. Potrubí bylo vyústěno v místech dle PD. Z totožného důvodu bylo nutno zachovat i stávající UV při jižní hraně větve B. UV 2 v navržené poloze tedy nebyla realizována. I v tomto případě byla upravena přípojka UV.



atelierpromika
projektová činnost v dopravě

Atelier PROMIKA s.r.o.
Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273

ZBV 03:

- Jedná se o doplnění dočasných pěších tras na žádost MÚ Benešov. Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silničního správního úřadu.

ZBV 04:

- V průběhu provádění stavby na SO 251 pro zhotovení pilotového založení zdi bylo zjištěno odchylné geol. podloží, které vyvolalo potřebu hlubšího vrtání než předpokládala PDPS, tj. i do hloubek větších než 5,0m.

ZBV 05:

- Na základě požadavku Správy železnic na změnu prvků betonových palisád oproti PDPS v rámci SO 134 v souvislosti s aktualizací statického výpočtu došlo v rámci zpracování RDS k dopřesnění výměry obruby z betonových palisád.

ZBV 06:

- Úprava RDS z důvodu zastižení nevhodného podloží a sanace zemní pláně.
- Úprava RDS pro pilotové založení opěrné zdi z důvodu změny délek pilot.
- Projekt přeložky nově zjištěného infrastrukturního zařízení v rámci RDS.

ZBV 07:

- Tato změna narovnává závěrečný stav množství položek po skončení stavebních prací na tomto SO. Jedná se o spojovací postřik z modif. emulze do 0,5 kg/m², asfaltové vrstvy ACO 11+, 11S, tl. 40mm, ACP 16+, 16S tl. 70mm s rozptýlenou výztuží a zábradelní svodidlo úroveň zadržení H2.

ZBV 08:

- Úprava dopravního značení na základě místního šetření a další úpravy DZ dle požadavků kpt. Vyhnálka.



atelierpromika s.r.o.

Na Pankráci 1618 / 30, 140 00 Praha 4
IČ: 26080273 DIČ: CZ26080273

