



KUJCP010WJ6Q

Stavba

## ZMĚNOVÝ LIST č.2.2.a

| Pol            | Kod     | Název položky                                                                                  | Měrná jednotka | Množství ve smlouvě | Množství po změně | Rozdíl množství |
|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| č. pol.        | položky |                                                                                                |                | jednotek            | jednotek          | jednotek        |
| 1              | 2       | 3                                                                                              | 4              | 5                   | 6                 | 7               |
| N              | 87533   | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 92*385                                                   | M              | 0,00                | 477,000           | 477,000         |
| SO 102 1 a 6 2 | 13283   | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR II 327*0,5*0,55=89,925                                   | M3             | 0,00                | 89,925            | 89,925          |
| N              | 13283   | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR III 150*0,5*0,55=41,250                                  | M3             | 0,00                | 41,250            | 41,250          |
| N              | 13893   | DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPAVEK TR III 15% dolamování 0 15*41,250                              | M3             | 0,00                | 6,188             | 6,188           |
| N              | 12883   | PŘEDRCENÍ VYKOPKU TR III                                                                       | M3             | 0,00                | 47,438            | 47,438          |
| SO 305 a c 6   | 17581   | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 10% z celkového objemu : 0 1*3538,944=353,894 | M3             | 0,00                | 121,589           | 121,589         |
|                |         | 10% z celkového objemu : 0 1*3538,944=353,894                                                  |                |                     |                   |                 |
|                |         | 26,235+104,940=9,588                                                                           |                |                     |                   |                 |
| SO 101 c a 27  | 21481C  | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 0,84*477=305,280                                              | M2             | 0,00                | 305,280           | 305,280         |
| 29             | 88536   | DRENAŽNÍ VÝUST Z PROST. BETONU 1ks                                                             | KUS            | 4,00                | 5,000             | 1,000           |
| SO 351 a c 18  | 895811  | DRENAŽNÍ ŠACHTICE NORMALNÍ Z PLAST DILCŮ ŠN 80 2ks                                             | KUS            | 0,00                | 2,000             | 2,000           |
| N              | 13383   | HLOUBENÍ ŠACHT ZAPAŽ I NEPAŽ TR II 2*(1,8*1,8*0,5)=2,360                                       | M3             | 0,00                | 2,580             | 2,580           |
| SO 305 a c 6   | 17581   | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 10% z celkového objemu : 0 1*3538,944=353,894 | M3             | 0,00                | 0,512             | 0,512           |
|                |         | 10% z celkového objemu : 0 1*3538,944=353,894                                                  |                |                     |                   |                 |
|                |         | 2*(0,1*1,8*0,5)=0,512                                                                          |                |                     |                   |                 |
|                |         | Vícepráce celkem                                                                               |                |                     |                   |                 |
|                |         | DPH 21 %                                                                                       |                |                     |                   |                 |
|                |         | CELKEM vč. DPH                                                                                 |                |                     |                   |                 |
|                |         |                                                                                                |                |                     |                   |                 |
|                |         | Méněpráce celkem                                                                               |                |                     |                   |                 |
|                |         | DPH 21 %                                                                                       |                |                     |                   |                 |
|                |         | CELKEM vč. DPH                                                                                 |                |                     |                   |                 |
|                |         |                                                                                                |                |                     |                   |                 |
|                |         | DPH 21 %                                                                                       |                |                     |                   |                 |
|                |         | CELKEM vč. DPH                                                                                 |                |                     |                   |                 |

| CENA       | Celková cena ve smlouvě bez DPH | Celková cena po změně bez DPH | Rozdíl celk. ceny bez DPH |
|------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| jednotková | celkem                          | celkem                        | celkem                    |
| 8          | 9                               | 10                            | 11                        |
| 312,48     | 0,00                            | 149 052,96                    | 149 052,96                |
| 433,89     | 0,00                            | 39 017,58                     | 39 017,58                 |
| 837,65     | 0,00                            | 26 303,06                     | 26 303,06                 |
| 4 448,00   | 0,00                            | 27 509,63                     | 27 509,63                 |
| 218,45     | 0,00                            | 10 267,85                     | 10 267,85                 |
| 1 308,19   | 0,00                            | 158 818,34                    | 158 818,34                |
|            |                                 |                               |                           |
|            |                                 |                               |                           |
| 41,20      | 0,00                            | 12 577,54                     | 12 577,54                 |
| 6 288,24   | 0,00                            | 31 441,20                     | 6 288,24                  |
| 13 748,20  | 0,00                            | 27 482,40                     | 27 482,40                 |
| 1 438,10   | 0,00                            | 3 684,10                      | 3 684,10                  |
| 1 308,19   | 0,00                            | 668,77                        | 668,77                    |
|            | 0,00                            | 488 633,32                    | 488 633,32                |
|            | 0,00                            | 102 235,01                    | 98 952,89                 |
|            | 0,00                            | 689 068,40                    | 688 633,32                |
|            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                      |
|            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                      |
|            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                      |
|            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                      |
|            | 0,00                            | 488 633,32                    | 488 633,32                |
|            | 0,00                            | 102 235,01                    | 98 952,89                 |
|            | 0,00                            | 689 068,40                    | 688 633,32                |

Stavba

## ZMĚNOVÝ LIST č.2.2.b

| Pol           | Kod      | Název položky                                                                                                                              | Měrná jednotka | Množství ve smlouvě | Množství po změně | Rozdíl množství |
|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| č. pol.       | položky  |                                                                                                                                            |                | jednotek            | jednotek          | jednotek        |
| 1             | 2        | 3                                                                                                                                          | 4              | 5                   | 6                 | 7               |
| N             | 123931   | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR III, ODVOZ DO 1KM dle GP                                                                        | M3             | 0,00                | 3 538,944         | 3 538,944       |
| N             | 12891    | DOLAMOVÁNÍ ODKOPAVEK TR III 10% z celkového objemu : 0 1*3538,944=353,894                                                                  | M3             | 0,00                | 353,894           | 353,894         |
| 3             | 12383    | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR II dle GP                                                                                       | M3             | 3 547,800           | 4 113,480         | 565,680         |
| N             | R17680   | VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ AZ kameniva fr 0/83 dle GP                                                                                 | M3             | 0,000               | 1 997,570         | 1 997,570       |
| 17            | 21151    | SANACNÍ ŽEBRA Z LOMOVÉHO KAMENE LK - výměna podkladních vrstev v trase stávající komunikace I/154 ve staničení 0,290-0,380 a 0,340-0,380km | M3             | 40,000              | 744,000           | 704,000         |
| 9             | 171111   | ULOŽENÍ SYPU DO NÁSPYU SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS ve staničení 0,340-0,380km                                                    | M3             | 325,950             | 2 835,150         | 2 509,200       |
| SO 101 a c 11 | 12673    | ZRÍZENÍ STUPNŮ V PODLOŽÍ NÁSPYŮ TR I ve staničení 0,340-0,380km                                                                            | M3             | 0,000               | 300,000           | 300,000         |
|               |          | Vícepráce celkem                                                                                                                           |                |                     |                   |                 |
|               |          | DPH 21 %                                                                                                                                   |                |                     |                   |                 |
|               |          | CELKEM vč. DPH                                                                                                                             |                |                     |                   |                 |
| 1             | 12373    | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR I dle GP                                                                                        | M3             | 8 738,080           | 3 085,110         | -3 652,970      |
| 2             | 12373    | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR I dle GP                                                                                        | M3             | 1 262,870           | 1 118,000         | -146,670        |
| 4             | 12383    | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR II dle GP                                                                                       | M3             | 610,800             | 597,075           | -13,525         |
| 13            | 171303   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYU V AKTIV ZÓNE SE ZHUT DO 100% PS AZ z kameniva fr 0/83                                                           | M3             | 1 873,270           | 0,000             | -1 873,270      |
| 12            | 171303 a | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYU V AKTIV ZÓNE SE ZHUT DO 100% PS AZ z kameniva fr 0/83                                                           | M3             | 124,300             | 0,000             | -124,300        |
|               |          | Méněpráce celkem                                                                                                                           |                |                     |                   |                 |
|               |          | DPH 21 %                                                                                                                                   |                |                     |                   |                 |
|               |          | CELKEM vč. DPH                                                                                                                             |                |                     |                   |                 |
|               |          |                                                                                                                                            |                |                     |                   |                 |
|               |          | DPH 21 %                                                                                                                                   |                |                     |                   |                 |
|               |          | CELKEM vč. DPH                                                                                                                             |                |                     |                   |                 |

| CENA       | Celková cena ve smlouvě bez DPH | Celková cena po změně bez DPH | Rozdíl celk. ceny bez DPH |
|------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| jednotková | celkem                          | celkem                        | celkem                    |
| 8          | 9                               | 10                            | 11                        |
| 880,81     | 0,00                            | 2 455 354,74                  | 2 455 354,74              |
| 2 187,80   | 0,00                            | 774 285,36                    | 774 285,36                |
| 145,98     | 517 807,70                      | 600 403,54                    | 82 585,84                 |
| 1 094,71   | 0,00                            | 2 188 759,85                  | 2 188 759,85              |
| 988,49     | 39 579,60                       | 736 180,58                    | 698 600,98                |
| 225,18     | 73 397,42                       | 638 419,08                    | 565 021,66                |
| 328,48     | 0,00                            | 98 844,00                     | 98 844,00                 |
|            | 630 784,72                      | 7 480 247,33                  | 6 849 462,61              |
|            | 132 464,78                      | 1 572 951,94                  | 1 440 487,15              |
|            | 763 249,51                      | 8 063 199,27                  | 8 299 948,76              |
| 139,87     | 942 178,91                      | 431 514,34                    | -510 664,57               |
| 139,87     | 178 609,65                      | 158 084,82                    | -20 514,73                |
| 145,98     | 89 123,18                       | 87 149,07                     | -1 974,11                 |
| 181,26     | 302 083,52                      | 0,00                          | -302 083,52               |
| 181,26     | 20 044,82                       | 0,00                          | -20 044,82                |
|            | 1 630 037,88                    | 674 768,32                    | -955 269,56               |
|            | 321 307,95                      | 141 059,25                    | -179 808,71               |
|            | 1 851 345,83                    | 816 487,87                    | -1 034 857,96             |
|            | 2 188 822,89                    | 8 188 008,89                  | 6 000 186,00              |
|            | 453 772,74                      | 1 714 051,19                  | 1 260 278,44              |
|            | 2 614 595,34                    | 9 879 686,84                  | 7 265 091,50              |

|  |  |  |  |  |  |  |              |               |              |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------|---------------|--------------|
|  |  |  |  |  |  |  | 2 166 822,59 | 8 461 628,84  | 6 463 883,49 |
|  |  |  |  |  |  |  | 453 772,74   | 1 818 885,20  | 1 357 631,33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 614 595,34 | 10 468 725,24 | 7 823 894,82 |

Schválí:

| Zadávatel Jihočeský kraj                       | Datum      |
|------------------------------------------------|------------|
| Ing. Jitka Lásková                             | 29.11.24   |
| IDS Miloslav Jindra                            | 28.11.24   |
| Zhotovitel M. Procházka s.r.o. - Dopravní a.s. |            |
| uz. JANA KAČÍRKOVÁ                             | 28.11.2024 |
| Projektant                                     |            |
| Ing. Pavel Řehák                               | 28.11.2024 |

**JIHOČESKÝ KRAJ**  
**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
 Odbor dopravy  
 a silničního hospodářství  
 U Zimního stadionu 1952/2  
 370 76 České Budějovice (26)

...OBCHVAT MĚSTA KAPLICE – II. ETAPA. SILNICE III/154. OKR. ČESKÝ KRUMLOV"

## ZMĚNOVÝ LIST č.2.1.a

| Poř.          | Kód     | Měrná jednotka                                          | Množství ve smlouvě | Množství po změně | Rozdíl množství | CENA      | celk.cena ve smlouvě | celk.cena po změně | Rozdíl celk. ceny |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------|----------------------|--------------------|-------------------|
| č.pol.        | položky |                                                         | jednotek            | jednotek          | jednotek        |           | bez DPH              | bez DPH            | bez DPH           |
| 1             | 2       | 3                                                       | 4                   | 5                 | 6               | 7         | celkem               | celkem             | celkem            |
|               |         |                                                         |                     |                   |                 |           | 9                    | 10                 | 11                |
|               |         | DRENÁŽE                                                 |                     |                   |                 |           |                      |                    |                   |
| N             | 87533   | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM                   | M                   | 0,00              | 2 689,000       | 2 689,000 | 0,00                 | 840 258,72         | 840 258,72        |
|               |         | ve staničení 1,619-0,950 km, 0,850,159km, 0,0-0,086km   |                     |                   |                 |           |                      |                    |                   |
| N             | 132738  | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3                  | 0,00              | 656,975         | 656,975   | 0,00                 | 418 920,11         | 418 920,11        |
|               |         | ((41+983+1365)*0,55*0,5)                                |                     |                   |                 |           |                      |                    |                   |
| N             | 13293   | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III              | M3                  | 0,00              | 82,500          | 82,500    | 0,00                 | 157 335,75         | 157 335,75        |
|               |         | 300*0,55*0,5                                            |                     |                   |                 |           |                      |                    |                   |
| N             | 13893   | DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III                 | M3                  | 0,00              | 12,375          | 12,375    | 0,00                 | 55 019,25          | 55 019,25         |
|               |         | 15%dolamování, 0,15*82,15                               |                     |                   |                 |           |                      |                    |                   |
| N             | 12893   | PŘEDCENÍ VÝKOPKU TŘ. III                                | M3                  | 0,00              | 94,875          | 94,875    | 0,00                 | 20 535,69          | 20 535,69         |
| SO 305 p.č.6  | 17581   | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ        | M3                  | 0,00              | 671,992         | 671,992   | 0,00                 | 877 749,23         | 877 749,23        |
|               |         | lože pro potrubí stěrkopísek: 0,1*0,5*2689=134,450      |                     |                   |                 |           |                      |                    |                   |
|               |         | drenážní obsyp potrubí fr.8/16: 0,55*0,4*2689=591,580   |                     |                   |                 |           |                      |                    |                   |
|               |         | -2689*(3,14*0,08*0,08)=-54,038                          |                     |                   |                 |           |                      |                    |                   |
|               |         | 134,450+591,580-54,038                                  |                     |                   |                 |           |                      |                    |                   |
| SO 101 č.p.27 | 21461C  | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2                        | M2                  | 0,00              | 1 720,960       | 1 720,960 | 0,00                 | 70 903,55          | 70 903,55         |
|               |         | 2689*0,64=1 720,960                                     |                     |                   |                 |           |                      |                    |                   |
| 41            | 89536   | DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU                           | KUS                 | 10,00             | 13,000          | 13,000    | 0,00                 | 81 747,12          | 18 864,72         |
|               |         | 3ks                                                     |                     |                   |                 |           |                      |                    |                   |
| SO 351 p.č.18 | 895811  | DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMALNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60          | KUS                 | 0,00              | 23,000          | 23,000    | 0,00                 | 316 162,60         | 316 162,60        |
|               |         | 23ks                                                    |                     |                   |                 |           |                      |                    |                   |
| N             | 133738  | HLOUBENÍ ŠACHTET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM     | M3                  | 0,00              | 25,600          | 25,600    | 0,00                 | 30 251,52          | 30 251,52         |
|               |         | 20*(0,5*1,6*1,6)                                        |                     |                   |                 |           |                      |                    |                   |
| N             | 13393   | HLOUBENÍ ŠACHTET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III                  | M3                  | 0,00              | 3,840           | 3,840     | 0,00                 | 9 389,95           | 9 389,95          |
|               |         | 3*(0,5*1,6*1,6)                                         |                     |                   |                 |           |                      |                    |                   |
| N             | 128918  | DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM             | M3                  | 0,00              | 0,576           | 0,576     | 0,00                 | 1 590,45           | 1 590,45          |
|               |         | 10%dolamování: 0,15*3,840                               |                     |                   |                 |           |                      |                    |                   |
| SO 305 p.č.6  | 17581   | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ        | M3                  | 0,00              | 5,888           | 5,888     | 0,00                 | 7 690,85           | 7 690,85          |
|               |         | lože pod drenážní šachtice                              |                     |                   |                 |           |                      |                    |                   |
|               |         | 23*0,1*1,6*1,6                                          |                     |                   |                 |           |                      |                    |                   |
|               |         | Více práce celkem                                       |                     |                   |                 |           |                      |                    |                   |
|               |         | DPH 21 %                                                |                     |                   |                 |           |                      |                    |                   |
|               |         | CELKEM vč. DPH                                          |                     |                   |                 |           |                      |                    |                   |
|               |         |                                                         |                     |                   |                 |           |                      |                    |                   |
|               |         | Méně práce celkem                                       |                     |                   |                 |           | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
|               |         | DPH 21 %                                                |                     |                   |                 |           | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
|               |         | CELKEM vč. DPH                                          |                     |                   |                 |           | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
|               |         |                                                         |                     |                   |                 |           |                      |                    |                   |
|               |         |                                                         |                     |                   |                 |           | 0,00                 | 2 887 554,79       | 2 824 672,39      |
|               |         |                                                         |                     |                   |                 |           | 0,00                 | 606 386,51         | 593 181,20        |
|               |         |                                                         |                     |                   |                 |           | 0,00                 | 3 493 941,30       | 3 417 853,60      |
|               |         |                                                         |                     |                   |                 |           |                      |                    |                   |
|               |         |                                                         |                     |                   |                 |           |                      |                    |                   |
|               |         |                                                         |                     |                   |                 |           | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
|               |         |                                                         |                     |                   |                 |           | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
|               |         |                                                         |                     |                   |                 |           | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
|               |         |                                                         |                     |                   |                 |           | 0,00                 | 2 887 554,79       | 2 824 672,39      |
|               |         |                                                         |                     |                   |                 |           | 0,00                 | 606 386,51         | 593 181,20        |

|                |      |              |
|----------------|------|--------------|
| CELKEM vč. DPH | 0,00 | 3 417 853,60 |
|----------------|------|--------------|

Stavba : „OBCHVAT MĚSTA KAPLICE – II. ETAPA. SILNICE II/154. OKR. ČESKÝ KRUMLOV“

## ZMĚNOVÝ LIST č.2.1.b

| Poř.   | Kód     | Název položky                                                               | Měrná jednotka | Množství ve smlouvě jednotek | Množství po změně jednotek | Rozdíl množství jednotek |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| č.pol. | položky |                                                                             |                |                              |                            |                          |
| 1      | 2       | 3                                                                           | 4              | 5                            | 6                          | 7                        |
|        |         |                                                                             |                |                              |                            |                          |
| N      | 123931  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 1KM               | M3             | 0,00                         | 3 578,850                  | 3 578,850                |
|        |         | dle GP 0011_004_101 odkop 09_2024                                           |                |                              |                            |                          |
| N      | 12891   | DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TR. III                                                | M3             | 0,00                         | 357,885                    | 357,885                  |
|        |         | 10% z celkové objemu; 0,1*3578,850=357,885                                  |                |                              |                            |                          |
| 6      | 12373   | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I                               | M3             | 8 013,820                    | 8 151,500                  | 137,680                  |
|        |         | sanace - výměna podloží - zlepšení podloží                                  |                |                              |                            |                          |
|        |         | dle GP 0008_002_101 odkop, násypy, sanace, geosyntetika 06_2024             |                |                              |                            |                          |
| 7      | 12383   | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II                              | M3             | 5 816,900                    | 6 845,500                  | 1 028,600                |
|        |         | dle GP 0069_007_101 odkop, násyp, odstranění podkladu, geosyntetika 09_2024 |                |                              |                            |                          |
| 26     | 21451   | SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE                                            | M3             | 6 857,69                     | 8 151,000                  | 1 293,310                |
|        |         | sanace - výměna podloží                                                     |                |                              |                            |                          |
|        |         | dle RDS                                                                     |                |                              |                            |                          |
| N      | R17680  | VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                             | M3             | 0,00                         | 3 731,000                  | 3 731,000                |
|        |         | AZ fr.0/63 ve staničení 1,150-1,619 km a plošný dren 0,280-0,440 km         |                |                              |                            |                          |
|        |         | (469*14*0,5)+(160*14*0,2)                                                   |                |                              |                            |                          |
| 28     | 45157   | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO                             | M3             | 16,92                        | 1 216,500                  | 1 199,678                |
|        |         | plošný dren fr.63/125                                                       |                |                              |                            |                          |
|        |         | dle GP 0069_007_101 odkop, násyp, odstranění podkladu, geosyntetika 09_2024 |                |                              |                            |                          |
|        |         |                                                                             |                |                              |                            |                          |
|        |         | Vícepráce celkem                                                            |                |                              |                            |                          |
|        |         | DPH 21 %                                                                    |                |                              |                            |                          |
|        |         | CELKEM vč. DPH                                                              |                |                              |                            |                          |
|        |         |                                                                             |                |                              |                            |                          |
| 5      | 12373   | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I                               | M3             | 3 379,050                    | 3 278,250                  | -100,800                 |
|        |         | dle GP 0011_004_101 odkop 09_2024                                           |                |                              |                            |                          |
| 4      | 12373   | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I                               | M3             | 11 935,240                   | 6 652,000                  | -5 283,240               |
|        |         | dle GP 0011_004_101 odkop 09_2024                                           |                |                              |                            |                          |
| 8      | 12383   | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II                              | M3             | 1 486,070                    | 1 440,000                  | -46,070                  |
|        |         | dle GP 0069_007_101 odkop, násyp, odstranění podkladu, geosyntetika 09_2024 |                |                              |                            |                          |
| 24     | 17180   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                         | M3             | 6 857,690                    | 6 127,500                  | -730,190                 |
|        |         | 1.vrstva násypu z 0/250                                                     |                |                              |                            |                          |
|        |         | odpočet za plošný dren                                                      |                |                              |                            |                          |

| CENA       | Celk.cena ve smlouvě<br>bez DPH | Celk.cena po změně<br>bez DPH | Rozdíl celk. ceny    |
|------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| jednotková | celkem                          | celkem                        | celkem               |
| 8          | 9                               | 10                            | 11                   |
|            |                                 |                               |                      |
|            |                                 |                               |                      |
|            |                                 |                               |                      |
| 693,81     | 0,00                            | 2 483 041,92                  | 2 483 041,92         |
|            |                                 |                               |                      |
| 2 187,90   | 0,00                            | 783 016,59                    | 783 016,59           |
|            |                                 |                               |                      |
| 139,87     | 1 120 893,00                    | 1 140 150,31                  | 19 257,30            |
|            |                                 |                               |                      |
|            |                                 |                               |                      |
| 145,96     | 849 034,72                      | 999 169,18                    | 150 134,46           |
|            |                                 |                               |                      |
| 231,28     | 1 586 046,54                    | 1 885 163,28                  | 299 116,74           |
|            |                                 |                               |                      |
|            |                                 |                               |                      |
| 1 094,71   | 0,00                            | 4 084 363,01                  | 4 084 363,01         |
|            |                                 |                               |                      |
|            |                                 |                               |                      |
| 1 094,71   | 18 415,21                       | 1 331 714,72                  | 1 313 299,50         |
|            |                                 |                               |                      |
|            |                                 |                               |                      |
|            |                                 |                               |                      |
|            | <b>3 574 389,48</b>             | <b>12 706 619,00</b>          | <b>9 132 229,52</b>  |
|            | 750 621,79                      | 2 688 389,99                  | 1 917 768,20         |
|            | <b>4 325 011,27</b>             | <b>15 375 008,99</b>          | <b>11 049 997,72</b> |
|            |                                 |                               |                      |
| 139,87     | 472 627,72                      | 458 528,83                    | -14 098,90           |
|            |                                 |                               |                      |
| 139,87     | 1 689 382,02                    | 930 415,24                    | -738 966,78          |
|            |                                 |                               |                      |
| 145,96     | 216 906,78                      | 210 182,40                    | -6 724,38            |
|            |                                 |                               |                      |
| 237,76     | 1 630 484,37                    | 1 456 874,40                  | -173 609,97          |
|            |                                 |                               |                      |
|            |                                 |                               |                      |



## Změny stavby, odůvodnění víceprací k SO 101

### ZL 2.1.a DRENÁŽE

po skrytí humusních vrstev a po provedení odkopů na úroveň zemní pláně, bylo za účasti geologa stavby konstatováno rozsáhlé nasycení zemní pláně spodní vodou. Aby se nerušila budoucí stabilita vozovkových vrstev kvůli přítomnosti vody v podloží komunikace přistoupilo se k realizaci patních drenáží - rozsah drenáží je dán RDS a vychází ze zpravy geologa z 23.5.2024.

### ZL 2.1.b ZEMNÍ PRÁCE

**HORNINA TĚŽITELNOSTI TŘÍDY III.:** ve staničení 0,1420-1,550 km byl po odkrytu ornice zjištěn výstyk žuly R4, která byla vyhodnocena jako hornina třídy těžitelnosti III., z čehož 10% se muselo dolamovat. Laboratorní zkouška pevnosti a zpráva geologa stavby je přílohou tohoto změnového listu.

Ve staničení 1,150-1,260 km byl po odtěžení horních partií zářezu zjištěn výstyk žuly, která byla vyhodnocena jako hornina těžitelnosti třídy III., z čeho 10% se muselo dolamovat. Laboratorní zkouška pevnosti a zpráva geologa stavby z místa výskytu je přílohou tohoto změnového listu. Tuto horninu, která nebyla v rámci IGP ani doplňujícího IGP stavby detekována, nelze bez další úpravy přímo ukládat do aktivní zóny. V rámci stavby, která plnila krátký termín plně uzavírký stávající silnice II/154 nebyla další úprava z časových důvodů možná. Vytěžená hornina se tedy použije do násypových vrstev na SO 101.

**PLOŠNÝ DREN:** ve staničení 0,280-0,440km byly dodatečným geologickým průzkumem zjištěny zvodnělé jílky a pisky a bylo geologem stavby doporučeno odtěžení těchto zemin a jejich náhrada za plošný dren v celkové tl. 0,7m a ve skladbě tl. 0,5m kamenivo fr. 63/125 a tl. 0,2m kamenivo fr. 0/63. Doplňující IGP a zpráva geologa z místa výskytu je součástí tohoto změnového listu.

**MATERIÁL AKTIVNÍ ZÓNY:** v místech násypů na SO 101 byla použita vhodná zemina z odkopů ze staničení 1,150-1,260 km a 1,550-1,420 km, ve třídě těžitelnosti II. blíže viz. příložený laboratorní protokol.

v místech zářezů ve staničení 1,150-1,619 km byl vzhledem k nízké hladině podzemní vody a použít nakupovaný materiál kamenivo fr. 0/63. Místní materiál nevyhověl v místech zářezů kvůli přílišné namrzavosti, blíže viz. příložený laboratorní protokol.

Stavba :

ZMĚNOVÝ LIST č.2.2.a

| Poř.           | Kód     | Název položky                                          | Měrná jednotka | Množství ve smlouvě | Množství po změně | Rozdíl množství |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| č.pol.         | položky |                                                        | jednotek       | jednotek            | jednotek          | jednotek        |
| 1              | 2       | 3                                                      | 4              | 5                   | 6                 | 7               |
| N              | 87533   | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM                  | M              | 0,00                | 477,000           | 477,000         |
|                |         | 92*385                                                 |                |                     |                   |                 |
| SO 102.1 p.č.3 | 13283   | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II.             | M3             | 0,00                | 89,925            | 89,925          |
|                |         | 327*0,5*0,55=89,925                                    |                |                     |                   |                 |
| N              | 13293   | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III             | M3             | 0,00                | 41,250            | 41,250          |
|                |         | 150*0,5*0,55=41,250                                    |                |                     |                   |                 |
| N              | 13893   | DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TR. III                | M3             | 0,00                | 6,188             | 6,188           |
|                |         | 15%dolamování, 0,15*41,250                             |                |                     |                   |                 |
| N              | 12893   | PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TR. III                              | M3             | 0,00                | 47,438            | 47,438          |
| SO 305 p.č.6   | 17581   | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ       | M3             | 0,00                | 121,589           | 121,589         |
|                |         | lože pod potrubí štěrkopisec: 477*0,1*0,55=26,235      |                |                     |                   |                 |
|                |         | drenážní zásep potrubí fr.8/16: 477*0,4*0,55=104,940,- |                |                     |                   |                 |
|                |         | 477*(3,14*0,08*0,08)=-9,586                            |                |                     |                   |                 |
|                |         | 26,235+104,940-9,586                                   |                |                     |                   |                 |
| SO 101 č.p.27  | 21461C  | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2                       | M2             | 0,00                | 305,280           | 305,280         |
|                |         | 0,64*477=305,280                                       |                |                     |                   |                 |
| 29             | 89536   | DRENAŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU                          | KUS            | 4,00                | 5,000             | 1,000           |
|                |         | 1ks                                                    |                |                     |                   |                 |
| SO 351 p.č.18  | 895811  | DRENAŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60         | KUS            | 0,00                | 2,000             | 2,000           |
|                |         | 2ks                                                    |                |                     |                   |                 |
| N              | 13383   | HLOUBENÍ ŠACHTET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II.                 | M3             | 0,00                | 2,560             | 2,560           |
|                |         | 2*(1,6*1,6*0,5)=2,560                                  |                |                     |                   |                 |
| SO 305 p.č.6   | 17581   | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ       | M3             | 0,00                | 0,512             | 0,512           |
|                |         | lože pod drenážní šachtičce                            |                |                     |                   |                 |
|                |         | 2*(0,1*1,6*1,6)=0,512                                  |                |                     |                   |                 |
|                |         | Více práce celkem                                      |                |                     |                   |                 |
|                |         | DPH 21 %                                               |                |                     |                   |                 |
|                |         | CELKEM vč. DPH                                         |                |                     |                   |                 |
|                |         |                                                        |                |                     |                   |                 |
|                |         | Méně práce celkem                                      |                |                     |                   |                 |
|                |         | DPH 21 %                                               |                |                     |                   |                 |
|                |         | CELKEM vč. DPH                                         |                |                     |                   |                 |

| CENA       | Celk.cena ve smlouvě | Celk.cena po změně | Rozdíl celk. ceny |
|------------|----------------------|--------------------|-------------------|
|            | bez DPH              | bez DPH            | bez DPH           |
| jednotková | celkem               | celkem             | celkem            |
| 8          | 9                    | 10                 | 11                |
|            |                      |                    |                   |
| 312,48     | 0,00                 | 149 052,96         | 149 052,96        |
|            |                      |                    |                   |
| 433,89     | 0,00                 | 39 017,56          | 39 017,56         |
|            |                      |                    |                   |
| 637,65     | 0,00                 | 26 303,06          | 26 303,06         |
|            |                      |                    |                   |
| 4 446,00   | 0,00                 | 27 509,63          | 27 509,63         |
|            |                      |                    |                   |
| 216,45     | 0,00                 | 10 267,85          | 10 267,85         |
| 1 306,19   | 0,00                 | 158 818,34         | 158 818,34        |
|            |                      |                    |                   |
|            |                      |                    |                   |
| 41,20      | 0,00                 | 12 577,54          | 12 577,54         |
|            |                      |                    |                   |
| 6 288,24   | 0,00                 | 31 441,20          | 6 288,24          |
|            |                      |                    |                   |
| 13 746,20  | 0,00                 | 27 492,40          | 27 492,40         |
|            |                      |                    |                   |
| 1 439,10   | 0,00                 | 3 684,10           | 3 684,10          |
|            |                      |                    |                   |
| 1 306,19   | 0,00                 | 668,77             | 668,77            |
|            |                      |                    |                   |
|            |                      |                    |                   |
|            | 0,00                 | 486 833,39         | 461 680,43        |
|            | 0,00                 | 102 235,01         | 96 952,89         |
|            | 0,00                 | 589 068,40         | 558 633,32        |
|            |                      |                    |                   |
|            | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
|            | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
|            | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
|            | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
|            | 0,00                 | 486 833,39         | 461 680,43        |





| 12 | 171303.a | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU V AKTIV ZÓNE SE ZHUT DO 100% PS | M3 | 124,300 | 0,000 | -124,300 | 161,26 | 20 044,62           | 0,00                 | -20 044,62           |
|----|----------|------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|--------|---------------------|----------------------|----------------------|
|    |          | AZ z kameniva fr.0/63                                      |    |         |       |          |        |                     |                      |                      |
|    |          | <b>Méně práce celkem</b>                                   |    |         |       |          |        | <b>1 530 037,88</b> | <b>674 758,32</b>    | <b>-855 279,55</b>   |
|    |          | DPH 21 %                                                   |    |         |       |          |        | 321 307,95          | 141 699,25           | -179 608,71          |
|    |          | <b>CELKEM vč. DPH</b>                                      |    |         |       |          |        | <b>1 851 345,83</b> | <b>816 457,57</b>    | <b>-1 034 888,26</b> |
|    |          |                                                            |    |         |       |          |        |                     |                      |                      |
|    |          |                                                            |    |         |       |          |        | <b>2 160 822,59</b> | <b>8 165 005,65</b>  | <b>6 004 183,06</b>  |
|    |          | DPH 21 %                                                   |    |         |       |          |        | 453 772,74          | 1 714 651,19         | 1 260 878,44         |
|    |          | <b>CELKEM vč. DPH</b>                                      |    |         |       |          |        | <b>2 614 595,34</b> | <b>9 879 656,84</b>  | <b>7 265 061,50</b>  |
|    |          |                                                            |    |         |       |          |        |                     |                      |                      |
|    |          |                                                            |    |         |       |          |        | <b>2 160 822,59</b> | <b>8 651 839,04</b>  | <b>6 485 863,49</b>  |
|    |          | DPH 21 %                                                   |    |         |       |          |        | 453 772,74          | 1 816 886,20         | 1 357 831,33         |
|    |          | <b>CELKEM vč. DPH</b>                                      |    |         |       |          |        | <b>2 614 595,34</b> | <b>10 468 725,24</b> | <b>7 823 694,82</b>  |

## **Změny stavby, odůvodnění víceprací k SO 102.1**

### **ZL 22.2.a DRENÁŽE**

po skrytí humusních vrstev a po provedení odkopů na úroveň zemní pláň, bylo za účasti geologa stavby konstatováno rozsáhlé nasycení zemní pláň spodní vodou. Aby se nerušila budoucí stabilita vozovkových vrstev kvůli přítomnosti vody v podloží komunikace přistoupilo se k realizaci patních drenáží - rozsah drenáží je dán RDS a vychází ze zpravy geologa z 23.5.2024.

### **ZL 2.2.b ZEMNÍ PRÁCE**

**HORNINA TĚŽITELNOSTI TŘÍDY III.:** ve staničení 0,0-0,0564 km byl po odkrytu ornice zjištěn výstyk žuly R4, která byla vyhodnocena jako hornina třídy těžitelnosti III., z čehož 10% se muselo dolamovat. Laboratorní zkouška pevnosti a zpráva geologa stavby je přílohou tohoto změnového listu.

Ve staničení 0,140-0,319 km byl po odtěžení horních partií záfezu zjištěn výstyk žuly R4, která byla vyhodnocena jako hornina těžitelnosti třídy III., z čeho 10% se muselo dolamovat. Laboratorní zkouška pevnosti a zpráva geologa stavby z místa výskytu je přílohou tohoto změnového listu.

Tuto horninu, která nebyla v rámci IGP ani doplňujícího IGP stavby detekována, nelze bez další úpravy přímo ukládat do aktivní zóny. V rámci stavby, která plnila krátký termín plně uzavírky stávající silnice II/154 nebyla další úprava z časových důvodů možná. Vytěžená hornina se tedy použije do násypových vrstev na SO 101.

**MATERIÁL AKTIVNÍ ZÓNY:** vzhledem k nízké hladině podzemní vody byl použit do aktivních zón nakupovaný materiál kamenivo fr.0/63. Místní materiál nevyhověl v místech kvůli přílišné namrzavosti, blíže viz. příložený laboratorní protokol.

**SANACE PODLOŽÍ:** ve staničení 0,290-0,380km byly po odstranění stávajících vrstev komunikace zjištěny nesoudržné vrstvy, které musely být odstraněny a byly nahrazeny lomovým kamenem. Ve staničení 0,340-0,380km byla provedena sanace podloží násypu z lomového kamene, blíže viz. zpráva geologa.

**NÁSYPOVÉ TĚLESO:** ve staničení 0,640-0,380km nebyl naplněn předpoklad z PDSP ohledně stávajícího terénu a bylo potřeba domodelovat násypové těleso, vč. zřízení stupňů v násypu.

Stavba :

číslo a název SO:

| Poř.           | Kód     | Název položky                                                                     | Měrná jednotka | Množství ve smlouvě | Množství po změně | Rozdíl množství |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| č.pol.         | položky |                                                                                   |                | jednotek            | jednotek          | jednotek        |
| 1              | 2       | 3                                                                                 | 4              | 5                   | 6                 | 7               |
| N              | 87533   | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM                                             | M              | 0,00                | 325,000           | 325,000         |
|                |         | 182+26+117=325,000                                                                |                |                     |                   |                 |
| SO 102.1 p.č.3 | 13283   | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II.                                        | M3             | 0,00                | 89,375            | 89,375          |
|                |         | 325*0,55*0,5=89,375                                                               |                |                     |                   |                 |
| SO 305 p.č.6   | 17581   | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                  | M3             | 0,00                | 82,844            | 82,844          |
|                |         | lože pod drenážní potrubí stěrkopísek: 0,1*0,55*325=17,875                        |                |                     |                   |                 |
|                |         | drenážní záspy potrubí fr.8/16: 325*0,4*0,55=71,500; -325*(3,14*0,08*0,08)=-6,531 |                |                     |                   |                 |
|                |         | 17,875+71,500-6,531=82,844                                                        |                |                     |                   |                 |
| SO 101 č.p.27  | 21461C  | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2                                                  | M2             | 0,00                | 208,000           | 208,000         |
|                |         | 0,64*325=208,000                                                                  |                |                     |                   |                 |
| 27             | 89536   | DRENAŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU                                                     | KUS            | 4,00                | 5,000             | 1,000           |
|                |         | 1ks                                                                               |                |                     |                   |                 |
| SO 351 p.č.18  | 895811  | DRENAŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60                                    | KUS            | 0,00                | 2,000             | 2,000           |
|                |         | 2ks                                                                               |                |                     |                   |                 |
| N              | 13383   | HLOUBENÍ ŠACHT ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II.                                              | M3             | 0,00                | 2,560             | 2,560           |
|                |         | 2*(1,6*1,6*0,5)=2,560                                                             |                |                     |                   |                 |
| SO 305 p.č.6   | 17581   | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                  | M3             | 0,00                | 0,512             | 0,512           |
|                |         | 2*(0,1*1,6*1,6)=0,512                                                             |                |                     |                   |                 |
|                |         | Více práce celkem                                                                 |                |                     |                   |                 |
|                |         | DPH 21 %                                                                          |                |                     |                   |                 |
|                |         | CELKEM vč. DPH                                                                    |                |                     |                   |                 |
|                |         |                                                                                   |                |                     |                   |                 |
|                |         |                                                                                   |                |                     |                   |                 |
|                |         | Méně práce celkem                                                                 |                |                     |                   |                 |
|                |         | DPH 21 %                                                                          |                |                     |                   |                 |
|                |         | CELKEM vč. DPH                                                                    |                |                     |                   |                 |
|                |         |                                                                                   |                |                     |                   |                 |
|                |         | DPH 21 %                                                                          |                |                     |                   |                 |
|                |         | CELKEM vč. DPH                                                                    |                |                     |                   |                 |

Stavba :

číslo a název SO:

| Poř.   | Kód     | Název položky | Měrná jednotka | Množství ve smlouvě | Množství po změně | Rozdíl množství |
|--------|---------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| č.pol. | položky |               |                | jednotek            | jednotek          | jednotek        |

## ZMĚNOVÝ LIST č.2.3.a

| CENA       | Celk.cena ve smlouvě | Celk.cena po změně | Rozdíl celk. ceny |
|------------|----------------------|--------------------|-------------------|
|            | bez DPH              | bez DPH            | bez DPH           |
| jednotková | celkem               | celkem             | celkem            |
| 8          | 9                    | 10                 | 11                |
|            |                      |                    |                   |
|            | 312,48               | 101 556,00         | 101 556,00        |
|            |                      |                    |                   |
|            | 433,89               | 38 778,92          | 38 778,92         |
|            |                      |                    |                   |
|            | 1 306,19             | 108 210,00         | 108 210,00        |
|            |                      |                    |                   |
|            |                      |                    |                   |
|            |                      |                    |                   |
|            | 41,20                | 8 569,60           | 8 569,60          |
|            |                      |                    |                   |
|            | 6 288,24             | 31 441,20          | 6 288,24          |
|            |                      |                    |                   |
|            | 13 746,20            | 27 492,40          | 27 492,40         |
|            |                      |                    |                   |
|            | 1 439,10             | 3 684,10           | 3 684,10          |
|            |                      |                    |                   |
|            | 1 306,19             | 668,77             | 668,77            |
|            |                      |                    |                   |
|            |                      |                    |                   |
|            | 0,00                 | 320 400,99         | 295 248,03        |
|            | 0,00                 | 67 284,21          | 62 002,09         |
|            | 0,00                 | 387 685,20         | 357 250,11        |
|            |                      |                    |                   |
|            | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
|            | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
|            | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
|            | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
|            | 0,00                 | 320 400,99         | 295 248,03        |
|            | 0,00                 | 67 284,21          | 62 002,09         |
|            | 0,00                 | 387 685,20         | 357 250,11        |

## ZMĚNOVÝ LIST č.2.3.b

| CENA | Celk.cena ve smlouvě | Celk.cena po změně | Rozdíl celk. ceny |
|------|----------------------|--------------------|-------------------|
|      | bez DPH              | bez DPH            | bez DPH           |

| 1  | 2       | 3                                                             | 4  | 5         | 6         | 7          |
|----|---------|---------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|
|    |         |                                                               |    |           |           |            |
| N  | 123931  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 1KM | M3 | 0,00      | 2 601,734 | 2 601,734  |
|    |         | dle GP                                                        |    |           |           |            |
| N  | 12891   | DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TR. III                                  | M3 | 0,00      | 260,173   | 260,173    |
|    |         | 10% z celkového objemu : 0,1*2601,734=260,173                 |    |           |           |            |
| N  | R17680  | VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                               | M3 | 0,00      | 1 488,200 | 1 488,200  |
|    |         | nákup AZ kameniva fr 0/63                                     |    |           |           |            |
|    |         | GP                                                            |    |           |           |            |
|    |         |                                                               |    |           |           |            |
|    |         | <b>Vícepráce celkem</b>                                       |    |           |           |            |
|    |         | DPH 21 %                                                      |    |           |           |            |
|    |         | <b>CELKEM vč. DPH</b>                                         |    |           |           |            |
| 1  | 12373.a | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I                 | M3 | 3 511,070 | 2 490,816 | -1 020,254 |
|    |         | dle GP                                                        |    |           |           |            |
| 2  | 12373.t | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I                 | M3 | 682,660   | 310,500   | -372,160   |
|    |         | dle GP                                                        |    |           |           |            |
| 4  | 12383.t | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II                | M3 | 791,100   | 180,000   | -611,100   |
|    |         | dle GP                                                        |    |           |           |            |
| 13 | 12383   | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II                | M3 | 4 791,650 | 3 321,088 | -1 470,562 |
|    |         | dle GP                                                        |    |           |           |            |
|    | 171303  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPY V AKTIV ZÓNE SE ZHUT DO 100% PS    | M3 | 1 473,760 | 0,000     | -1 473,760 |
|    |         | AZ z kameniva fr 0/63                                         |    |           |           |            |
| 12 | 171303  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPY V AKTIV ZÓNE SE ZHUT DO 100% PS    | M3 | 14,600    | 0,000     | -14,600    |
|    |         | AZ z kameniva fr 0/63                                         |    |           |           |            |
|    |         | <b>Méněpráce celkem</b>                                       |    |           |           |            |
|    |         | DPH 21 %                                                      |    |           |           |            |
|    |         | <b>CELKEM vč. DPH</b>                                         |    |           |           |            |
|    |         |                                                               |    |           |           |            |
|    |         | DPH 21 %                                                      |    |           |           |            |
|    |         | <b>CELKEM vč. DPH</b>                                         |    |           |           |            |

## ZMĚNOVÝ LIST č.2.3.c

| Číslo a název účtu: |         | Název položky                                         |    | Měrná jednotka | Množství ve smlouvě<br>jednotek | Množství po změně<br>jednotek | Rozdíl množství<br>jednotek |
|---------------------|---------|-------------------------------------------------------|----|----------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Poř.                | Kód     |                                                       |    |                |                                 |                               |                             |
| č. pol.             | položky |                                                       |    |                |                                 |                               |                             |
| 1                   | 2       | 3                                                     | 4  | 5              | 6                               | 7                             |                             |
| N                   | 13293   | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III.<br>dle GP | M3 | 0,00           | 35,993                          | 35,993                        |                             |
| N                   | 12891   | DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III                          | M3 | 0,00           | 5,399                           | 5,399                         |                             |

| CENA       | Celk.cena ve smlouvě | Celk.cena po změně | Rozdíl celk. ceny |
|------------|----------------------|--------------------|-------------------|
|            | bez DPH              | bez DPH            | bez DPH           |
| jednotková | celkem               | celkem             | celkem            |
| 8          | 9                    | 10                 | 11                |
|            |                      |                    |                   |
| 1 907,10   | 0,00                 | 68 642,25          | 68 642,25         |
|            |                      |                    |                   |
| 2 187,90   | 0,00                 | 11 812,36          | 11 812,36         |



## **Změny stavby, odůvodnění víceprací k SO 102.2**

### **ZL 2.3.a DRENÁŽE**

Po skrytí humusních vrstev a po provedení odkopů na úroveň zemní pláně, bylo za účasti geologa stavby konstatováno rozsáhlé nasycení zemní pláně spodní vodou. Aby se nerarušila budoucí stabilita vozovkových vrstev kvůli přítomnosti vody v podloží komunikace přistoupilo se k realizaci patních drenáží - rozsah drenáží je dán RDS a vychází ze zpravy geologa z 23.5.2024.

### **ZL 2.3.b ZEMNÍ PRÁCE**

**HORNINA TĚŽITELNOSTI TŘÍDY III.:** ve staničení 0,0-1,890 km byl po odtěžení horních partií zářezu zjištěn výskyt žuly R4, která byla vyhodnocena jako hornina těžitelnosti třídy III., z čeho 10% se muselo dolamovat.

Laboratorní zkouška pevnosti a zpráva geologa stavby z místa výskytu je přílohou tohoto změnového listu

Tuto horninu, která nebyla v rámci IGP ani doplňujícího IGP stavby detekována, nelze bez další úpravy přímo ukládat do aktivní zóny. V rámci stavby, která plnila krátký termín plné uzavírky stávající silnice II/154 nebyla další úprava z časových důvodů možná. Vytěžená hornina se tedy použije do násypových vrstev na SO 101.

**MATERIÁL AKTIVNÍ ZÓNY:** vzhledem k nízké hladině podzemní vody byl použit do aktivních zón nakupovaný materiál kamenivo fr.0/63. Místní materiál nevyhověl kvůli přílišné namrzavosti, blíže viz příložený laboratorní protokol.

### **ZL 2.3.c PŘÍČNÝ PROPUSTEK V 0,007KM**

Příčný propustek byl v místě výskytu horniny těžitelnosti třídy III., z čeho se muselo 10% dolamovat.

Stavba :  
číslo a název SO:

ZMĚNOVÝ LIST č.2.4.a

| Poř. č.pól.   | Kód položky | Název položky                                                                     | Měrná jednotka | Množství ve smlouvě<br>jednotek | Množství po změně<br>jednotek | Rozdíl množství<br>jednotek |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|               |             |                                                                                   |                |                                 |                               |                             |
| 1             | 2           | 3                                                                                 | 4              | 5                               | 6                             | 7                           |
|               |             |                                                                                   |                |                                 |                               |                             |
| N             | 87533       | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM                                             | M              | 0,00                            | 250,000                       | 250,000                     |
|               |             | 120*130=250,000                                                                   |                |                                 |                               |                             |
| N             | 132738      | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM                           | M3             | 0,00                            | 68,750                        | 68,750                      |
|               |             | 250*0,55*0,5=68,750                                                               |                |                                 |                               |                             |
| SO 305 p.č.6  | 17581       | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                  | M3             | 0,00                            | 63,726                        | 63,726                      |
|               |             | lože pod drenážní potrubí stěrkopísek: 0,1*0,55*250=13,750                        |                |                                 |                               |                             |
|               |             | drenážní záspy potrubí fr 8/16: 250*0,4*0,55=55,000; -250*(3,14*0,08*0,08)=-5,024 |                |                                 |                               |                             |
|               |             | 13,750+55,0-5,024=63,726                                                          |                |                                 |                               |                             |
| SO 101 č.p.27 | 21461C      | SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 300G/M2                                                   | M2             | 0,00                            | 160,000                       | 160,000                     |
|               |             | 0,64*250=160,                                                                     |                |                                 |                               |                             |
| 20            | 89536       | DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU                                                     | KUS            | 1,00                            | 2,000                         | 3,000                       |
|               |             | 1ks                                                                               |                |                                 |                               |                             |
|               |             | Více práce celkem                                                                 |                |                                 |                               |                             |
|               |             | DPH 21 %                                                                          |                |                                 |                               |                             |
|               |             | CELKEM vč. DPH                                                                    |                |                                 |                               |                             |
|               |             |                                                                                   |                |                                 |                               |                             |
| 12            | 212036      | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TR II                            | M              | 56,000                          | 0,000                         | -56,000                     |
|               |             | Méně práce celkem                                                                 |                |                                 |                               |                             |
|               |             | DPH 21 %                                                                          |                |                                 |                               |                             |
|               |             | CELKEM vč. DPH                                                                    |                |                                 |                               |                             |
|               |             |                                                                                   |                |                                 |                               |                             |
|               |             | DPH 21 %                                                                          |                |                                 |                               |                             |
|               |             | CELKEM vč. DPH                                                                    |                |                                 |                               |                             |

| CENA       | Celk.cena ve smlouvě |           | Celk.cena po změně |            | Rozdíl celk. ceny |            |
|------------|----------------------|-----------|--------------------|------------|-------------------|------------|
|            | bez DPH              | celkem    | bez DPH            | celkem     | bez DPH           | celkem     |
| jednotková |                      |           |                    |            |                   |            |
| 8          |                      | 9         |                    | 10         |                   | 11         |
|            |                      |           |                    |            |                   |            |
|            |                      |           |                    |            |                   |            |
|            | 312,48               |           | 0,00               | 78 120,00  |                   | 78 120,00  |
|            |                      |           |                    |            |                   |            |
|            | 637,65               |           | 0,00               | 43 838,44  |                   | 43 838,44  |
|            |                      |           |                    |            |                   |            |
|            | 1 306,19             |           | 0,00               | 83 238,26  |                   | 83 238,26  |
|            |                      |           |                    |            |                   |            |
|            |                      |           |                    |            |                   |            |
|            | 70,40                |           | 0,00               | 11 264,00  |                   | 11 264,00  |
|            |                      |           |                    |            |                   |            |
|            | 6 288,24             |           | 6 288,24           | 12 576,48  |                   | 18 864,72  |
|            |                      |           | 6 288,24           | 229 037,18 |                   | 235 325,42 |
|            |                      |           | 1 320,53           | 48 097,81  |                   | 49 418,34  |
|            |                      |           | 7 608,77           | 277 134,99 |                   | 284 743,76 |
|            |                      |           |                    |            |                   |            |
|            |                      |           |                    |            |                   |            |
|            | 639,60               | 35 817,60 | 0,00               | 0,00       | -35 817,60        |            |
|            |                      | 0,00      | 0,00               | 0,00       | -35 817,60        |            |
|            |                      | 0,00      | 0,00               | 0,00       | -7 521,70         |            |
|            |                      | 0,00      | 0,00               | 0,00       | -43 339,30        |            |
|            |                      |           |                    |            |                   |            |
|            |                      | 6 288,24  | 229 037,18         |            | 199 507,82        |            |
|            |                      | 1 320,53  | 48 097,81          |            | 41 896,64         |            |
|            |                      | 7 608,77  | 277 134,99         |            | 241 404,46        |            |

Stavba :

číslo a název SO:

| Poř.            | Kód     | Název položky                                                                                                                                  | Měrná jednotka | Množství ve smlouvě<br>jednotek | Množství po změně<br>jednotek | Rozdíl množství<br>jednotek |
|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| č.pol.          | položky |                                                                                                                                                |                |                                 |                               |                             |
| 1               | 2       | 3                                                                                                                                              | 4              | 5                               | 6                             | 7                           |
| N               | 87533   | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM                                                                                                          | M              | 0,00                            | 137,000                       | 137,000                     |
| N               | 13293   | 70+67=137,000<br>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TR. III.                                                                                    | M3             | 0,00                            | 37,675                        | 37,675                      |
| N               | 13893   | 137*0,55*0,5=37,675<br>DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TR. III                                                                                 | M3             | 0,00                            | 5,651                         | 5,651                       |
| N               | 12893   | 15%dolamování, 0,15*37,675<br>PŘEDRCENÍ VÝKOPKŮ TR. III                                                                                        | M3             | 0,00                            | 43,326                        | 43,326                      |
| SO 305 p.č.6    | 17581   | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                               | M3             | 0,00                            | 34,922                        | 34,922                      |
|                 |         | lože pod drenážní potrubí stěrkořísek: 0,1*0,55*137=7,535<br>drenážní záspy potrubí fr.8/16: 137*0,4*0,55=30,140; -137*(3,14*0,08*0,08)=-2,753 |                |                                 |                               |                             |
|                 |         | 7,535+30,140-2,753=34,922                                                                                                                      |                |                                 |                               |                             |
| SO 101 č.p.27   | 21461C  | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300GM2                                                                                                                | M2             | 0,00                            | 87,680                        | 87,680                      |
| SO 120.2 p.č.27 | 89636   | 0,64*137=87,680<br>DRENAŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU                                                                                               | KUS            | 0,00                            | 2,000                         | 2,000                       |
|                 |         | 1ks                                                                                                                                            |                |                                 |                               |                             |
|                 |         | Více práce celkem                                                                                                                              |                |                                 |                               |                             |
|                 |         | DPH 21 %                                                                                                                                       |                |                                 |                               |                             |
|                 |         | CELKEM vč. DPH                                                                                                                                 |                |                                 |                               |                             |
|                 |         |                                                                                                                                                |                |                                 |                               |                             |
|                 |         | Méně práce celkem                                                                                                                              |                |                                 |                               |                             |
|                 |         | DPH 21 %                                                                                                                                       |                |                                 |                               |                             |
|                 |         | CELKEM vč. DPH                                                                                                                                 |                |                                 |                               |                             |
|                 |         |                                                                                                                                                |                |                                 |                               |                             |
|                 |         | DPH 21 %                                                                                                                                       |                |                                 |                               |                             |
|                 |         | CELKEM vč. DPH                                                                                                                                 |                |                                 |                               |                             |

Stavba :

číslo a název SO:

| Poř.   | Kód     | Název položky                                                 | Měrná jednotka | Množství ve smlouvě<br>jednotek | Množství po změně<br>jednotek | Rozdíl množství<br>jednotek |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| č.pol. | položky |                                                               |                |                                 |                               |                             |
| 1      | 2       | 3                                                             | 4              | 5                               | 6                             | 7                           |
| N      | 123931  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 1KM | M3             | 0,00                            | 51,350                        | 51,350                      |
| N      | 12891   | dle GP<br>DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TR. III                        | M3             | 0,00                            | 5,135                         | 5,135                       |

## ZMĚNOVÝ LIST č.2.5.a

| CENA       | Celk.cena ve smlouvě<br>bez DPH<br>celkem | Celk.cena po změně<br>bez DPH<br>celkem | Rozdíl celk. ceny |
|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| jednotková | 9                                         | 10                                      | 11                |
| 8          |                                           |                                         |                   |
|            |                                           |                                         |                   |
|            | 312,48                                    | 0,00                                    | 42 809,76         |
|            |                                           |                                         | 42 809,76         |
|            | 1 907,10                                  | 0,00                                    | 71 849,99         |
|            |                                           |                                         | 71 849,99         |
|            | 4 446,00                                  | 0,00                                    | 25 125,46         |
|            |                                           |                                         | 25 125,46         |
|            |                                           |                                         |                   |
|            | 216,45                                    | 0,00                                    | 9 377,97          |
|            |                                           |                                         | 9 377,97          |
|            | 1 306,19                                  | 0,00                                    | 45 614,77         |
|            |                                           |                                         | 45 614,77         |
|            |                                           |                                         |                   |
|            |                                           |                                         |                   |
|            | 41,20                                     | 0,00                                    | 3 612,42          |
|            |                                           |                                         | 3 612,42          |
|            | 6 288,24                                  | 0,00                                    | 12 576,48         |
|            |                                           |                                         | 12 576,48         |
|            |                                           | 0,00                                    | 210 966,84        |
|            |                                           |                                         | 210 966,84        |
|            |                                           | 0,00                                    | 44 303,04         |
|            |                                           |                                         | 44 303,04         |
|            |                                           | 0,00                                    | 255 269,88        |
|            |                                           |                                         | 255 269,88        |
|            |                                           |                                         |                   |
|            |                                           |                                         |                   |
|            |                                           | 0,00                                    | 0,00              |
|            |                                           |                                         | 0,00              |
|            |                                           | 0,00                                    | 0,00              |
|            |                                           |                                         | 0,00              |
|            |                                           |                                         |                   |
|            |                                           | 0,00                                    | 210 966,84        |
|            |                                           |                                         | 210 966,84        |
|            |                                           | 0,00                                    | 44 303,04         |
|            |                                           |                                         | 44 303,04         |
|            |                                           | 0,00                                    | 255 269,88        |
|            |                                           |                                         | 255 269,88        |

## ZMĚNOVÝ LIST č.2.5.b

| CENA       | Celk.cena ve smlouvě<br>bez DPH<br>celkem | Celk.cena po změně<br>bez DPH<br>celkem | Rozdíl celk. ceny |
|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| jednotková | 9                                         | 10                                      | 11                |
| 8          |                                           |                                         |                   |
|            |                                           |                                         |                   |
|            |                                           |                                         |                   |
|            | 693,81                                    | 0,00                                    | 35 627,14         |
|            |                                           |                                         | 35 627,14         |
|            | 2 187,90                                  | 0,00                                    | 11 234,87         |
|            |                                           |                                         | 11 234,87         |





## **Změny stavby, odůvodnění víceprací k SO 102.4**

### **ZL 2.5.a DRENÁŽE**

Po skrytí humusních vrstev a po provedení odkopů na úroveň zemní pláně, bylo za účasti geologa stavby konstatováno rozsáhlé nasycení zemní pláně spodní vodou. Aby se nerarušila budoucí stabilita vozovkových vrstev kvůli přítomnosti vody v podloží komunikace přistoupilo se k realizaci patních drenáží - rozsah drenáží je dán RDS a vychází ze zpravy geologa z 23.5.2024.

### **ZL 2.5.b ZEMNÍ PRÁCE**

**HORNINA TĚŽITELNOSTI TŘÍDY III.:** po celém úseku byl po odtěžení horních partií zářezů zjištěn výskyt žuly R4, která byla vyhodnocena jako hornina těžitelnosti třídy III., z čeho 10% se muselo dolamovat. Laboratorní zkouška pevnosti a zpráva geologa stavby z místa výskytu je přílohou tohoto změnového listu.

Tuto horninu, která nebyla v rámci IGP ani doplňujícího IGP stavby detekována, nelze bez další úpravy přímo ukládat do aktivní zóny. V rámci stavby, která plnila krátký termín plně uzavírkou stávající silnice II/154 nebyla další úprava z časových důvodů možná. Vytěžená hornina se tedy použije do násypových vrstev na SO 101.

**MATERIAL AKTIVNÍ ZÓNY:** vzhledem k nízké hladině podzemní vody byl použit do aktivních zón nakupovaný materiál kamenivo fr.0/63. Místní materiál nevyhověl kvůli přílišné namrzavosti, blíže viz. příložený laboratorní protokol.



# ZMĚNOVÝ LIST č.2.7.a

3V SO:

| Kód     |          | Název položky                                           | Měrná jednotka | Množství ve smlouvě | Množství po změně | Rozdíl množství | Rozdíl celk. ceny |          |           |           |
|---------|----------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|-----------|-----------|
| položky | jednotek |                                                         |                |                     |                   |                 | jednotek          | jednotek | bez DPH   | celkem    |
| 2       |          | 3                                                       | 4              | 5                   | 6                 | 7               | 8                 | 9        | 10        | 11        |
|         |          |                                                         |                |                     |                   |                 |                   |          |           |           |
|         |          |                                                         |                |                     |                   |                 |                   |          |           |           |
| 87533   |          | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM                   | M              | 0,00                | 59,000            | 59,000          | 312,48            | 0,00     | 18 436,32 | 18 436,32 |
|         |          | 59                                                      |                |                     |                   |                 |                   |          |           |           |
| 132738  |          | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3             | 0,00                | 16,225            | 16,225          | 637,65            | 0,00     | 10 345,87 | 10 345,87 |
|         |          | 59*0,55*0,5=16,225                                      |                |                     |                   |                 |                   |          |           |           |
| 17581   |          | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ        | M3             | 0,00                | 15,019            | 15,019          | 1 306,19          | 0,00     | 19 617,67 | 19 617,67 |
|         |          | 0,1*0,55*59=3,245                                       |                |                     |                   |                 |                   |          |           |           |
|         |          | 59*0,4*0,55=12,980; -59*(3,14*0,08*0,08)=-1,186         |                |                     |                   |                 |                   |          |           |           |
|         |          | 3,245+12,980-1,189=15,019                               |                |                     |                   |                 |                   |          |           |           |
| 21461C  |          | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2                        | M2             | 0,00                | 37,760            | 37,760          | 41,20             | 0,00     | 1 555,71  | 1 555,71  |
|         |          | 0,64*59=37,760                                          |                |                     |                   |                 |                   |          |           |           |
|         |          | Více práce celkem                                       |                |                     |                   |                 |                   |          |           |           |
|         |          | DPH 21 %                                                |                |                     |                   |                 |                   |          |           |           |
|         |          | CELKEM vč. DPH                                          |                |                     |                   |                 |                   |          |           |           |
|         |          |                                                         |                |                     |                   |                 |                   |          |           |           |
|         |          | Méně práce celkem                                       |                |                     |                   |                 |                   | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
|         |          | DPH 21 %                                                |                |                     |                   |                 |                   | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
|         |          | CELKEM vč. DPH                                          |                |                     |                   |                 |                   | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
|         |          |                                                         |                |                     |                   |                 |                   |          |           |           |
|         |          |                                                         |                |                     |                   |                 |                   | 0,00     | 49 955,57 | 49 955,57 |
|         |          | DPH 21 %                                                |                |                     |                   |                 |                   | 0,00     | 10 490,67 | 10 490,67 |
|         |          | CELKEM vč. DPH                                          |                |                     |                   |                 |                   | 0,00     | 60 446,24 | 60 446,24 |

# ZMĚNOVÝ LIST č.2.8.a

Stavba :  
číslo a název SO:

| Poř. č.pol.   | Kód položky | Název položky                                           | Měrná jednotka | Množství ve smlouvě jednotek | Množství po změně jednotek | Rozdíl množství jednotek | Celk.cena ve smlouvě bez DPH |   |        | Celk.cena po změně bez DPH |           |    | Rozdíl celk. ceny bez DPH |    |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|---|--------|----------------------------|-----------|----|---------------------------|----|
|               |             |                                                         |                |                              |                            |                          | celkem                       | 9 | celkem | 10                         | celkem    | 11 | celkem                    | 11 |
| 1             | 2           | 3                                                       | 4              | 5                            | 6                          | 7                        |                              |   |        |                            |           |    |                           |    |
| N             | 87533       | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 51bm              | M              | 0,00                         | 51,000                     | 51,000                   |                              |   | 0,00   | 15 936,48                  | 15 936,48 |    | 15 936,48                 |    |
| N             | 132738      | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM | M3             | 0,00                         | 14,025                     | 14,025                   |                              |   | 0,00   | 8 943,04                   | 8 943,04  |    | 8 943,04                  |    |
| SO 305 p.č.6  | 17581       | 51*0,55*0,5=14,025                                      |                |                              |                            |                          |                              |   |        |                            |           |    |                           |    |
|               |             | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ        | M3             | 0,00                         | 13,000                     | 13,000                   |                              |   | 0,00   | 16 980,47                  | 16 980,47 |    | 16 980,47                 |    |
|               |             | 0,1*0,55*51=2,805                                       |                |                              |                            |                          |                              |   |        |                            |           |    |                           |    |
|               |             | 51*0,4*0,55=11,220; -51*(3,14*0,08*0,08)=-1,025         |                |                              |                            |                          |                              |   |        |                            |           |    |                           |    |
|               |             | 2,805+11,220-1,025=13                                   |                |                              |                            |                          |                              |   |        |                            |           |    |                           |    |
| SO 101 č.p.27 | 21461C      | SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 300G/M2                         | M2             | 0,00                         | 32,640                     | 32,640                   |                              |   | 0,00   | 1 344,77                   | 1 344,77  |    | 1 344,77                  |    |
|               |             | 51*0,64=32,640                                          |                |                              |                            |                          |                              |   |        |                            |           |    |                           |    |
|               |             | Více práce celkem                                       |                |                              |                            |                          |                              |   |        |                            |           |    |                           |    |
|               |             | DPH 21 %                                                |                |                              |                            |                          |                              |   |        |                            |           |    |                           |    |
|               |             | CELKEM vč. DPH                                          |                |                              |                            |                          |                              |   | 0,00   | 43 204,76                  | 43 204,76 |    | 43 204,76                 |    |
|               |             |                                                         |                |                              |                            |                          |                              |   | 0,00   | 9 073,00                   | 9 073,00  |    | 9 073,00                  |    |
|               |             |                                                         |                |                              |                            |                          |                              |   | 0,00   | 52 277,76                  | 52 277,76 |    | 52 277,76                 |    |
|               |             |                                                         |                |                              |                            |                          |                              |   |        |                            |           |    |                           |    |
|               |             | Méně práce celkem                                       |                |                              |                            |                          |                              |   | 0,00   | 0,00                       | 0,00      |    | 0,00                      |    |
|               |             | DPH 21 %                                                |                |                              |                            |                          |                              |   | 0,00   | 0,00                       | 0,00      |    | 0,00                      |    |
|               |             | CELKEM vč. DPH                                          |                |                              |                            |                          |                              |   | 0,00   | 0,00                       | 0,00      |    | 0,00                      |    |
|               |             |                                                         |                |                              |                            |                          |                              |   |        |                            |           |    |                           |    |
|               |             |                                                         |                |                              |                            |                          |                              |   | 0,00   | 43 204,76                  | 43 204,76 |    | 43 204,76                 |    |
|               |             |                                                         |                |                              |                            |                          |                              |   | 0,00   | 9 073,00                   | 9 073,00  |    | 9 073,00                  |    |
|               |             |                                                         |                |                              |                            |                          |                              |   | 0,00   | 52 277,76                  | 52 277,76 |    | 52 277,76                 |    |
|               |             | DPH 21 %                                                |                |                              |                            |                          |                              |   |        |                            |           |    |                           |    |
|               |             | CELKEM vč. DPH                                          |                |                              |                            |                          |                              |   | 0,00   | 52 277,76                  | 52 277,76 |    | 52 277,76                 |    |



## **Změny stavby, odůvodnění víceprací k SO 102.3,5,6,7 a SO 103**

### **ZL 2.4.a, 2.6.-9.a DRENÁŽE:**

Po skrytí humusních vrstev a po provedení odkopů na úroveň zemní pláně, bylo za účasti geologa stavby konstatováno rozsáhlé nasycení zemní pláně spodní vodou. Aby se nerušila budoucí stabilita vozovkových vrstev kvůli přítomnosti vody v podloží komunikace přistoupilo se k realizaci patních drenáží - rozsah drenáží je dán RDS a vychází ze zpravy geologa z 23.5.2024.





Stavba : „OBCHVAT MĚSTA KAPLICE – II. ETAPA, SILNICE II/154, OKR. ČESKÝ KRUMLOV“

**ZMĚNOVÝ LIST č.2.11.a**

| Poř.    | Kód     | Název položky                                                    | Měrná jednotka | Množství ve smlouvě jednotek | Množství po změně jednotek | Rozdíl množství jednotek |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| č. pol. | položky |                                                                  |                |                              |                            |                          |
| 1       | 2       | 3                                                                | 4              | 5                            | 6                          | 7                        |
|         |         |                                                                  |                |                              |                            |                          |
| 18      | 264441  | VRTY PRO PILOTY TR. IV D DO 1000MM                               | M              | 64,000                       | 82,750                     | 18,750                   |
| 74      | 933333  | ZKOUSKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH  | KUS            | 24,000                       | 26,000                     | 2,000                    |
| 19      | 272324  | ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30                                | M3             | 96,980                       | 118,460                    | 21,480                   |
| 52      | 711112  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY | M2             | 388,300                      | 448,202                    | 59,902                   |
| 55      | 711509  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ                               | M2             | 388,300                      | 448,202                    | 59,902                   |
| N       | 91345   | NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ                                          | KUS            | 0,00                         | 8,000                      | 8,000                    |
| 32      | 422365  | VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B            | T              | 89,128                       | 107,943                    | 18,815                   |
| 33      | 42237   | VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR. PŘEDPÍNAČÍ                   | T              | 18,448                       | 20,623                     | 2,175                    |
|         |         | Vícepráce celkem                                                 |                |                              |                            |                          |
|         |         | DPH 21 %                                                         |                |                              |                            |                          |
|         |         | CELKEM vč. DPH                                                   |                |                              |                            |                          |
|         |         |                                                                  |                |                              |                            |                          |
| 13      | 224324  | PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30                                    | M3             | 122,145                      | 118,965                    | -3,180                   |
| 14      | 224365  | VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B                                | T              | 12,749                       | 10,548                     | -2,201                   |
| 20      | 272365  | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B                              | T              | 18,803                       | 17,059                     | -1,744                   |
| 25      | 333325  | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37             | M3             | 250,622                      | 275,200                    | 24,578                   |
| 26      | 333365  | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B               | T              | 23,204                       | 18,378                     | -4,826                   |
| 28      | 334365  | VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B             | T              | 3,896                        | 2,105                      | -1,791                   |
| 30      | 420365  | VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B     | T              | 4,425                        | 3,624                      | -0,801                   |
|         |         | Méněpráce celkem                                                 |                |                              |                            |                          |
|         |         | DPH 21 %                                                         |                |                              |                            |                          |
|         |         | CELKEM vč. DPH                                                   |                |                              |                            |                          |
|         |         |                                                                  |                |                              |                            |                          |
|         |         | DPH 21 %                                                         |                |                              |                            |                          |
|         |         | CELKEM vč. DPH                                                   |                |                              |                            |                          |

| CENA       | Celk.cena ve smlouvě | Celk.cena po změně   | Rozdíl celk. ceny   |
|------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|            | bez DPH              | bez DPH              | bez DPH             |
|            | celkem               | celkem               | celkem              |
| 8          | 9                    | 10                   | 11                  |
|            |                      |                      |                     |
| 3 974,40   | 254 361,60           | 328 881,60           | 74 520,00           |
| 1 913,60   | 45 926,40            | 49 753,60            | 3 827,20            |
| 8 419,89   | 816 560,93           | 997 420,17           | 180 859,24          |
| 277,15     | 107 617,35           | 124 219,18           | 16 601,84           |
| 172,50     | 66 981,75            | 77 314,85            | 10 333,10           |
| 1 124,80   | 0,00                 | 8 998,40             | 8 998,40            |
| 27 600,00  | 2 459 932,80         | 2 979 226,80         | 519 294,00          |
| 110 653,20 | 2 041 330,23         | 2 282 000,94         | 240 670,71          |
|            | 5 792 711,06         | 6 847 815,54         | 1 055 104,48        |
|            | 1 216 469,32         | 1 438 041,26         | 221 571,94          |
|            | <b>7 009 180,38</b>  | <b>8 285 856,81</b>  | <b>1 276 676,42</b> |
|            |                      |                      |                     |
| 6 280,15   | 767 088,92           | 747 118,04           | -19 970,88          |
| 27 600,00  | 351 872,40           | 291 124,80           | -60 747,60          |
| 27 600,00  | 518 962,80           | 470 828,40           | -48 134,40          |
| 8 231,63   | 2 063 027,57         | 2 265 344,58         | 202 317,00          |
| 27 600,00  | 640 430,40           | 507 232,80           | -133 197,60         |
| 27 600,00  | 107 529,60           | 58 098,00            | -49 431,60          |
| 27 600,00  | 122 130,00           | 100 022,40           | -22 107,60          |
|            | 4 571 041,70         | 4 439 769,02         | -131 272,67         |
|            | 959 918,76           | 932 351,49           | -27 567,26          |
|            | <b>5 530 960,45</b>  | <b>5 372 120,52</b>  | <b>-158 839,94</b>  |
|            |                      |                      |                     |
|            | <b>10 363 762,76</b> | <b>11 287 584,56</b> | <b>923 821,81</b>   |
|            | 2 176 388,08         | 2 370 392,76         | 194 004,68          |
|            | <b>12 540 140,84</b> | <b>13 657 977,32</b> | <b>1 117 836,49</b> |

Stavba : "OBCHVAT MĚSTA KAPLICE – II. ETAPA, SILNICE III/154, OKR. ČESKÝ KRUMLOV"

ZMĚNOVÝ LIST č.2.12.a

| Poř. č. pol. | Kód poličky | Název poličky                                                   | Měrná jednotka | Množství ve smlouvě jednotek | Množství po změně jednotek | Rozdíl množství jednotek |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1            | 2           | 3                                                               | 4              | 5                            | 6                          | 7                        |
| 12           | 272365      | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B                             | T              | 65,448                       | 68,131                     | 2,683                    |
| 16           | 327324      | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30    | M3             | 160,138                      | 175,315                    | 15,177                   |
| 18           | 451312      | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15            | M3             | 47,810                       | 100,832                    | 53,022                   |
| 40           | 451366      | VÝZTUŽ PODKL. VRSTEV Z KARI-SITÍ                                | T              | 0,000                        | 5,104                      | 5,104                    |
| 41           | 863342      | POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM                        | M              | 0,000                        | 10,128                     | 10,128                   |
|              |             | Vícepráce celkem                                                |                |                              |                            |                          |
|              |             | DPH 21 %                                                        |                |                              |                            |                          |
|              |             | CELKEM vč. DPH                                                  |                |                              |                            |                          |
| 11           | 272324      | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30                               | M3             | 225,683                      | 221,769                    | -3,914                   |
| 13           | 28999       | OPLÁŠTENÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE                                    | M2             | 240,464                      | 234,634                    | -5,830                   |
| 17           | 327365      | VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B | T              | 35,230                       | 2,683                      | -32,547                  |
| 29           | 875332      | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH                | M              | 71,000                       | 70,460                     | -0,540                   |
| 14           | 317325      | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37                                 | M3             | 44,339                       | 43,448                     | -0,891                   |
| 15           | 317365      | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B                                | T              | 6,207                        | 5,059                      | -1,148                   |
| 19           | 451313      | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20            | M3             | 18,950                       | 15,675                     | -3,275                   |
|              |             | Méněpráce celkem                                                |                |                              |                            |                          |
|              |             | DPH 21 %                                                        |                |                              |                            |                          |
|              |             | CELKEM vč. DPH                                                  |                |                              |                            |                          |
|              |             |                                                                 |                |                              |                            |                          |
|              |             | DPH 21 %                                                        |                |                              |                            |                          |
|              |             | CELKEM vč. DPH                                                  |                |                              |                            |                          |

| CENA         | Celk.cena ve smlouvě bez DPH | Celk.cena po změně bez DPH | Rozdíl celk. ceny |
|--------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| jednotková   | celkem                       | celkem                     | bez DPH           |
| 8            | 9                            | 10                         | celkem            |
|              |                              |                            | 11                |
| 27 600,00    | 1 806 364,80                 | 1 880 415,60               | 74 050,80         |
| 13 185,23    | 2 111 456,36                 | 2 311 568,60               | 200 112,24        |
| 5 106,26     | 244 130,29                   | 514 874,41                 | 270 744,12        |
| 42 560,00    | 0,00                         | 217 226,24                 | 217 226,24        |
| 3 116,00     | 0,00                         | 31 558,85                  | 31 558,85         |
|              | 4 161 951,45                 | 4 955 643,69               | 793 692,24        |
|              | 874 009,80                   | 1 040 685,18               | 166 675,37        |
|              | 5 035 961,26                 | 5 996 328,87               | 960 367,61        |
| 5 654,33     | 1 276 086,16                 | 1 253 955,11               | -22 131,05        |
| 119,74       | 28 793,16                    | 28 095,08                  | -698,08           |
| 27 600,00    | 972 348,00                   | 74 050,80                  | -898 297,20       |
| 148,17       | 10 520,07                    | 10 440,06                  | -80,01            |
| 20 599,80    | 913 374,53                   | 895 020,11                 | -18 354,42        |
| 27 600,00    | 171 313,20                   | 139 628,40                 | -31 684,80        |
| 5 106,26     | 96 763,63                    | 80 040,63                  | -16 723,00        |
|              | 3 469 198,75                 | 2 481 230,18               | -987 968,57       |
|              | 728 531,74                   | 521 058,34                 | -207 473,40       |
|              | 4 197 730,48                 | 3 002 288,52               | -1 195 441,97     |
| 7 631 150,20 | 7 436 873,87                 | -194 276,33                |                   |
| 1 602 541,54 | 1 561 743,51                 | -40 798,03                 |                   |
| 9 233 691,74 | 8 998 617,39                 | -235 074,35                |                   |

## **Změny stavby, odůvodnění víceprací**

### **ZL 2.10.a**

**Změna založení SO 201:** v době, kdy byl zpracován IGP pro zadávací dokumentaci nebyl umožněn přístup po míst mostních opěr. Po vykácení porostu a srovnání terénu, provedla stavba doplňující IGP, který přinesl zpřesňující data ohledně základových poměrů. S novými vstupy přepočítali projektanti RDS pilotové založení a navazující základové konstrukce. Dle nového návrhu došlo ke změně založení OP1 z plošného základu na hlubinné založení.

**Změna vrchní stavby SO 201:** změna tonáže u vyztužení je dána přesným výpočtem v rámci RDS..a

### **ZL 2.11.a**

**Změna základových konstrukcí na SO 202:** po zpracování doplňujícího IGP a zapracování nových vstupů do RDS se zvětšili plochy základových konstrukcí na

**Změna vrchní stavby na SO 202:** změna tonáže u vyztužení je dána přesným výpočtem v rámci RDS

### **ZL 2.12.a**

**Změna spodní stavby na SO 251:** po provedení odkopů na SO 251 byly zjištěny nevhodné základové poměry. V místech základové spáry byla zjištěna prosakující podzemní voda. Bylo proveden odkop pod úroveň základové spáry z průměrné tl.0,35m a zřízen plošný dren. Zároveň se přistoupilo k vystužení podkladních vrstev kvůli zvýšení stability základových konstrukcí.

**Změna vrchní stavby na SO 251:** změna tonáže u vyztužení je dána přesným výpočtem v rámci RDS