

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o.		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 6.9.2024	
Název akce: „Komunitní pobytové služby pro seniory Přelouč“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		
Předmět a popis zdůvodnění změny:			
ZL 01 – D.101.01-02 – Stabilizace výkopové zeminy pro zpětný zásyp Změnový list řeší stabilizaci (úpravu) vykopané zeminy určené pro zpětné zásypy a úkony s tím související v množství dohodnutém na KD 2.10.2024 za účasti AD Ing. Řežábkové. Vykopaná neupravená zemina není dle „Inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu“ (str. 9, odstavec 8) vhodná pro zpětné zásypy. VV k PD u SOD počítá se zásypem vykopanou neupravenou zeminou. ZL dopočítává úpravu části zásypové zeminy v místech určených AD a úkony s tím související. Vzhledem k upravování zeminy a prostorovým potřebám (dávkovač, fréza) je nutné její část přemístit mimo deponii stavby (na mezideponii).			
Počet připojených listů specifikací: 2			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
..... Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.			
..... Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.			
..... Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 01			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:		
Změnový list vystavil:		
Datum:	6.9.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: ZL 01 – D.101.01-02 – Stabilizace výkopové zeminy pro zpětný zásyp Změnový list řeší stabilizaci (úpravu) vykopané zeminy určené pro zpětné zásypy a úkony s tím související v množství dohodnutém na KD 2.10.2024 za účasti AD Ing. Řežábkové. Vykopaná neupravená zemina není dle „Inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu“ (str. 9, odstavec 8) vhodná pro zpětné zásypy. VV k PD u SOD počítá se zásypem vykopanou neupravenou zeminou. ZL dopočítává úpravu části zásypové zeminy v místech určených AD a úkony s tím související. Vzhledem k upravování zeminy a prostorovým potřebám (dávkovač, fréza) je nutné její část přemístit mimo deponii stavby (na mezideponii). Pol. 1: úprava zeminy na deponii v areálu objednatele Pol. 2: pojivo k položce 1 (bude upřesněno dle receptury – receptura objednána) Pol. 3: receptura – laboratoř – návrh Pol. 4: odpočet převozu zeminy v místě stavby a nahrazeno pol. 5 Pol. 5: odvoz zeminy na mezideponii a dovoz zeminy z mezidep. zpět na stavbu Pol. 6: urovnání kypy pro úpravu zeminy (pro nájezd dávkovače pojiva a půdní frézy) Pol. 7: pronájem mezideponie (předpoklad dle hmg září, říjen, listopad, prosinec) Pol. 8: přesun hmot		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
100 095,80 Kč	610 829,82 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
510 734,02 Kč	0 dní	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmo	
		
Datum:	Datum:	