

SOUPIS MĚNĚ A VÍCE PRACÍ

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

"Oprava podlah na oddělení 4.A v budově "G" v PN Horní Beřkovice"

1. Změna úpravy finálního povrchu u místnosti č.1.01 - Hlavní chodba a místnosti 1.02 Boční chodba z nového epoxidu na vinyl.

Nový epoxid dle výkazu výměr na celkové ploše 189m². Změněná plocha je 26,5m² a délka soklů 21,7m
Plocha místnosti č.1.01 a místnosti č.1.02 - **26,5m²**

Délka soklů - **21,7bm**

Odůvodnění: Nešla odstranit nejspodnější vrstva lina nalepená přes pryžovou podložku na keramickou dlažbu, aniž by se rozpadla i keramická dlažba. Aplikace lité epoxidové podlahy v těchto místnostech vyžaduje určité technologické postupy, které se nedají dodržet vzhledem k tomu, že se jedná o chodby vedoucí k centrálnímu schodišti, které je v permanentním provozu.

MĚNĚ PRÁCE:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m ²	-26,5	60,00 Kč	-1 590,00 Kč
11	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m ²	-26,5	75,00 Kč	-1 987,50 Kč
12	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m ²	-26,5	10,00 Kč	-265,00 Kč
13	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m ²	-26,5	430,00 Kč	-11 395,00 Kč
15	777511123R	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dle RAL, NCS2 + popř. chipsy	m ²	-26,5	960,00 Kč	-25 440,00 Kč
16	777622103R	Uzavírací polyuretanový transparentní nátěr podlahy (systémové lakování 2k PU)	m ²	-26,5	280,00 Kč	-7 420,00 Kč
17	777101100R	Zhotovení epoxidových fabiónů s rádiusem R8 a hygienických soklů	m	-21,7	350,00 Kč	-7 595,00 Kč
						-55 692,50 Kč

VÍCE PRÁCE:

Položky opakující se z Cenové nabídky resp. ze Smlouvy o dílo

Jedna vrstva plniče navíc pro zakrytí a zpevnění nerovností po dmtž lina

14	77713110R	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad, vč. plniče	m ²	26,5	350,00 Kč	9 275,00 Kč
----	-----------	---	----------------	------	-----------	-------------

Nové položky - cena za měrnou jednotku je dle hladin URS pro období jaro 2024 z Ceníku stavebních prací

Změna epoxidu za vinyl

776521200RV2	Lepení povlakových podlah z dílců z PVC a CV (vinyl)	m ²	26,5	1 530,00 Kč	40 545,00 Kč
	Včetně vinylové podlahoviny tl. 2,5mm				
776521200RV1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	21,7	126,00 Kč	2 734,20 Kč
	Včetně dodávky soklíků PVC				

2. Výměna podkladní vrstvy - nová podkladní vrstva z plastbetonu pod epoxidovou podlahu v místn. č.1.07

Odůvodnění: Při broušení podkladu pro aplikaci nové samonivelační stěrky vrstvy bylo zjištěno, že podkladní betonová vrstva je nesoudržná a že vlivem broušení odpadává /je zvětřalá/. Bylo zdokumentováno fotografiemi a video záznamem.

Novou vrstvu nebylo žádoucí provést jakýmkoliv materiálem, který by vyžadoval dlouhé vysychání vlhkosti např. běžnými nivelačními stěrkami pro vyšší vrstvy, anhydritem nebo cementovými stěrkami, protože by bylo nutné dlouhé vysychání vysychání a to s ohledem na termín dokončení a stěhování není možné a proto byl zvolen epoxidový plastbeton, který nemusí dlouze vysychat a lze druhý den po jeho aplikaci pokračovat s dalšími vrstvami.

Nové položka - cena za měrnou jednotku je dle hladiny URS pro období jaro 2024 z Ceníku stavebních prací

731500001RA0	Podlaha epoxidová plastbeton 12mm	m ²	36,56	2 060,00 Kč	75 313,60 Kč
	místnost č.1.07 dříve kuchyňka, nyní ložnice - plocha 17,55m ²	17,55			
	celková aplikovaná vrstva v průměru 25mm - tj. (25/12) x 17,55 = 29,25m ²	29,25			

127 867,80 Kč

Vytvořil : Pavel Bláha
Dne : 16.09.2024

REKAPITULACE:

MĚNĚ PRÁCE -55 692,50 Kč
VÍCE PRÁCE 127 867,80 Kč
ROZDÍL 72 175,30 Kč

Za objednatele:	Ing. Martin Knobloch - provozně technický náměstek	podepsáno
	Roman Antoš - stavební technik	
TDS:	Ing. Pavel Svoboda - technický dozor stavebníka (TDS)	podepsáno
Za zhotovitele:	Pavel Bláha	podepsáno