

AKCE: Votice – splašková kanalizace a vodovod v místních částech Amerika a Beztahov Reg.č.projektu CZ.05.01.04/04/23_044/0002552, 1240700029	
Změnový list č. 1	Smlouva o dílo ze dne 29.8.2023
Zhotovitel:	1. SčV, a.s. Ke Kablu 971, 10000 Praha 10
Objednatel:	Město Votice Komenského náměstí 700, 259 01 Votice
Správce stavby:	DIPO spol. s r.o. Legerova 921/14, 120 00 Praha 2
Zadávací list vystavil:	Petr Jícha
Datum předložení: 2.12.2024	
Datum schválení: 10.12.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny:	
Popis a zdůvodnění změn:	
Změna č. 1 - Změna zásypů kanalizace Beztahov stoka A, od Š 1 - Š5 a od Š 17 - Š24 Kanalizační stoka A je situována v úseku od Š1 po Š5 a od Š17 do Š24 v komunikaci. Ve výkazu výměr je uvažováno se zpětným zásypem výkopkem, tento výkopek byl shledán geologickým posouzením jako nevhodný k zásypům v aktivní zóně komunikace. Byla provedena kalkulace výměny zásypu vhodným materiálem. Objednatel s kalkulací souhlasil..	
Změna č. 2 - Doplnění lože na vodovodních řadech v Beztahově Součástí realizační projektové dokumentace a výkazu výměr bylo provedení lože a obsypu z prohozeného výkopku. Vzhledem k tomu, že výkopek obsahuje velké množství ostrohranných velkých kamenů, které jsou pro účel lože a obsypu zcela nepřijatelné, bylo domluveno, že se použije obsyp z kameniva drobného fr. 0 - 4 mm. Byla provedena kalkulace. Objednatel s kalkulací souhlasil.	
Změna č. 3 - Změna technologie řízeného vrtání vodovodu na řadu č.1 v Beztahově Při realizaci řízeného horizontálního vrtání pod železnicí byla zastižena zemina třídy těžitelnosti vyšší než 4. Bylo nutné použití bouracího kladiva před vrtací korunkou. Tato změna byla vyčíslena. Objednatel s kalkulací souhlasil.	
Změna č. 4 - Změna kanalizačního potrubí stoky A pod železnicí v Beztahově Před realizací řízeného horizontálního vrtání pod železnicí byla při průzkumu zastižena kolize s drenážní kanalizací v tělese železnice. Tato kolize vyvolala jednání se správou železnice, která povolila výjimku z předpisu SŽ S4 ke které vydala podmínky k provedení. Dle těchto podmínek byla vyčíslena změna. Objednatel s kalkulací souhlasil.	
Změna č. 5 - Změna zařídění horniny dle IGP stoka A po šachtu Š22 v Beztahově Důvodem změny je skutečnost zjištěného stavu geologických poměrů na základě inženýrskogeologického posouzení těžitelnosti v úseku mezi šachtami Š12 - Š15 a Š20 - Š22. Tato změna byla dle zaměření objemů a dle IGP vyčíslena. Objednatel s kalkulací souhlasil.	
Počet příloh: 13 <ul style="list-style-type: none"> - Přehledná situace změn - Položkový rozpočet SO-01.1.2 Stoka A_ zásypy v komunikacích - Položkový rozpočet SO-04.2.1-9 Řad 1_lože a obsyp - Položkový rozpočet SO-04.2.2 Řad 1_změna technologie vrtání - Položkový rozpočet SO-01.1.1 Stoka A_změna kanalizace pod železnicí - Položkový rozpočet SO-01.1.3 Stoka A_změna zařídění dle IGP - IG_POS_28_11_2024 - Grafické znázornění těženého skalnatého podloží - Podélný profil křížení kanalizace se železnicí - sklolaminát - Situace křížení železnice - SŽ výjimka - Zápis geologa SD 5142684 	

- Stanovisko TS	
Počet výkresů: 3	
Cena méněprací Kč bez DPH: -520 795,01 Kč	Cena víceprací Kč bez DPH: 4 503 686,53 Kč
Výsledná cena změny Kč bez DPH: 3 982 891,52 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	
starosta	
Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:	
Petr Jícha zástupce zhotovitele na stavbě	
Vyjádření technického dozoru stavebníka: Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.	
technický dozor stavebníka	
Vyjádření autorského dozoru: Souhlasím s výše uvedenými změnami.	
projektant/AD	