

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Investiční projekt Olomoucko, část II - tůně			
Objekt:	Tůň U růžové cesty, Tůně U Lhoty nad Moravou			
Objednatel:	ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Chodov			
Zhotovitel:	Stavos Vidče s.r.o, Hlavní 14 Zubří 756 54			
TDI:	Ing. Martin Hudec			
Projektant:	Ing. Petr Gotthans			
Popis změny č.1 dle § 222 ZÁKONA 134/2016, odstavec 6				
Obsahem změny: Změna č.1: odvoz sedimentu z lokality Růžové cesty na skládku, dle PD počítáno s uložením sedimentu na pole. Změna č.2: dočasné zpevnění přístupové cesty k lokalitě U Lhoty nad Moravou Důvod změny: Změna č. 1: V přípravné fazi projektu byl proveden geologický průzkum lokality U Růžové cesty, zde se hovoří o sedimentech splňující podmínky pro jejich uložení na zemědělskou půdu. Po odkrytí svrchní části lokality zde byla v převážné většině zastížena zemina nesplňující limity pro její uložení na zemědělské pole. Jedná se o nepředvídatelný ukazatel, jelikož v segmentech, kde byl prováděn GP je splněno složení zeminy pro její uložení na ZPF. Změna č. 2: Zhotovitel prováděl stavební práce v období, kdy nebylo nutné přistoupit k úplné sanaci příjezdové komunikace k lokalitě U Lhoty nad Moravou. Byla provedena pouze lokální opatření a to za pomoci dosypu podmáčených míst příjezdové cesty pomocí hrubého kameniva frakce 63-100.				
Finanční vyhodnocení změny: Hodnota víceprací: 650 523.20,- Kč bez DPH, Hodnota méněprací: 650 524.39,- bez DPH, dopad změny č.1 na rozpočet projektu = 650 523.20,- Kč bez DPH, dopad změny č.2 na rozpočet projektu = 650 524.39,- Kč bez DPH				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	x	
		nepředvídané práce, navýšení ceny díla v rámci neuznatelných nákladů dotačního titulu		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD, KD		x
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
jiné				
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za změnu bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	-1,19		
	Výše DPH sazba: 21%	-0,25		
	náklady na změnu vč. DPH	-1,44		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	4 671 460,16		
	Cena díla dle ZL bez DPH	4 671 458,97		
	Cena díla dle ZL vč. DPH	5 652 465,35		
Změny dle § 222 ZVZ odst.6	Méněpráce celkem bez DPH	650 524,39		
	Vícepráce celkem bez DPH	650 523,20		
	Hodnota ZL celkem	-1,19		
termín	Termín realizace změny:	-		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			
	Rozpočet k Změnovému listu			
	Vyjádření projektanta			
	Vyjádření TDI			
	Zápis ve stavebním deníku			
Situační výkres změny				

Celková cena Díla		
Cena změny díla bez DPH	-	1,19 Kč
Cena změny díla s DPH	-	1,44 Kč
Cena díla dle SoD bez DPH		4 671 460,16 Kč
Cena díla dle SoD s DPH		5 652 466,79 Kč
Cena díla po změně bez DPH		4 671 458,97 Kč
Cena po změně s DPH		5 652 465,35 Kč

Tůň u Lhoty

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena
	Název			Množství
1	Zemní práce			6 736,80
18	113106241R00	m2	20,05	6 736,80
	Rozebrání ploch ze silničních panelů			336,00000
5	Komunikace			360 618,80
19	564651111R00	m2	134,96	83 135,36
	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 15 cm			616,00000
20	584121111R00	m2	134,96	85 834,56
	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm			636,00000
21	R2001	ks	1 349,64	191 648,88
	Panel silniční použitý 1,5/3,0/0,15-20 t			142,00000
97	Prorážení otvorů			138 732,75
22	979084216R00	t	793,60	133 920,00
	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km			168,75000
23	979084219R00	t	28,52	4 812,75
	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km			168,75000
99	Staveništní přesun hmot			39 931,47
24	998222011R00	t	71,00	39 931,47
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva			562,41500

Tůň u Růžové cesty

V rozpočtu

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena
	Název			Množství
1	Zemní práce			104 504,57
12	171201101R00	m3	11,41	29 096,64
	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných			2 550,10000
13	181201101R00	m2	2,95	75 227,95
	Úprava pláň v násypech v hor. 1-4, bez zhutnění			25 501,00000
14	199000002R00	m3	179,98	179,98
	Uložení sedimentu			1,00000

Tůň u Růžové cesty

V rozpočtu

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena
	Název			Množství
1	Zemní práce			650 523,20
12	162701109R00	m3	8,6	191 625,20000
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km			22 282,00000
	Příplatek za dalších 8,738km	2550*8,738		
14	199000002R00	m3	179,96	458 898,00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4			2 550,00000

Celková cena méněprací

Cena bez DPH	650 524,39 Kč
Cena s DPH	787 134,51 Kč

Celková cena Víceprací

Cena bez DPH	650 523,20 Kč
Cena s DPH	787 133,07 Kč