

Protokol o změně díla

Změnový list č.1

Předmět díla:	Oprava dna bazénu – Přírodní koupací biotop Brno-Jih (Výměna folie v hlubině + betonování)		
Objekt:			
Objednatel:	Koupaliště Brno-jih, příspěvková organizace, K Lávice 578/15, 61900 Brno, ředitelem		
Zhotovitel:			
TDS:			
Projektant:			
Popis změny: ZL č.1 Změna technologie betonáže. Nesouhlasící výměry dna nádrže.			
Odůvodnění změny: Změna technologie betonáže – armovaný beton je nahrazen betonem s polypropylénovými vlákny z důvodu možné budoucí koroze. Výměry (beton, deska, geotextilie, bazénová folie) byly upraveny - přepočteny na skutečné plochy oproti plochám uvedeným v zadání.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		X	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	610 383,50 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	370 720,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	239 663,50	
	Výše DPH sazba:	21%	50 329,34
	náklady na změnu vč. DPH	289 992,84	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na termín dokončení díla	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	5.12.2024	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	5.12.2024	
	TDS:	5.12.2024	
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	5.12.2024	
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet		

Méněpráce

Pořadí	Název	Množství	MJ
6	Železobeton základových desek. Plocha 793m2, tloušťka 0,1m.	-79,00	m3
13	Rozpočtová rezerva pro nepřivídatelné události	-1,00	kpl

Vícepráce

Pořadí	Název	Množství MJ	
	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15, s polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3, Navýš	98,00	m3
	Jezírková folie Aquaplast 805/V hrášková 1,5mm (š.2m x d.20m)	550,00	m2
	Pokládka PVC folie	550,00	m2
	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP - uvažováno pouze s povrchem dna	432,00	m2
	Uložení geotextilie vc. svařování	432,00	m2

Nabídka vydaná

NAV0140/2024

Dodavatel: IČO: 49454030 Forma úhrady: Způsob dopravy: Termín: Vystaveno: 28.11.2024	Odběratel - sídlo: Koupaliště Brno-jih, příspěvková organizace K Lávce 578/15 61900 Brno Česká republika IČO: 03565173, DIČ: CZ03565173 Poštovní adresa: Koupaliště Brno-jih, příspěvková organizace K Lávce 578/15 61900 Brno Česká republika Místo určení: Číslo poptávky:
---	--

Označení dodávky	Množství MJ	Sleva [%]	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	Celkem [Kč]
SKUTEČNOST: cenová nabídka na výměnu HI dna. Délka obvodových zdí 105m a plocha dna 1225m2.						
Terénní úpravy a příprava podloží						
Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15, s polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3, Navýšení oproti původní ceně, přepočítáno na 8cm, plocha 1225m2	98,00 m3		4 855,00	21,00	475 790,00	575 705,90
Hydroizolační práce						
Dezinfekce a čistící prostředky	1,00 ks		7 500,00	21,00	7 500,00	9 075,00
DEZINFEKCE						
Jezírková folie Aquaplast 805/V hrášková 1,5mm (š.2m x d.20m), odhad ceny - bude upřesněno před realizací	1 700,00 m2	21,00 %	189,60	21,00	322 320,00	390 007,20
F0002						
Před slevou:			240,00		408 000,00	493 680,00
Pokládka PVC folie	1 700,00 m2	21,00 %	209,35	21,00	355 895,00	430 632,95
POKL PVC						
Před slevou:			265,00		450 500,00	545 105,00
Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP - uvažováno pouze s povrchem dna	1 225,00 m2	23,00 %	26,18	21,00	32 070,50	38 805,31
GEOFILTEK300						
Před slevou:			34,00		41 650,00	50 396,50
Uložení geotextílie vc. svařování	1 225,00 m2	23,00 %	61,60	21,00	75 460,00	91 306,60
POKLGEOSVAR						
Před slevou:			80,00		98 000,00	118 580,00
Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km - přeprava betonu, HI	170,00 t		830,00	21,00	141 100,00	170 731,00
PŘEHMSADT						
Režie, doprava, koordinace	1,00 kpl		30 000,00	21,00	30 000,00	36 300,00
VCP Kotvení i zolace a čištění hrany	1,00 kpl		20 000,00	21,00	20 000,00	24 200,00

Rozpočet s výhradou zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých a s výhradou s tím spojeného nevyhnutelného zvýšení nákladů účelně vynaložených zhotovitelem.

Platnost cenové nabídky trvá 14 dní od data vystavení.




Celkem před slevou: 2 023 773,40

Rekapitulace DPH v Kč

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	1 460 135,50	DPH 21%	306 628,46
Celkem	1 460 135,50		306 628,46

Základ [Kč]	1 460 135,50
Celkem [Kč]	1 766 763,96



Kazírka a podpis

