



Projekt:	Venkovní eskalátor na Terminálu 2	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny	001

Komu : BAU-STAV a.s.

Od : Letiště Praha, a.s.

Stavební objekt: Venkovní eskalátor na Terminálu 2
Architektonicko-stavební řešení

Předmět změny: viz. přílohy

Žádost vznesl: BAU-STAV, a.s

Odkazy na výkresy : viz. přílohy

Důvod změny: viz. přílohy

Časové ohodnocení: bez dopadu

Dopad do celkových termínů: ne

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

příloha	01	Úprava faády Sipral
příloha	02	Instalace desek Cetris
příloha	03	Úprava ocelové konstrukce pro osazení eskalátoru
příloha	04	Zesílení konstrukce pro clonu
příloha	05	Rám rohože
příloha	06	Výplň zábradlí lávky
příloha	07	Změna dopojení kanalizace
příloha	08	neobsazeno
příloha	09	Nerez kryty nosníků clony
příloha	10	Řezání atiky
příloha	11	Přechodový plech
příloha	12	Kapotáž u vany eskalátoru
příloha	13	Úprava špalet ostění
příloha	14	Vnitřní zábrany
příloha	15	Vnější zábrany
příloha	16	Úprava zábradlí lávky u eskalátoru
příloha	17	Změny elektroinstalací
příloha	18	Revizní dvířka
příloha	19	Posun mikropilot
příloha	20	Zabezpečení tras elektro
příloha	21	Dodávka dlažby

Celkem

236 452,00 Kč

Zhotovitel: BAU-STAV a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.



Projekt:	Venkovní eskalátor na Terminálu 2	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Oznámení možné změny	01

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : BAU-STAV, a.s.

Stavební objekt: Venkovní eskalátor na Terminálu 2
Architektonicko-stavební řešení

Předmět změny: Úprava fasády Sipral

Žádost vznesl: BAU-STAV, a.s

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Pro osazení nové lávky bylo nutné řešit zásah do fasádního pláště. Lávku nebylo možné osadit na původní kotvy. Byla provedena kompletní demontáž celého pásu obvodového pláště v úrovni průvlaků, byly osazeny nové kotvy a fasádní plášť byl doplněn novými kazetami. Vyplývalo při realizaci – neočekávaná skutečnost.

Časové ohodnocení: bez dopadu

Dopad do celkových termínů: ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

viz. přílohy

Celkem

Zhotovitel: BAU-STAV a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	5	6	7	8	9
1	R00000001	Úpravy neprosklené fasády z kompozitních panelů- rozebrání panelů, navrtání otvorů pro kotvy, úprava fasádních panelů, zpětná montáž, pronájem lešení, doprava, přesuny	m2	7,000		



Projekt:	Venkovní eskalátor na Terminálu 2	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Oznámení možné změny	02

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : BAU-STAV a.s.

Stavební objekt: Venkovní eskalátor na Terminálu 2
Architektonicko-stavební řešení

Předmět změny: Instalace desek cetris

Žádost vznesl: BAU-STAV, a.s

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Pro bednění konstrukce zádveří byly uvažovány dřevotřískové desky. V souladu s PBŘS byly namísto těchto použity desky cementotřískové tak, aby vyhovovaly požadavkům na požární bezpečnost. Projektantem potvrzeno v zápisu ve SD. Vyplynulo během realizace – neočekávaná skutečnost.

Časové ohodnocení: bez dopadu

Dopad do celkových termínů: ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

viz. přílohy

Celkem

Zhotovitel: BAU-STAV a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
2	3	5	6	7	8	9	8
15	7630002	Desky z překližky 18 mm odpočet dodávka	m2	10,230			
		Desky z cetris - požadavek projektanta -					
		3350x1250 mm x 6ks tl.20 = 25,125	m2	25,125			
		3350x1250 mm x 1ks tl.18 = 4,188	m2	4,188			
		celkem					



Projekt:	Venkovní eskalátor na Terminálu 2	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Oznámení možné změny	03

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : BAU-STAV a.s.

Stavební objekt: Venkovní eskalátor na Terminálu 2
Architektonicko-stavební řešení

Předmět změny: Úprava ocelové konstrukce pro osazení eskalátoru

Žádost vznesl: BAU-STAV, a.s

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Při osazování tělesa eskalátoru bylo zjištěno, že z důvodu odlišných rozměrů není možné osadit na podpůrný sloup. Práce byly přerušeny a eskalátor byl dočasně uložen v záboru stavby. Zhotovitel kontaktoval statika, který navrhl provedení úprav zhlaví sloupu na místě. Bylo nutné provést zámečnickou úpravu – vytvoření sedla pro osazení. Došlo k vypálení výseče sloupu, a sedlo bylo vytvořeno vyvařením ocelových plechů do výseče. Svary byly kompletně přebroušeny a opatřeny opravným nátěrem. Po provedení prací byl následně eskalátor osazen opět za použití jeřábové techniky. Jedná se o neočekávanou skutečnost vzniklou během realizace.

Časové ohodnocení: bez dopadu

Dopad do celkových termínů: ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

viz. přílohy

Celkem

Zhotovitel: BAU-STAV a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

Datum a podpis:

[Redacted signature]

[Redacted signature]

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
3	3	5	6	7	8	9	8
91	767105	Lávka, zábradlí, pozink - úprava sloupů pro osazení eskalátoru, doplnění olemování z boku, doplnění žeber	kg	116,740			Přílohy č. 02 005; 4165



Projekt:	Venkovní eskalátor na Terminálu 2	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Oznámení možné změny	04

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : BAU-STAV a.s.

Stavební objekt: Venkovní eskalátor na Terminálu 2
Architektonicko-stavební řešení

Předmět změny: Zesílení ocelové konstrukce pro VZT clonu

Žádost vznesl: BAU-STAV, a.s

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: V rámci realizace bylo projektantem rozhodnuto o zesílení ocelové konstrukce rámu pro dveřní clonu. Jedná se o neočekávanou skutečnost.

Časové ohodnocení: bez dopadu

Dopad do celkových termínů: ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

viz. přílohy

Celkem

Zhotovitel: BAU-STAV a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

Datum a podpis:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
4	3	5	6	7	8	9	8
	5 Z01	Z01 konstrukce zádveří - dodávka a montáž vč. kotvení a povrchových úprav - doplnění profilů 120/6 mm; výměna nosníků z 80 na IPE 100 dl.2300 2 ks	kg	83,740			kompletní dodávka a montáž dle výkresu Z01



Projekt:	Venkovní eskalátor na Terminálu 2	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Oznámení možné změny	05

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : BAU-STAV a.s.

Stavební objekt: Venkovní eskalátor na Terminálu 2
Architektonicko-stavební řešení

Předmět změny: Rám rohože

Žádost vznesl: BAU-STAV, a.s

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Při realizaci byl osazen rám rohože na nástupišti eskalátoru dle PD. Při montáži rohože bylo zjištěno, že rohož je v kolizi se sloupky zábradlí před nástupištěm. Dodatečně bylo nutné zadat úpravu rohože u výrobce. Jedná se o chybu v koordinaci v projektové dokumentaci.

Časové ohodnocení: bez dopadu

Dopad do celkových termínů: ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

viz. přílohy

Celkem

Zhotovitel: BAU-STAV a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

Datum a podpis:

CENOVÝ NÁVRH č.cen. návrhu: 1569/16/Vyh

GAPA MB, s.r.o.
Svatovítská 217
293 01 Mladá Boleslav, ČR
Komerční banka Mladá Boleslav
43-1216080227/0100
IČ: 40767795
DIČ: CZ40767795

Číslo kontaktu: 15280 [redacted]

Firma: BAU-STAV a.s.

Ulice: Loketská 344/12

Město: Karlovy Vary, Stát: ČR

PSČ: 360 06

IČO: 14705877

DIČ: CZ14705877

Expediční adresa: Letiště Praha Venkovní eskalátor

Termín expedice:
Číslo vyr. příkazu:
Číslo objednávky:

12.12.2016

Zp. platby:

toptrans

Zp. dopravy:

číslo	ks	název	množství	MJ	jedn.cena	cena	sazba	DPH	celkem
0000	1	úprava rohože ,200 x 153 cm	1	ks					
		příplatek							
		dopr.,balné,expedice	0,00kg						

Celkem k úhradě:

Původní popis (pořízený autorem):

Ceny jsou kalkulovány dle platného ceníku, dodací lhůta cca 1 týden. Platba fakturou, splatnost 30 dnů. Záruka 2 roky.

Kontakt k objednávce: [redacted]

Vypracovala: [redacted]

Popis 1 (pro VP):

Popis 2:

Autor:
Modifikace:

Dne 12.12.2016 12:15

Dne: 12.12.2016 12:20:47

Výrobky GAPA MB s.r.o. jsou certifikovány dle ISO 9001





Projekt:	Venkovní eskalátor na Terminálu 2	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Oznámení možné změny	06

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : BAU-STAV a.s.

Stavební objekt: Venkovní eskalátor na Terminálu 2
Architektonicko-stavební řešení

Předmět změny: Výplň zábradlí lávky

Žádost vznesl: BAU-STAV, a.s

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Při finalizaci konstrukce lávky byla použita vyšší výměra výplně, než uvažovaná v projektové dokumentaci. Z důvodu bezpečnosti bylo nutné doplnit výplně zábradlí lávky v nezbytném rozsahu. Neočekávaná skutečnost, vplynulo při realizaci.

Časové ohodnocení: bez dopadu

Dopad do celkových termínů: ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

viz. přílohy

Celkem

Zhotovitel: BAU-STAV a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

Datum a podpis:



Projekt:	Venkovní eskalátor na Terminálu 2	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Oznámení možr	Pokyn k provedení změny	07

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : BAU-STAV a.s.

Stavební objekt: Venkovní eskalátor na Terminálu 2
Architektonicko-stavební řešení

Předmět změny: Změna dopojení kanalizace

Žádost vznesl: BAU-STAV, a.s

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Po osazení eskalátoru bylo zjištěno, že připravené trubní vedení kanalizace pro odvod dešťové vody z lávky nelze připojit do šikmého kanalizačního svodu v tubusu eskalátoru. Část potrubí bylo nutno zpětně demontovat, a provést na místě úpravu zaústění kanalizace lávky tak, aby potrubí nebylo v kolizi s elektroinstalací eskalátoru. Neočekávaná skutečnost na stavbě.

Časové ohodnocení: bez dopadu

Dopad do celkových termínů: ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

viz. přílohy

Celkem

Zhotovitel: BAU-STAV a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

Datum a podpis:

██████████

██████████



Projekt:	Venkovní eskalátor na Terminálu 2	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Oznámení možné změny	09

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : BAU-STAV a.s.

Stavební objekt: Venkovní eskalátor na Terminálu 2
Architektonicko-stavební řešení

Předmět změny: Nerez kryty nosníků clony

Žádost vznesl: BAU-STAV, a.s

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Při technických prohlídkách byl vznesen požadavek zástupce objednatele na úpravu ocelové konstrukce pro dveřní clonu. Ze strany haly byly viditelné hrany nosných válcovaných nosníků, u kterých byl vznesen požadavek na výrobu a montáž nerez krytů a boky odnímatelného krytu nad pojezdem dveří u fasády. Požadavek LP/TSN.

Časové ohodnocení: bez dopadu

Dopad do celkových termínů: ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

viz. přílohy

Celkem

Zhotovitel: BAU-STAV a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

Datum a podpis:



Projekt:	Venkovní eskalátor na Terminálu 2	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Oznámení možné změny	10

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : BAU-STAV a.s.

Stavební objekt: Venkovní eskalátor na Terminálu 2
Architektonicko-stavební řešení

Předmět změny: Řezání atiky

Žádost vznesl: BAU-STAV, a.s

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: V rámci realizace byla odříznuta železobetonová atika estakády dle stanovené kóty. Po osazení kotev lávky a podesty vlastní lávky bylo zjištěno, že kótu řezu je nutné rozšířit. Chyba koordinace v projektu.

Časové ohodnocení: bez dopadu

Dopad do celkových termínů: ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

viz. přílohy

Celkem

Zhotovitel: BAU-STAV a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

Datum a podpis:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
10	3	5	6	7	8	9	8
11	977211112	Řezání ŽB kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	1,500			Přílohy č. 01 003; 1,5*3
12	963051213	Bourání ŽB římsy	m3	0,350			Přílohy č. 01 003; 1,5*0,25*3



Projekt:	Venkovní eskalátor na Terminálu 2	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Oznámení možné změny	11

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : BAU-STAV a.s.

Stavební objekt: Venkovní eskalátor na Terminálu 2
Architektonicko-stavební řešení

Předmět změny: Přechodový plech

Žádost vznesl: BAU-STAV, a.s

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Jedná se o osazení atypického přechodového prvku mezi lávkou a objektem haly. Bylo zjištěno, že původní konstrukce osazená v prahu dveří je deformovaná, a je nutné osadit novou z pevnějšího materiálu. Vyplynulo při realizaci – neočekávaná skutečnost.

Časové ohodnocení: bez dopadu

Dopad do celkových termínů: ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

viz. přílohy

Celkem

Zhotovitel: BAU-STAV a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

Datum a podpis:



Projekt:	Venkovní eskalátor na Terminálu 2	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Oznámení možné změny	12

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : BAU-STAV a.s.

Stavební objekt: Venkovní eskalátor na Terminálu 2
Architektonicko-stavební řešení

Předmět změny: Kapotáž vany eskalátoru u nástupiště

Žádost vznesl: BAU-STAV, a.s

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Objednatel byl vznesen požadavek na dodatečné osazení krytu mezi chodníkem a tubusem eskalátoru. Požadavek z důvodu bezpečnosti a prevence škod – zábrana proti pádu předmětů do železobetonové vany eskalátoru na úrovni chodníku. Požadavek LP/TSN.

Časové ohodnocení: bez dopadu

Dopad do celkových termínů: ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

viz. přílohy

Celkem

Zhotovitel: BAU-STAV a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

Datum a podpis:



Projekt:	Venkovní eskalátor na Terminálu 2	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Oznámení možné změny	13

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : BAU-STAV a.s.

Stavební objekt: Venkovní eskalátor na Terminálu 2
Architektonicko-stavební řešení

Předmět změny: Úprava ostění zádveří

Žádost vznesl: BAU-STAV, a.s

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: V prostoru dveří byla dodatečně provedena úprava špalety - vrtání otvoru pro zapuštěné tlačítko. Nebylo v projektové dokumentaci, bylo uvažováno pouze přisazené. Vyplynulo při realizaci jako neočekávaná skutečnost.

Časové ohodnocení: bez dopadu

Dopad do celkových termínů: ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

viz. přílohy

Celkem

Zhotovitel: BAU-STAV a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

Datum a podpis:



Projekt:	Venkovní eskalátor na Terminálu 2	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Oznámení možné změny	14

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : BAU-STAV a.s.

Stavební objekt: Venkovní eskalátor na Terminálu 2
Architektonicko-stavební řešení

Předmět změny: Vnitřní zábrany

Žádost vznesl: BAU-STAV, a.s

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Objednatel byl vznesen požadavek na dodávku a montáž vnitřních zábran u podlahy v zádveři. Důvodem je ochrana a prevence před škodami – zábrany jsou instalovány jako ochrana před prosklenými tabulemi pláště. Požadavek LP/TSN.

Časové ohodnocení: bez dopadu

Dopad do celkových termínů: ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

viz. přílohy

Celkem

Zhotovitel: BAU-STAV a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

Datum a podpis:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
14	3	5	6	7	8	9	8
26	Z03	Z03 ochranné svodidlo, nerez - dodávka a montáž vč. kotvení - venkovní	kg	34,842			Změna provedení, zvýšení a prodloužení, požadavek investora, položka 14 VCP



Projekt:	Venkovní eskalátor na Terminálu 2	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Oznámení možné změny	15

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : BAU-STAV a.s.

Stavební objekt: Venkovní eskalátor na Terminálu 2
Architektonicko-stavební řešení

Předmět změny: Vnější zábrany

Žádost vznesl: BAU-STAV, a.s

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Po osazení vnějších zábran zádveří bylo zjištěno, že nedostatečně plní funkci ochrany před nárazem od vozíků zavazadel pro cestující. Bylo rozhodnuto o výrobě zábran nových – vyšších tak, aby plnily svoji funkci. Požadavek LP/TSN.

Časové ohodnocení: bez dopadu

Dopad do celkových termínů: ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

viz. přílohy

Celkem

Zhotovitel: BAU-STAV a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

Datum a podpis:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace	Jedn.hotn.	Celk.hmot
15	3	5	6	7	8	9	8		
26	Z03	Z03 ochranné svodidlo, nerez - dodávka a montáž vč. kotvení - nové vnitřní	kg	74,786			Nový požadavek investora - doplnění ochranného svodidla i z vnitřní části(strany) zádveří, pol.15 VCP		0,00



Projekt:	Venkovní eskalátor na Terminálu 2	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Oznámení možné změny	16

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : BAU-STAV a.

Stavební objekt: Venkovní eskalátor na Terminálu 2
Architektonicko-stavební řešení

Předmět změny: Úprava zábradlí lávky u eskalátoru

Žádost vznesl: BAU-STAV, a.s

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Z důvodu zabezpečení správné funkce a přístupu k madlům eskalátoru na výstupu bylo nutné provést dodatečnou úpravu zábradlí. Vyplývalo při realizaci, neočekávaná skutečnost.

Časové ohodnocení: bez dopadu

Dopad do celkových termínů: ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

viz. přílohy

Celkem

Zhotovitel: BAU-STAV a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

Datum a podpis:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
16	3	5	6	7	8	9	8
91	767105	Lávka, zábradlí, pozink - dodávka a montáž vč. kotvení a povrch.úprav - úpravy hotového zábradlí lávky, včetně nových	kg	26,000			



Projekt:	Venkovní eskalátor na Terminálu 2	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Oznámení možné změny	17

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : BAU-STAV a.s.

Stavební objekt: Venkovní eskalátor na Terminálu 2
Architektonicko-stavební řešení

Předmět změny: Změny elektroinstalací

Žádost vznesl: BAU-STAV, a.s

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Při realizaci stavební připravenosti pro osazení a zprovoznění eskalátoru byly dodavatelem připraveny určené kabeláže silnoproud a slaboproud. V rámci koordinace na stavbě bylo nutné přistoupit k výměně některých vodičů, současně bylo nutné doplnit ekvipotenciální svorkovnici a kabeláž pro svorkovnici. Současně bylo z prostorových důvodů (naplnění) nutné dodat jiný podružný rozvaděč. Jedná se o nedostatek v koordinaci projektové dokumentace.

Časové ohodnocení: bez dopadu

Dopad do celkových termínů: ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

viz. přílohy

Celkem

Zhotovitel: BAU-STAV a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Rozpočet pro LVHP soubor elektro

1 kabel JXFE-V 4x2x0,8 s pož.odolností / 46m - náhrada za 2x2,5 O dle PD - dodávka	m	46
2x2,5 O dle PD - demontáž	m	46
kabel JXFE-V 4x2x0,8 s pož.odolností - montáž	m	46
2 kabel 1x2x0,8 / 5m - doplnění pro ovládání pos.dveří - nebylo v PD - dodávka	m	5
kabel 1x2x0,8 / 5m - doplnění pro ovládání pos.dveří - nebylo v PD - montáž	m	5
3 kabel 5Jx10 B2cas1d0 / 65m - náhrada za 5Jx6 dle PD - dodávka	m	65
kabel 5Jx10 B2cas1d0 / 65m - náhrada za 5Jx6 dle PD - demontáž	m	65
kabel 5Jx10 B2cas1d0 / 65m - náhrada za 5Jx6 dle PD - montáž	m	65
4 kabel 5Jx4 B2cas1d0 / 65m - náhrada za 5Jx6 dle PD - dodávka	m	65
kabel 5Jx4 B2cas1d0 / 65m - náhrada za 5Jx6 dle PD - demontáž	m	65
kabel 5Jx4 B2cas1d0 / 65m - náhrada za 5Jx6 dle PD - montáž	m	65
5 kabel 3Jx6 B2cas1d0 / 65m - nahrazen 3Jx2,5 - dodávka	m	65
kabel 3Jx6 B2cas1d0 / 65m - nahrazen 3Jx2,5 - demontáž	m	65
kabel 3Jx6 B2cas1d0 / 65m - nahrazen 3Jx2,5 - montáž	m	65
6 kabel 1x10 zž B2cas1d0 / 60m - přívod pro podružnou ekvip.svorkovnici v místě instalace - dodávka	m	60
kabel 1x10 zž B2cas1d0 / 60m - přívod pro podružnou ekvip.svorkovnici v místě instalace - montáž	m	60
7 kabel 1x6 zž B2cas1d0 / 12m - ochr.pospojení - dodávka	m	12
kabel 1x6 zž B2cas1d0 / 12m - ochr.pospojení - montáž	m	12
8 ekvipotenciální svorkovnice - dodávka	ks	1
ekvipotenciální svorkovnice - montáž	ks	1
9 černá UV odolná trubka KF09040 / 50m - dodávka	m	50
černá UV odolná trubka KF09040 / 50m - montáž	m	50
10 černá UV odolná trubka KF09050 / 50m - dodávka	m	50
černá UV odolná trubka KF09050 / 50m - montáž	m	50
11 kov.trubka pr.25mm, žár.zinek / 4m - dodávka	m	4
kov.trubka pr.25mm, žár.zinek / 4m - montáž	m	4
12 zel.tlačítko pro nouzové otevření dveří s dvojitým kontaktem (MCP4A-G000SF-13) - dodávka	ks	1
13 průhledný kryt pro tlačítko nouzového otevření dveří (PS200) - dodávka	ks	1
14 zvětšení rozměrů rozvaděče (do specifikované skříně se nevejde předepsná náplň a skříň nevychází na oteplení) - dodávka	kpl.	1
16 Úprava prováděcí projektové dokumentace - návrh náhradního řešení	kpl.	1



Projekt:	Venkovní eskalátor na Terminálu 2	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Oznámení možné změny	18

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : BAU-STAV a.s.

Stavební objekt: Venkovní eskalátor na Terminálu 2
Architektonicko-stavební řešení

Předmět změny: Revizní dvířka

Žádost vznesl: BAU-STAV, a.s

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Na základě požadavku objednatele byly na úrovni 1NP osazeny revizní dvířka do pevného podhledu. Dvířka jsou osazeny z důvodu přístupnosti k trasám nad podhledem v prostoru jejich vstupů z exteriéru do objektu. Požadavek LP.

Časové ohodnocení: bez dopadu

Dopad do celkových termínů: ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

viz. přílohy

Celkem

Zhotovitel: BAU-STAV a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Stavba: VENKOVNÍ ESKALÁTOR A SCHODIŠTĚ NA TERMINÁLU 2

Objekt: SO 01 Eskalátor

Objednatel:

Část: 1 (100) Architektonicko-stavební řešení

Zhotovitel:

2 (200) Stavebně konstrukční řešení

JKSO:

Datum: 5.1.2018 180 00 Praha 8

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
18	3	5	6	7	8	9	8

763 Konstrukce montované

1		D+M SDK - revizní klapka 600x600 (Gkf15mm)	ks	3,000			
2		úprava podhledů pro montáž revizní klapky (vyvěšení ,doplnění záklopu,praskliny)	ks	3,000			



Projekt:	Venkovní eskalátor na Terminálu 2	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Oznámení možné změny	19

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : BAU-STAV a.s.

Stavební objekt: Venkovní eskalátor na Terminálu 2
Architektonicko-stavební řešení

Předmět změny: Posun mikropilot

Žádost vznesl: BAU-STAV, a.s

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Při realizaci mikropilot bylo zjištěno, že se v jejich těsné blízkosti nachází stávající vedení kanalizace. Z důvodu nebezpečí poškození bylo nutné posunout mikropiloty z jejich navrhované pozice o cca 30cm. Aby byla zajištěna stabilita základové vany eskalátoru, bylo rovněž nutné provést prodloužení její železobetonové konstrukce o tuto kótu. Jedná se o neočekávanou skutečnost při realizaci stavby.

Časové ohodnocení: bez dopadu

Dopad do celkových termínů: ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

viz. přílohy

Celkem

Zhotovitel: BAU-STAV a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

Datum a podpis:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
19	3	5	6	7	8	9	8
1	133202012R	Dodatečné ruční rozšíření výkopu o 30 cm	m3	0,702			
		1,3x1,8x0,3		0,702			
41	162701105R	Vodorovné přemístění na skládku	m3	0,702			
42	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	0,702			
43	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,702			
46	274321611	Základové pasy ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,483			
		(0,2x0,3x1,15)x2 prodloužení vany		0,138			
		0,3x1x1,15 dokončení vany dle požadavku		0,345			
50	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 32 mm	m3	0,108			
54	274351215	Zřízení oboustranného bednění stěn vany 2x	m2	2,990			
		0,3x1,15x2		0,690			
		1x1,15x2		2,300			
55	274351216	Odstranění bednění stěn vany	m2	2,990			
56	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,088			
84	998014021	Přesun hmot	t	1,256			



Projekt:	Venkovní eskalátor na Terminálu 2	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Oznámení možné změny	20

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : BAU-STAV a.s.

Stavební objekt: Venkovní eskalátor na Terminálu 2
Architektonicko-stavební řešení

Předmět změny: Zabezpečení tras elektro

Žádost vznesl: BAU-STAV, a.s

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: V souladu s požadavky na dodržení odděleného trasování kabeláží silnoproud a slaboproud bylo nutné vytipovat na místě v konstrukci zádveří vhodné trasování tak, aby tyto trasy nevedly v souběhu. V rámci projektové dokumentace nebylo řešeno. Ve vytipovaných trasách byly provedeny dodatečné navrtávky prostupů ocelovými konstrukcemi zádveří a vrty podlahovou konstrukcí . Jelikož je nosná konstrukce zádveří tzv. „přiznaná“ bylo současně provedeno dodatečné zakrytí trasování kabelů nerez žlaby. Vyplývalo při realizaci na stavbě.

Časové ohodnocení: bez dopadu

Dopad do celkových termínů: ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

viz. přílohy

Celkem

Zhotovitel: BAU-STAV a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

Datum a podpis:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
20	3	5	6	7	8	9	8
33	767006	Kabelový žlab stoupací nerezový pískovaný s víčkem, 50x50 mm, včetně pískování - dodávka a montáž	m	2,000			
1R	767006R1	Navrtávky ocelové konstrukce - zádveří - patky sloupů - 5x průměr 60mm tl.plechu 10 mm - zádveří stojna - 3x pr. 60 mm tl.plechu 10 mm	ks	8,000			



Projekt:	Venkovní eskalátor na Terminálu 2	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Oznámení možné změny	21

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : BAU-STAV a.s.

Stavební objekt: Venkovní eskalátor na Terminálu 2
Architektonicko-stavební řešení

Předmět změny: Dodávka dlažby

Žádost vznesl: BAU-STAV, a.s

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Z důvodu problematické dostupnosti dlažby požadovaného typu byla po domluvě s objednatelem poskytnuta dlažba v nutném rozsahu ze servisního skladu LP. Předmětem je odpočet dodávky tohoto množství z celkového plnění.

Časové ohodnocení: bez dopadu

Dopad do celkových termínů: ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

viz. přílohy

Celkem

Zhotovitel: BAU-STAV a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

Datum a podpis: