

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami (dále jen jako „Dohoda“):

Kupujícím

Statutární město Ostrava, městský obvod Hošťálkovice – Úřad městského obvodu Hošťálkovice

se sídlem: Rynky 277, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice

zastoupena:

IČO: 008 45 451

a

Prodávajícím

Karel Hlaváček

se sídlem: Medlov 99, 783 91 Medlov

zastoupena

IČO: 73752703

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 6. 2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla modernizace odborných učeben, kterými jsou multimediální učebna, učebna přírodních věd a kabinet. Součástí stavebních prací bylo také vybudování bezbariérového sociálního zařízení (WC), a to vše v projektu „Rekonstrukce a modernizace oborových učeben na ZŠ Ostrava-Hošťálkovice“ (dále jen jako „Smlouva“). Tato smlouva byla uzavřena v souladu s výsledkem výběrového řízení na výběr dodavatele „Rekonstrukce a modernizace oborových učeben na ZŠ Ostrava-Hošťálkovice – stavební práce“.
2. Statutární město Ostrava, městský obvod Hošťálkovice – Úřad městského obvodu Hošťálkovice je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle § 2, odst. 1, zákona č. 340/2015 Sb., který jí ukládá povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle tohoto zákona.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této dohody nedošlo k uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v Registru smluv v souladu s § 2, odst. 1, zákona č. 340/2015 Sb., a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v Registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto dohodu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto dohodou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této dohody. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou a počítají se od data jejího uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy považují za plnění dle této dohody a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této dohody, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v Registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této dohody, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb. se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této dohody a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 340/2015 Sb.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tato dohoda o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
3. Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením starosty městského obvodu č. 15 - 10/2024 ze dne 21. 10. 2024.

Příloha č. 1 – Smlouva o dílo ze dne 6. 6. 2024

V Ostravě dne

.....
XXX

.....
XXX



SMLOUVA O DÍLO

č. IROP03/2024

uzavřená níže uvedeného dne a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi:

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Hošťálkovice – Úřad
městského obvodu Hošťálkovice

se sídlem:

Rynky 277, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice

zastoupen:

IČO:

008 45 451

telefon:

e-mail:

č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Karel Hlaváček

Sídlo/místo podnikání

Medlov 99, 783 91 Medlov

IČO:

73752703

DIČ:

CZ8206085756

Zastoupen:

Číslo účtu:

E-mail:

Telefon:

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě bez vad a nedodělků dílo specifikované v čl. II. odst. 2 (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.
2. Předmětem stavebních prací je modernizace odborných učeben, kterými jsou multimediální učebna, učebna přírodních věd a kabinet. Součástí stavebních prací je také vybudování bezbariérového sociálního zařízení (WC). Předmětem plnění je dále definován dílčími celky:
 1. dílčí plnění: Přírodovědná učebna a kabinet – v tomto dílčím plnění dojde k provedení stavebních prací v přírodovědné učebně a kabinetu, dále bude vybudováno bezbariérové WC;
 2. dílčí plnění: Multimediální učebna - v tomto dílčím plnění dojde k provedení stavebních prací v multimediální učebně.
3. Touto smlouvou popsany předmět díla se vztahuje k projektu – Rekonstrukce a modernizace odborných učeben na ZŠ Ostrava-Hošťálkovice. Veřejná zakázka je spolufinancována z finančních prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program pod reg. č. projektu CZ.06.04.01/00/22_111/0003853.

4. Součástí plnění je rovněž předání dokladů potřebných pro užívání díla, tj. prohlášení o shodě všech použitých materiálů, atestů výrobků, osvědčení o požární odolnosti, elektro revize a protokoly o prostředí a určení případných vnějších vlivů.
5. Zhotovitel se zavazuje převzít na sebe povinnosti a odpovědnost původce odpadu, vyplývající ze zákona č.185/2001Sb. o odpadech a souvisejících prováděcích vyhlášek č. 381/2001, č. 382/2001, č. 383/2001 a č. 384/2001 Sb. v rozsahu jeho činnosti zahrnuté v této smlouvě.
6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti, na svůj náklad bude odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zavazuje se dodržovat platné bezpečnostní i hygienické předpisy. Odpovídá za bezpečnost práce na pracovišti dle platných předpisů, vyhlášek, norem a je povinen zajišťovat požární ochranu ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v plném znění a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. Při provádění prací a skladování hořlavých nebo požárně nebezpečných látek se zhotovitel zavazuje dodržovat podmínky podle § 44 vyhlášky MV č. 246/2001. Za porušení těchto povinností ponese odpovědnost vůči příslušným orgánům státní správy.

Článek III.

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
2. **Objednatel předá zhotoviteli staveniště do pěti (5) pracovních dnů od zaslání výzvy k převzetí staveniště nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Zhotovitel je povinen ve lhůtě dle předchozí věty staveniště převzít. Převzetí staveniště se předpokládá ke 30. 6. 2024.**
3. Zhotovitel zahájí dílo na základě zápisu o předání a převzetí staveniště.
4. **Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo předat bez vad a nedodělků v rámci 1. dílčího plnění do šedesáti (60) kalendářních dnů od převzetí staveniště.**
5. **Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo předat bez vad a nedodělků v rámci 2. dílčího plnění do 1. 8. 2025 nejdříve však 30. 6. 2025.**
6. V případě nevhodných klimatických podmínek se termín dokončení díla prodlužuje o dny nevhodné k realizaci. Tyto dny musí být řádně zapsány ve stavebním deníku a odsouhlaseny objednatelem.
7. Místo předání díla – budova subjektu Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 210, příspěvková organizace na adrese: Výhledy 210/14, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice, IČO: 709 99 422.
8. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, bezpečnostní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
9. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
10. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě bez vad a nedodělků, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště s uvedením do původního stavu do tří (3) dnů po předání díla.
12. Zhotovitel se zavazuje zaplatit za služby jim požadované a spojené se zařízením staveniště a realizací díla, tj. odběr elektrické energie a vody.

Článek IV.

Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla vychází z cenové nabídky zhotovitele, kalkulované na předmět plnění veřejné zakázky - Rekonstrukce a modernizace odborných učeben na ZŠ Ostrava-Hošťálkovice – stavební práce. Celková cena díla vychází z cenové nabídky zhotovitele kalkulované na předmět plnění této zakázky. – položkový rozpočet je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Celková cena díla je stanovena smluvně jako konečná a nepřekročitelná a představuje souhrn všech nákladů uplatňovaných zhotovitelem vůči objednateli, tj. cenu díla jako celku.
3. Položkový rozpočet je zhotovitelem zkontrolován a obsahuje veškeré stavební práce ve výměrách pro úplné dokončení díla.
4. **Cena díla je uvedena v členění: cena v Kč bez DPH, samostatně hodnota DPH v Kč, cena v Kč včetně DPH a činí:**

Cena bez DPH	1 244 901,83 Kč
DPH 21 % (zhotovitel je plátcem DPH)	261 429,38 Kč
Cena vč. DPH	1 506 331,21 Kč

5. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, případné snížení ceny díla bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů. Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s touto smlouvou.
6. V případě dodatečných prací, bude postupováno následujícím způsobem:
Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrnic cen v aktuálním znění, vydaných ÚRS PRAHA, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
7. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po dílčím plnění.
8. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu včetně uvedené ceny zjištěných prací objednatelem vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění odsouhlaseného v daném zjišťovacím protokolu daňovým dokladem – fakturou. Faktury musí být označeny registračním číslem projektu.
9. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele.
10. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.

Článek V.

Kontrola provádění díla, stavební deník

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu.
2. Objednatel je oprávněn nařídít v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli oznámit kontrolní den nejméně pět (5) pracovních dnů před kontrolním dnem písemně nebo telefonicky.

3. Zhotovitel je povinen zpracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zpracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.
4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla.
6. Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění.
7. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám.
8. Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu.
9. Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po předání stavby, a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých při předání stavby, předat objednateli originál stavebního deníku.

Článek VI.

Odpovědnost za vady, nebezpečí škody

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (§ 2615 a násl.)
2. Riziko nebezpečí přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání a převzetí díla.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.

Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta zhotoviteli za nedodržení sjednané lhůty pro předání dokončeného díla bez vad a nedodělků ve výši 0,1 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.
2. Pokuta zhotoviteli za neodstranění drobných vad nebránících v užívání dokončeného díla, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, v dohodnutých termínech (pokud objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky převezme) ve výši 500,- Kč za každý případ a den prodlení.
3. Pokuta zhotoviteli za nedodržení lhůty k vyklizení staveniště uvedené v čl. III, bodě 7. ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
4. Pokuta zhotoviteli za neodstranění uznaných vad v záruční lhůtě v dohodnutých termínech ve výši 500,- Kč za každý případ a den prodlení.

Článek IX.

Záruka, reklamace

1. Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy po dobu **60 měsíců** na stavební práce od data předání díla bez vad a nedodělků objednateli. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě.

2. Reklamacce vad musí být provedena písemně. Zhotovitel zajistí odstranění vad zjištěných v záruční době, nejpozději do 14 dnů od nahlášení. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo v případě havárie, je povinen odstranit reklamovanou vadu do 24 hod. od jejího uplatnění.

Článek X.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu, který poskytuje objednateli služby na základě této smlouvy, pouze s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Evropského úřadu pro boj proti podvodům, Nejvyššího kontrolního úřadu, ÚOHS, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XI.

Pojištění díla

1. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně 2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen předložit na žádost objednatele kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy doklady o trvání tohoto pojištění.
2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
3. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Podíl spoluúčasti je uveden v pojistné smlouvě.

Článek XII.


Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Tato Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. Tato smlouva nabude účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
5. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
7. Nedílnou součástí smlouvy tvoří **Příloha č. 1 – oceněný položkový rozpočet**.
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením starosty městského obvodu č. 06 – 06/2024 ze dne 03. 06. 2024.

V Ostravě 6. 6. 2024

Objednatel:

Zhotovitel:



Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Hošťálkovice – Úřad městského obvodu Hošťálkovice
Název veřejné zakázky: Rekonstrukce a modernizace odborných učeben na ZŠ Ostrava-Hošťálkovice – Stavební práce
Zhotovitel:

Obchodní jméno:	Karel Hlaváček
Sídlo:	Medlov 99, 783 91 Medlov
IČO:	73752703

Vyplňujte pouze barevná pole

Nabídkovou cenu bezbariérového WC přepište se samostatného rozpočtu

Multimediální učebna - stavební práce	559 068,85 Kč
---------------------------------------	---------------

Učebna přírodních věd a kabinet	422 645,05 Kč
---------------------------------	---------------

Bezbariérové WC (viz. samostatný rozpočet)	263 187,93 Kč
--	---------------

CENA CELKEM v Kč BEZ DPH ZA STAVEBNÍ PRÁCE	1 244 901,83 Kč
---	------------------------

DPH v Kč	261 429,38 Kč
----------	---------------

CENA CELKEM v Kč vč. DPH ZA STAVEBNÍ PRÁCE	1 506 331,21 Kč
---	------------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Ostrava-Hošťálkovice

Objekt:

Učebna přírodních věd

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.10.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

559 068,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	518 936,95	21,00%	108 976,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

668 045,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	ZŠ a MŠ Ostrava-Hošťálkovice	Datum:	10.10.2023
Objekt:	Učebna přírodních věd	Projektant:	
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:			
Zhotovitel:			
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	559 068,85
HSV - Práce a dodávky HSV	145 484,29
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	77 225,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 231,04
997 - Přesun sutě	15 627,40
998 - Přesun hmot	7 400,00
PSV - Práce a dodávky PSV	413 584,56
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	5 963,90
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	157 074,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	1 467,00
775 - Podlahy skládané	8 878,07
776 - Podlahy povlakové	160 708,24
781 - Dokončovací práce - obklady	4 964,75
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 398,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	73 130,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	ZŠ a MŠ Ostrava-Hošťálkovice	Datum:	10.10.2023
Objekt:	Učebna přírodních věd	Projektant:	
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:			
Zhotovitel:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							559 068,85
D	HSV		Práce a dodávky HSV				145 484,29
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				77 225,85
6	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	89,506	86,00	7 697,53
VV			"Strop - učebna				
VV			14,77*6,09		89,506		
8	K	611135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm	m2	89,506	149,00	13 336,42
9	K	611135095	Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	0,000	63,70	0,00
VV			89,506*3 *Přepočtené koeficientem množství		268,518		
12	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,000	301,00	0,00
119	K	611311132	Potažení vnitřních žebrových stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,000	227,00	0,00

4	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	0,000	249,00	0,00
5	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	151,870	70,00	10 630,90
VV			"Stěny - učebna				
VV			2*(14,77*3,3)+4*(6,09*3,3)-4*(2,5*2)-3*(1,0*2,0)		151,870		
7	K	612135011	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	151,870	150,00	22 780,50
10	K	612135095	Příplatek k vyrovnaní vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	0,000	59,40	0,00
VV			151,878*3 'Přepočtené koeficientem množství		455,610		
11	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,000	259,00	0,00
118	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,000	164,00	0,00
3	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	151,870	150,00	22 780,50
13	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	0,000	47,80	0,00
VV			"Učebna - strop				
VV			14,77*6,09		89,949		
VV			"Učebna - stěny				
VV			2*(14,77*3,3)+4*(6,09*3,3)-4*(2,5*2)-3*(1,0*2,0)		151,870		
VV			Součet		241,819		
14	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	0,000	41,20	0,00
VV			137,156*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		150,872		
32	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	0,000	756,00	0,00
33	M	55331488	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	0,000	2 130,00	0,00
P			Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP				
55	K	635211221	Náryp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z keramzitu	m2	0,000	103,00	0,00
VV			"Učebna				
VV			8*7,65		0,000		
D			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			45 231,04
17	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	89,950	83,00	7 465,85
18	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	89,950	79,90	7 187,01
31	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	0,000	369,00	0,00
VV			0,9*2*2		0,000		
16	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	0,000	39,10	0,00
15	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	0,000	31,50	0,00
2	K	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	241,819	105,90	25 608,66
VV			"Učebna - strop				
VV			14,77*6,09		89,949		
VV			"Učebna - stěny				
VV			2*(14,77*3,3)+4*(6,09*3,3)-4*(2,5*2)-3*(1,0*2,0)		151,870		
VV			Součet		241,819		
25	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	1,960	112,00	219,52
VV			"Učebna				
VV			1,4*1,4		1,960		
121	K	999999002R02	Stavební přípomoc	hod	25,000	190,00	4 750,00
D			997	Přesun sutě			15 627,40
19	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	5,000	1 025,00	5 125,00
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,000	320,00	1 600,00
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	57,000	13,20	752,40
VV			5*19 'Přepočtené koeficientem množství		57,000		
23	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	5,000	1 490,00	7 450,00
20	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,000	140,00	700,00
D			998	Přesun hmot			7 400,00
24	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	5,000	1 480,00	7 400,00
D			PSV	Práce a dodávky PSV			413 584,56
D			725	Zdravotechnika - zařízení předměty			5 963,90
95	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	1,000	130,00	130,00

100	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	1,000	94,80	94,80
101	M	55161316	uzávěrka zápachová bidetová umyvadlová DN 40	kus	1,000	298,00	298,00
94	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	149,00	149,00
99	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	2 470,00	2 470,00
93	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	92,10	92,10
96	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	230,00	230,00
97	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
43	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1/2	kus	0,000	100,00	0,00
48	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	0,000	92,90	0,00
49	M	55121226	ventil termostatický přímý s ruční hlavou 1/2"	kus	0,000	356,00	0,00
50	M	55128134	hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem	kus	0,000	247,00	0,00
51	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	0,000	374,00	0,00
42	K	734300821	Rozpojení šroubení horkovodního DN do 15	kus	0,000	44,90	0,00
40	K	735110914	Stažení otopného tělesa	kus	0,000	218,00	0,00
39	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	0,000	38,90	0,00
VV			0,15*0,6*10+0,15*0,6*5*2			0,000	
46	K	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých dl do 1140 mm	kus	0,000	499,00	0,00
47	M	48457336	těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1000mm 2406W	kus	0,000	8 200,00	0,00
41	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	0,000	14,50	0,00
45	K	735999001R00	Úprava napojení otopných těles	kus	0,000	1 100,00	0,00
52	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,000	2,29	0,00
D 741			Elektroinstalace - silnoprúd				157 074,00
103	K	741371104	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	0,000	429,00	0,00
102	K	741374823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	0,000	199,00	0,00
85	K	741999001R01	Kompletní provedení elektroinstalace bez výměny svítidel				157 074,00
			Rozváděč 36M/p.o	ks	1,000	2 480,00	2 480,00
			HI.vypínač 3P/63A	ks	1,000	1 130,00	1 130,00
			Proud.chránič 25-4-003-AC	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
			Svodič přepětí B+C/4P	ks	1,000	4 999,00	4 999,00
			Jistič B16A/1	ks	6,000	250,00	1 500,00
			Jistič B25A/3	ks	1,000	890,00	890,00
			Podružný materiál, svorky, montáž a instalační práce související s doplněním těchto prvků	ks	1,000	12 700,00	12 700,00
			Zásuvka 230V/16A dvojnásobná,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice	ks	2,000	350,00	700,00
			Zásuvka 230V/16A trojnásobná,3p, s vypínačem,	ks	3,000	425,00	1 275,00
			Zásuvka 230V/16A jednonásobná,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice	ks	5,000	300,00	1 500,00
			Kabel CYKY 5x6 mm2	m	15,000	100,00	1 500,00
			Kabel CYKY 3x2,5 mm2	m	150,000	40,00	6 000,00
			Výchozí revize	ks	1,000	6 150,00	6 150,00
			Sekání drážek, kapes a průvlaků	ks	1,000	20 000,00	20 000,00
			Úprava stávajícího rozváděče	ks	1,000	5 100,00	5 100,00
			Školní repro s regulací	ks	1,000	3 250,00	3 250,00
			Zednické zapravení drážek, kapes a průvlaků	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
			Rozvody nízkého napětí	kpl	1,000	28 900,00	28 900,00
			Instalace všech prvků	ks	1,000	32 000,00	32 000,00
D 762			Konstrukce tesařské				0,00

58	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	0,000	25,10	0,00
VV			"Učebna				
VV			(8,97+6,06)*2		30,060		
56	K	762511296	Podlahové kce podkladové dvourvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	0,000	1 600,00	0,00
57	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	0,000	53,20	0,00
59	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,000	5,89	0,00
D 766			Konstrukce truhlářské				1 467,00
90	K	751398025	Montáž větrací mřížky sténové přes 0,200 m2	kus	0,000	799,00	0,00
91	M	42972311R01	mřížka sténová otevřená jednořadá kovová 500x500mm	kus	0,000	1 230,00	0,00
89	K	751398825	Demontáž větrací mřížky sténové průřezu přes 0,200 m2	kus	0,000	239,00	0,00
35	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	797,00	797,00
36	M	61162087	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	0,000	4 800,00	0,00
37	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	0,000	180,00	0,00
38	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	1,000	670,00	670,00
34	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	0,000	31,80	0,00
92	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,000	1,08	0,00
D 775			Podlahy skládané				8 878,07
53	K	775521810	Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjenými do suti	m2	89,950	98,70	8 878,07
54	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	0,000	649,00	0,00
VV			61,2*0,06		0,000		
D 776			Podlahy povlakové				160 708,24
62	K	775591905R00	Oprava podlah dřevěných - tmelení celoplošné vlysové, parketové podlahy				159 427,00
			Výměna parket - třídění	kpl	1,000	21 000,00	21 000,00
			dubové parkety I jakost dle spotřeby	m2	7,000	1 890,00	13 230,00
			přebroušení parket	m2	93,000	790,00	73 470,00
			Olejování parket	m2	93,000	230,00	21 390,00
			Olej	l	10,000	1 600,00	16 000,00
			Přebroušení podlahy - podkladní vrstvy	m2	93,000	99,00	9 207,00
			Parketové lišty - dub	bm	57,000	90,00	5 130,00
			Lištování	bm	57,000	80,00	4 560,00
VV							
VV			"Učebna				
VV			61,2		0,000		
65	K	776111111R00	Broušení samonivelačního podkladu povlakových podlah	m2	0,000	66,20	0,00
66	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	0,000	38,50	0,00
63	K	776121411	Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah	m2	0,000	188,00	0,00
64	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	0,000	529,00	0,00
60	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	0,000	150,00	0,00
67	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	0,000	166,00	0,00
68	M	776221111M01	Podlahovina PVC heterogenní, tl. 2,5 mm, nášlapná vrstva 0,7 mm, Bfl-s1, R10	m2	0,000	312,00	0,00
VV			61,2*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		0,000		
71	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	0,000	67,20	0,00
72	M	28376630	šňůra svařovací kruhová PVC průměru 4.5 mm	m	0,000	16,60	0,00
61	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	0,000	15,00	0,00
VV			"Učebna				
VV			2*(14,77*3,3)+4*(6,09*3,3)-4*(2,5*2)-3*(1,0*2,0)		0,000		
69	K	776411211	Montáž obvodových soklíků - parketových list do výšky 80 mm	m	0,000	180,00	0,00
70	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	0,000	28,40	0,00
VV			30,61*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		36,072		
111	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	3,000	155,00	465,00

VV		1*2		1,000			
112	M	55343116	profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne	m	3,000	159,00	477,00
81	K	776431211	Montáž schodišťových hran šroubovaných	m	0,000	244,00	0,00
VV				0,000			
82	M	28342169	hrana schodová z PVC 45x30x3mm	m	0,000	157,50	0,00
VV				0,000			
73	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 130,816	0,30	339,24
D		781	Dokončovací práce - obklady		4 964,75		
28	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	4,200	44,80	188,16
VV		1,4*3		4,200			
29	M	59054133	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 10x2500mm	m	5,040	411,00	2 071,44
VV		4,2*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		5,040			
26	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,960	579,00	1 134,84
VV		1,4*1,4		1,960			
27	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	2,352	602,00	1 415,90
VV		1,96*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		2,352			
30	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	48,557	3,18	154,41
D		783	Dokončovací práce - nátěry		1 398,00		
76	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,000	114,00	684,00
VV		*Zárubně					
VV		3*1*2		6,000			
77	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,000	119,00	714,00
VV		2*2		4,000			
86	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	0,000	6,54	0,00
87	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	0,000	17,90	0,00
88	K	783617615	Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm	m	0,000	42,00	0,00
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety		73 130,60		
105	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	89,950	19,80	1 781,01
104	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	25,000	42,90	1 072,50
1	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	241,819	36,80	8 898,95
VV		*Učebna - strop					
VV		14,77*6,09		89,949			
VV		*Učebna - stěny					
VV		2*(14,77*3,3)+4*(6,09*3,3)-4*(2,5*2)-3*(1,0*2,0)		151,870			
VV		Součet		241,819			
74	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	241,819	17,96	4 343,07
75	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	241,819	69,90	16 903,17
			Užitné a dekorační prvky - popisovací tapety, akustické panely (viz. samostatný rozpočet)	kpl	1,000	40 131,90 Kč	40 131,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Ostrava-Hošťálkovice

Objekt:

Multimediální učebna

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.10.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

422 645,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	388 697,05	21,00%	81 626,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

504 271,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	ZŠ a MŠ Ostrava-Hošťálkovice	Datum:	10.10.2023
Objekt:	Multimediální učebna	Projektant:	
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:			
Zhotovitel:			
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	422 645,05
HSV - Práce a dodávky HSV	90 719,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	48 070,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 108,94
997 - Přesun sutě	11 099,40
998 - Přesun hmot	4 440,00
PSV - Práce a dodávky PSV	331 925,85
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	5 990,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	143 965,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	1 468,00
775 - Podlahy skládané	5 370,77
776 - Podlahy povlakové	118 525,71
781 - Dokončovací práce - obklady	4 999,38
783 - Dokončovací práce - nátěry	732,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	50 874,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	ZŠ a MŠ Ostrava-Hošťálkovice	Datum:	10.10.2023
Objekt:	Multimediální učebna	Projektant:	
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:			
Zhotovitel:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							422 645,05
D		HSV	Práce a dodávky HSV				90 719,20
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				48 070,86
6	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	54,358	88,00	4 783,52
	VV		"Strop - učebna				
	VV		9,97*6,06		54,358		
8	K	611135011	Vyrovnaní podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm	m2	54,358	239,00	12 991,56
9	K	611135095	Příplatek k vyrovnaní vnitřních stropů tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	0,000	62,70	0,00
	VV		54,358*3 "Přepočtené koeficientem množství		163,074		
12	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,000	289,00	0,00
119	K	611311132	Potažení vnitřních žebrových stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,000	229,00	0,00

4	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	0,000	239,00	0,00
5	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	82,798	68,90	5 704,78
VV			"Stěny - učebna				
VV			2*(6,06*3,3)+2*(8,97*3,3)-2*(2*1)-3*(2,4*2)		82,798		
7	K	612135011	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	82,798	149,00	12 336,90
10	K	612135095	Příplatek k vyrovnaní vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	0,000	58,00	0,00
VV			82,798*3 "Přepočtené koeficientem množství		248,394		
11	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,000	249,00	0,00
118	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,000	168,00	0,00
3	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	82,798	148,00	12 254,10
13	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	0,000	46,80	0,00
VV			"Učebna - strop				
VV			8,97*6,06		54,358		
VV			"Učebna - stěny				
VV			2*(6,06*3,3)+2*(8,97*3,3)-2*(2*1)-3*(2,4*2)		82,798		
VV			Součet		137,156		
14	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	0,000	41,20	0,00
VV			137,156*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		150,872		
32	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	0,000	765,00	0,00
33	M	55331488	zároveň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	0,000	2 130,00	0,00
P			Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP				
55	K	635211221	Náryp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z keramzitu	m2	0,000	105,00	0,00
VV			"Učebna				
VV			8*7,65		0,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 108,94
17	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	54,000	84,10	4 541,40
18	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	54,000	145,00	7 830,00
31	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	0,000	365,00	0,00
VV			0,9*2*2		0,000		
16	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	0,000	40,00	0,00
15	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	0,000	31,00	0,00
2	K	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	135,156	79,00	10 677,34
VV			"Učebna - strop				
VV			8,97*6,06		54,358		
VV			"Učebna - stěny				
VV			2*(6,06*3,3)+2*(8,97*3,3)-2*(2*1)-3*(2,4*2)		80,798		
VV			Součet		135,156		
25	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	1,960	120,00	235,20
VV			"Učebna				
VV			1,4*1,4		1,960		
121	K	99999002R02	Stavební přípomoc	hod	25,000	153,00	3 825,00
D 997			Přesun sutě				11 099,40
19	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	3,000	1 480,00	4 440,00
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,000	320,00	960,00
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	57,000	14,20	809,40
VV			5*19 "Přepočtené koeficientem množství		57,000		
23	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	3,000	1 490,00	4 470,00
20	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,000	140,00	420,00
D 998			Přesun hmot				4 440,00
24	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	3,000	1 480,00	4 440,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				331 925,85
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				5 990,00
95	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	1,000	133,00	133,00

100	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	1,000	95,00	95,00
101	M	55161316	uzávěrka zápachová bidetová umyvadlová DN 40	kus	1,000	298,00	298,00
94	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	145,00	145,00
99	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
93	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	90,00	90,00
96	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	229,00	229,00
97	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
43	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1/2	kus	0,000	98,00	0,00
48	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	0,000	93,00	0,00
49	M	55121226	ventil termostatický přímý s ruční hlavou 1/2"	kus	0,000	356,00	0,00
50	M	55128134	hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem	kus	0,000	247,00	0,00
51	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	0,000	374,00	0,00
42	K	734300821	Rozpojení šroubení horkovodního DN do 15	kus	0,000	44,90	0,00
40	K	735110914	Stažení otopného tělesa	kus	0,000	218,00	0,00
39	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	0,000	38,90	0,00
VV			0,15*0,6*10+0,15*0,6*5*2			0,000	
46	K	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých dl do 1140 mm	kus	0,000	499,00	0,00
47	M	48457336	těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1000mm 2406W	kus	0,000	8 200,00	0,00
41	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	0,000	14,50	0,00
45	K	735999001R00	Úprava napojení otopných těles	kus	0,000	1 108,00	0,00
52	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,000	2,18	0,00
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				143 965,00
103	K	741371104	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	0,000	445,00	0,00
102	K	741374823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	0,000	179,00	0,00
85	K	741999001R01	Kompletní provedení elektroinstalace bez výměny svítidel				143 965,00
			Rozváděč 36M/p.o	ks	1,000	4 550,00	4 550,00
			HI.vypínač 3P/63A	ks	1,000	1 130,00	1 130,00
			Proud.chránič 25-4-003-AC	ks	1,000	2 200,00	2 200,00
			Svodič přepětí B+C/4P	ks	1,000	12 300,00	12 300,00
			Jistič B16A/1	ks	6,000	270,00	1 620,00
			Jistič B25A/3	ks	1,000	890,00	890,00
			Podružný materiál, svorky, montáž a instalační práce související s doplněním těchto prvků	ks	1,000	14 500,00	14 500,00
			Zásuvka 230V/16A dvojnásobná,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice	ks	2,000	350,00	700,00
			Zásuvka 230V/16A trojnásobná,3p, s vypínačem,	ks	13,000	425,00	5 525,00
			Zásuvka 230V/16A jednonásobná,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice	ks	5,000	310,00	1 550,00
			Kabel CYKY 5x6 mm2	m	15,000	100,00	1 500,00
			Kabel CYKY 3x2,5 mm2	m	150,000	40,00	6 000,00
			Výchozí revize	ks	1,000	6 150,00	6 150,00
			Sekání drážek, kapes a průvlaků	ks	1,000	20 000,00	20 000,00
			Úprava stávajícího rozváděče	ks	1,000	5 100,00	5 100,00
			Školní repro s regulací	ks	1,000	3 250,00	3 250,00
			Zednické zapravení drážek, kapes a průvlaků	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
			Instalace všech prvků	ks	1,000	32 000,00	32 000,00
D 762			Konstrukce tesařské				0,00
58	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	0,000	26,00	0,00
VV			"Účebna				

VV		(8,97+6,06)*2		30,060			
56	K	762511296	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	0,000	1 500,00	0,00
57	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	0,000	51,60	0,00
59	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,000	5,58	0,00
D		766	Konstrukce truhlářské				1 468,00
90	K	751398025	Montáž větrací mřížky sténové přes 0,200 m2	kus	0,000	788,00	0,00
91	M	42972311R01	mřížka sténová otevřená jednořadá kovová 500x500mm	kus	0,000	1 230,00	0,00
89	K	751398825	Demontáž větrací mřížky sténové průřezu přes 0,200 m2	kus	0,000	238,00	0,00
35	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	798,00	798,00
36	M	61162087	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	0,000	4 800,00	0,00
37	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	0,000	180,00	0,00
38	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	1,000	670,00	670,00
34	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	0,000	31,50	0,00
92	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,000	1,03	0,00
D		775	Podlahy skládané				5 370,77
53	K	775521810	Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjenými do suti	m2	54,360	98,80	5 370,77
54	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	0,000	643,00	0,00
VV		61,2*0,06		0,000			
D		776	Podlahy povlakové				118 525,71
62	K	775591905R00	Oprava podlah dřevěných - tmelení celoplošné vlysové, parketové podlahy				111 088,84
			tmelení děr po vrutech	kpl	1,000	2 960,00	2 960,00
			Výměna parket - třídění	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00
			dubové parkety I jakost	m2	7,000	2 100,00	14 700,00
			přebroušení parket	m2	54,360	790,00	42 944,40
			Olejování parket	m2	54,360	230,00	12 502,80
			Olej	l	6,000	1 600,00	9 600,00
			Přebroušení podlahy - podkladní vrstvy	m2	54,360	99,00	5 381,64
VV		"Učebna		0,000			
VV		61,2		0,000			
65	K	776111111R00	Broušení samonivelačního podkladu povlakových podlah	m2	0,000	57,00	0,00
66	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	0,000	39,00	0,00
63	K	776121411	Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah	m2	0,000	180,00	0,00
64	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	0,000	530,00	0,00
60	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	0,000	140,00	0,00
67	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	0,000	150,00	0,00
68	M	776221111M01	Podlahovina PVC heterogenní, tl. 2,5 mm, nášlapná vrstva 0,7 mm, Bfl-s1, R10	m2	0,000	312,00	0,00
VV		61,2*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		0,000			
71	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	0,000	67,90	0,00
72	M	28376630	šňůra svařovací kruhová PVC průměru 4.5 mm	m	0,000	16,60	0,00
61	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	0,000	15,00	0,00
VV		"Učebna		0,000			
VV		(8+7,65)*2-0,9*2-1+0,75*2*2+0,6*2*3		0,000			
69	K	776411211	Montáž obvodových soklíků - parketových list do výšky 80 mm	m	30,060	189,00	5 681,34
70	M	28411003	lišta soklová	m	36,072	28,40	1 024,44
VV		30,61*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		36,072			
111	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	1,000	165,00	165,00
VV		1*2		1,000			
112	M	55343116	profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne	m	1,000	159,00	159,00
81	K	776431211	Montáž schodišťových hran šroubovaných	m	0,000	240,00	0,00

	VV				0,000			
82	M	28342169	hrana schodová z PVC 45x30x3mm	m	0,000	157,50	0,00	
	VV				0,000			
73	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 130,816	0,36	407,09	
	D	781	Dokončovací práce - obklady				4 999,38	
28	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	4,200	45,60	191,52	
	VV		1,4*3		4,200			
29	M	59054133	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 10x2500mm	m	5,040	411,00	2 071,44	
	VV		4,2*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		5,040			
26	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,960	590,00	1 156,40	
	VV		1,4*1,4		1,960			
27	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	2,352	602,00	1 415,90	
	VV		1,96*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		2,352			
30	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	48,557	3,38	164,12	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				732,00	
76	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000	130,00	260,00	
	VV		"Zárubně		2,000			
	VV		1*2		2,000			
77	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,000	118,00	472,00	
	VV		2*2		4,000			
86	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	0,000	6,50	0,00	
87	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	0,000	17,80	0,00	
88	K	783617615	Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm	m	0,000	41,60	0,00	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				50 874,99	
105	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	54,400	21,40	1 164,16	
104	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	18,400	42,80	787,52	
	VV		"Okna a dveře					
	VV		"Učebna					
	VV		4+14,4		12,888			
1	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	135,156	24,90	3 365,39	
	VV		"Stěny - učebna					
	VV		2*(6,06*3,3)+2*(8,97*3,3)-2*(2*1)-3*(2,4*2)		80,798			
	VV		"Strop - učebna					
	VV		8,97*6,06		54,358			
	VV		Součet		135,156			
74	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	135,156	17,90	2 419,30	
75	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	135,156	68,00	9 190,62	
			Užitné a dekorativní prvky - popisovací tapety, akustické panely	kpl	1,000	33 948,00	33 948,00	

tapety, akustika

Iva Kučerová – designika, Na Kopečku 1021, Lipník nad Bečvou, IČO: 74211331, DIČ:7552245712

Kalkulace ceny – ZŠ Hošťálkovice Ostrava

Učebna PV	specifikace	m2	ks	cena za m2	celkem
návrh a vizualizace			1		8 000,00 Kč
Tapeta – kostlivec	vinylové fototapety hladké, matné, propouští vodní páru, ekologický inkoust HP latex	4,6		680,00	3 128,00 Kč
Tapeta – rostlinky		2,5		680,00	1 700,00 Kč
Tapeta – ikony vědy		13		680,00	8 840,00 Kč
Tapeta – dodo		2		680,00	1 360,00 Kč
Tapeta – zkumavky		8		680,00	5 440,00 Kč
Tapeta – tabulová, piškvorky		6		130,00	780,00 Kč
Tapeta – tabulová - vedle skříně		5		130,00	650,00 Kč
tapetování stěn	penetrace stěn a lepení tapet	41,1		249,00	10 233,90 Kč
celkem za návrh a realizaci					40 131,90 Kč

Učebna multimediální	specifikace	m2	ks	cena za m2	celkem
návrh a vizualizace			1		8 000,00 Kč
Panely akustické popisovací	kappa desky + popisovací fólie		9	980,00	8 820,00 Kč
panely akustické filcové	překližka, polystyren, filc		4	1 250,00	5 000,00 Kč
Tapeta – tabulová, piškvorky	vinylové fototapety hladké, matné, propouští vodní páru, ekologický inkoust HP latex	17		130,00	2 210,00 Kč
Tapeta – tabulová – antracit		15		130,00	1 950,00 Kč
tapetování stěn		32		249,00	7 968,00 Kč
celkem za návrh a realizaci					33 948,00 Kč

Položkový rozpočet

Zakázka: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁV. PROSTOR NA BEZBARIÉROVÉ WC			
Objednatel:	Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 210, příspěvková organizace	IČ: 70999422	DIČ:
	72528 Ostrava-Hošťálkovice		
Zhotovitel:	Karel Hlaváček č.p. 99, 78391 Medlov	IČ: 73752703	DIČ: CZ8206085756

Rozpis ceny				Celkem
HSV				79 602,85
PSV				140 239,88
MON				24 735,00
Vedlejší náklady				18 610,20
Ostatní náklady				0,00
Celkem				263 187,93

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15	%	0,00 CZK
Snížená DPH	15	%	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21	%	0,00 CZK
Základní DPH	21	%	0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			0,00 CZK

v _____

dne **27.05.2024**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 510,80
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			8 073,04
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			27 612,00

Položkový rozpočet

S:	STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH PROSTOR NA BEZBARIÉROVÉ WC
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 510,80
1	342255024R00	Příčky z desek tl. 10 cm, porobetonových 3,0*1,78-0,8*2,0	m2	3,74000	920,00	3 440,80
2	317120033RAB	Překlad nenosný , překlad 125 x 25 x 10 cm	kus	1,00000	1 070,00	1 070,00
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				8 073,04
3	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn, pod obkladem + odhad poškození	m2	10,00000	580,00	5 800,00
4	602023147RT1	Stěrka stěn sádrová, ručně, tloušťka vrstvy 2 mm 1,1*2*(1,78+2,525)	m2	9,47100	240,00	2 273,04
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				27 612,00
5	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená, pod obkladem + odhad poškození	m2	10,00000	2 503,00	25 030,00
6	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	8,00000	63,00	504,00
7	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7cm maltou z SMS	m	6,00000	223,00	1 338,00
8	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	2,00000	370,00	740,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 605,40
9	632419104RT2	Samonivelač. stěrka, ruční zpracování do tl.4 mm, cementová podlahová stěrka	m2	4,60000	349,00	1 605,40
Díl:	64	Výplně otvorů				2 827,00
10	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodání zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	2 827,00	2 827,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 050,00
11	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m, pronájem	m2	6,00000	170,00	1 020,00
12	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	0,01000	3 000,00	30,00
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				58,00
13	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	10,00000	5,80	58,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				10 515,21
14	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické 1+1,2+0,95+1,2	m2	4,35000	98,30	427,61
15	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 2*(2,1*2*(1,39+0,85)-0,6*2,0) 2*(2,1*2*(0,95+0,85)-0,6*2,0)	m2	29,13600	125,00	3 642,00
16	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	4,00000	19,00	76,00
17	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,6*2,0*4	m2	4,80000	443,00	2 126,40
18	962200011RAA	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 10 cm 3,0*(2,46+1,78*2)-4*0,6*2,0	m2	13,26000	320,00	4 243,20
Díl:	97	Prorážení otvorů				23 013,20
19	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm, elektro	m	8,00000	85,60	684,80
20	974100020R	Vysekání rýh ve zdivu z cihel 7 x 7 cm	m	6,00000	178,00	1 068,00
21	974100030RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm	m	2,00000	336,90	673,80
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,50000	359,80	1 619,10
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 10*4,5	t	45,00000	39,70	1 786,50
24	979095312R00	Naložení a složení suti	t	4,50000	1 150,00	5 175,00
25	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,50000	260,00	1 170,00
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 20 km 4,5*20	t	90,00000	23,00	2 070,00
27	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel, suť	t	4,50000	1 948,00	8 766,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				338,20
28	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné 0,29+0,02+0,59+0,03+0,02	t	0,95000	356,00	338,20

Díl:	721	Vnitřní kanalizace				3 250,00
29	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm, včetně tvarovek a montáže	m	1,50000	318,90	478,35
30	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm, včetně tvarovek a montážem		0,50000	1 015,00	507,50
31	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	2,00000	26,30	52,60
32	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00000	82,40	82,40
33	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	134,00	134,00
34	721.R1	Kotevní prvky pro kanalizaci	soubor	1,00000	347,00	347,00
35	721.R2	Napojení na stávající rozvod kanalizace objektu, tvarovka, výřez	soubor	1,00000	960,00	960,00
36	721.R3	Zaslepení kanalizace	soubor	2,00000	340,00	680,00
37	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci	t	0,01000	815,00	8,15
Díl:	722	Vnitřní vodovod				4 376,20
38	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, včetně tvarovek a montáže	m	1,00000	477,50	477,50
39	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, včetně tvarovek a montáže	m	3,00000	463,00	1 389,00
40	722181242RT8	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	4,00000	102,00	408,00
41	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	4,00000	33,90	135,60
42	722280109R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	4,00000	27,50	110,00
43	722.R1	Kotevní prvky pro vodovod	soubor	1,00000	850,00	850,00
44	722.R2	Napojení na stávající rozvod vody v objektu	soubor	1,00000	660,00	660,00
45	470.R00	Zaslepení potrubí	kus	2,00000	164,80	329,60
46	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod	t	0,02000	825,00	16,50
Díl:	725	Zařizovací předměty				58 437,00
47	72529A	Madlo pevné 900 mm, invalidní program	soubor	1,00000	2 150,00	2 150,00
48	72529B,D	Madlo sklopné s držákem toaletního papíru, 800 mm, invalidní program	soubor	1,00000	1 950,00	1 950,00
49	72529C1	Oddálené ovládání pneumatické podomítkové, splachování	ks	1,00000	3 430,00	3 430,00
50	72529O	Madlo pevné svislé 500 mm, invalidní program	soubor	1,00000	1 260,00	1 260,00
51	725 29-J	Zásobník nerez na papírové ručníky + koš, invalidní program	kus	1,00000	1 890,00	1 890,00
52	72529F	Záchodový kartáč	ks	1,00000	960,00	960,00
53	72529G	Zásobník na tekuté mýdlo	ks	1,00000	837,00	837,00
54	72529I	Odpadkový koš, nerez, invalidní program, automat. otevírání	ks	1,00000	2 950,00	2 950,00
55	725 29-M	Zrcadlo 180x70x3,8 cm, dolní hrana 900 mm, invalidní program	kus	1,00000	1 060,00	1 060,00
56	642346124RE	Mísa klozetová stojící 45cm, splachovač 1,2m , 360x670x450 mm, invalidní program	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00
57	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvoru.odpadu, standardní, invalidní program	kus	1,00000	3 250,00	3 250,00
58	725017182R00	Umyvadlo na šrouby 50 x 40 cm, bílé, invalidní program	soubor	1,00000	4 400,00	4 400,00
59	72529	Montáž veškerých prvků invalidního programu, včetně kotevních spojovacích prvků	soubor	1,00000	4 960,00	4 960,00
60	358138	Signalizace nouzového volání u WC a u podlahy, invalidní program	soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00
Sada pro nouzovou signalizaci slouží k přivolání pomoci tělesně postiženým, (podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém prostředí ve staveb).						
Stiskem nouzového signálního tlačítka nebo zatažením za šňůru dojde k aktivaci alarmu – kontrolní modul vydává nepřetržitý akustický signál a současně bliká výstražné světlo. Rozsvícená LED dioda zabudovaná v nouzovém tlačítku (tzv. ukliďňovací světlo) informuje postiženého, že jeho nouzové volání bylo zaregistrováno a pomoc je na cestě. Stiskem resetovacího tlačítka se zruší akustická i optická signalizace a rovněž zhasne ukliďňovací světlo.						
Signalizace bude napojena do prostoru chodby.						
61	725-R1	Sušák na ruce, včetně napojení na elektro, montáže	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00
Osoušeč rukou s rychlostí proudění vzduchu 396 km / h. Přední kryt z lakované nerezové oceli, zadní panel z plastu						
62	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	2,00000	280,00	560,00
63	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	2,00000	390,00	780,00
64	725-R1	Průtokový ohříváč, včetně napojení a montáže	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
Díl:	735	Otopná tělesa				4 943,64
65	735200010RA0	Demontáž otopných těles litinových článkových 2*0,6*0,6	m2	0,72000	137,00	98,64
66	735-01	Zpětná montáž otopného tělesa, nátěry, rozvody potrubí	soubor	1,00000	4 845,00	4 845,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				10 470,00
67	54914621R1	Dveřní kování klíč Cr, invalidní program	kus	1,00000	750,00	750,00
68	54914621R2	Dveřní kování klíč Cr	kus	1,00000	750,00	750,00

69	61161804R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 800/1970, dle výběru investora, pr	kus	1,00000	7 140,00	7 140,00
70	766R1	Madlo na dveře, vč. montáže, invalidní program	soubor	1,00000	1 830,00	1 830,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				18 334,57
71	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	4,60000	53,70	247,02
72	771575101R00	Montáž podlah z dlažby keramické do tmele	m2	4,60000	773,00	3 555,80
73	59764206R	Dlažba dle výběru investora 1,1*4,6	m2	5,06000	1 230,00	6 223,80
74	771579790R00	Příplatek za diagonální kladení	m2	4,60000	79,70	366,62
75	771101141R1	Hydroizolační stěrka jednovrstvá, vč. materiálu	m2	4,60000	289,00	1 329,40
76	771249111R00	Řezání dlaždic. diamant. kotoučem tl. 22 mm 2*(1,78+2,525)	m	8,61000	237,00	2 040,57
77	771-02R	Oprava dlažby na chodbě, nový soklík	soubor	1,00000	4 490,00	4 490,00
78	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic	t	0,12000	678,00	81,36
Díl:	781	Obklady keramické				37 675,55
79	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady 2,1*2*(1,78+2,525)-0,8*2,0	m2	16,48100	53,70	885,03
80	781415011R00	Montáž obkladů stěn do tmele, včetně lišt	m2	16,48100	949,00	15 640,47
81	597813R	Obkládačka, dle výběru investora 1,1*16,481	m2	18,12910	940,00	17 041,35
82	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	16,48100	63,00	1 038,30
83	771249111R00	Řezání dlaždic. diamant. kotoučem tl. 22 mm	m	12,00000	240,00	2 880,00
84	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické	t	0,28000	680,00	190,40
Díl:	783	Nátěry				1 036,00
85	783296211RT1	Nátěr kovových konstrukcí 2x email, zárubeň	m2	4,00000	259,00	1 036,00
Díl:	784	Malby				1 266,92
86	7841911-1R00	Penetrace podkladu univerzální 1x-stěny	m2	10,00000	22,50	225,00
87	7841911-2R00	Penetrace podkladu univerzální 1x-strop	m2	4,60000	27,50	126,50
88	7841954-1R00	Malba tekutá, barva, 2 x-stěny	m2	10,00000	62,70	627,00
89	7841954-2R00	Malba tekutá, barva, 2 x-strop	m2	4,60000	62,70	288,42
Díl:	790	Vnitřní vybavení				450,00
90	90-01R	Tabulka na dveře, označení WC	ks	1,00000	450,00	450,00
Díl:	M21	Elektromontáže				15 440,00
91	21020.R	Demontáž elektro- osvětlení, vypínač, zásuvky	soubor	1,00000	2 400,00	2 400,00
92	21029	Montáž elektro, kabel rozvod, osvětl. LED, vypínač, zásuvka, dle výběru investora	soubor	1,00000	8 550,00	8 550,00
93	21030	Montáž signalizace, kabel rozvod, drážky, zapravení	soubor	1,00000	4 490,00	4 490,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař				9 295,00
94	429148037R	Ventilátor axiální do hygienického zázemí	kus	1,00000	2 125,00	2 125,00
95	24-05	Žaluziová klapka	ks	1,00000	870,00	870,00
96	728.02	Potrubí spiro, odvod na fasádu, montážní práce, zapravení	soubor	1,00000	6 300,00	6 300,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				18 610,20
97	VRN-01	Provozní vlivy 0,9%	-	0,00900	221 550,00	1 993,95
98	VRN-02	Zařízení staveniště 2,5%	-	0,02500	221 550,00	5 538,75
99	VRN-03	Rezerva rekonstrukce 5%	-	0,05000	221 550,00	11 077,50