



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 43	
Zhotovitel:	KALAHA as.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Ležatá kanalizace Hamry Popis a zdůvodnění změny: Projekt uvažoval s napojením nových svodů do stávajících lapačů střešních splavenin. Kvůli zateplení objektu 18 cm izolantu, není toto dopojení možné. Lapače střešních splavenin je nutno vykopat a posunout o tloušťku zateplení, aby mohlo být provedeno dopojení.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
stanovisko technického dozoru stavby Stanovisko projektanta stavby: Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			

ZM NOVÝ LIST NPO/NPZP

číslo ZL: 43

Zhotovitel: KALAH A s.r.o.

Změnový list vystavil: [redacted]

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:**Ležatá kanalizace Hamry****Popis a zdůvodnění změny:**

Projekt uvažoval s napojením nových svodů do stávajících lapačů střešních splavenin. Kvůli zateplení objektu 18 cm izolantu, není toto dopojení možné. Lapače střešních splavenin je nutno vykopat a posunout o tloušťku zateplení, aby mohlo být provedeno dopojení.

Počet připojených listů specifikací: 2
Cena méněprací bez DPH:

-6 597,00 Kč

Počet připojených výkresů:
Cena víceprací bez DPH:

41 691,25 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

35 094,25 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

[redacted]

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

[redacted]

Datum:

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZS Hamry – stavební úpravy

ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry

43

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Otopná tělesa

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 43
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 43

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Ležatá kanalizace Hamry

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 43 –Ležatá kanalizace Hamry

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Projekt uvažoval s napojením nových svodů do stávajících lapačů střešních splavenin. Kvůli zateplení objektu 18 cm izolantu, není toto dopojení možné. Lapače střešních splavenin je nutno vykopat a posunout o tloušťku zateplení, aby mohlo být provedeno dopojení.

POKYN VYDAL:

DATUM:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUD PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:

BKOM -

OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZS Hamry – stavební úpravy

43

ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení – budova Ham

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Oto ná tělesa

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 43
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 43

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL: [REDACTED]

PŘEDMĚT ZMĚNY: Ležatá kanalizace Hamry

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY:

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 43 –Ležatá kanalizace Hamry

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	41.691,25 ,-Kč	8.755,16,- Kč	50.446,41,- Kč
Méněpráce:	-6.597,00,- Kč	-1.385,37,- Kč	-7.982,37,- Kč
Rozdíl:	35.094,25,-Kč	7.369,79,- Kč	42.464,04,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

DATUM:

VYJÁDŘENÍ:

OD: _____

PODPIS: [REDACTED]

DATUM: _____

SCHVÁLIL:

STAVEBNÍ DOZOR

BKOM - p. [REDACTED]

SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333** „ZŠ Hamry – stavební úpravy“
 SO 01-920 **MP**

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-6 597,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-6 597,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-6 597,00 CZK
Základní DPH	21 %	-1 385,37 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **-7 982,37 CZK**

V



Za zhotovitele

dne

26.11.2024



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-6 597,00	100,00
Cena celkem					-6 597,00	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-920	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	721	Vnitřní kanalizace				-6 597,00
414	107	Napojení dešťových vtoků do stávající kanalizace	kpl.	-2,00000	3 298,50	-6 597,00
				-2,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333** „ZŠ Hamry – stavební úpravy“
SO 01-919 **VCP**

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			29 145,32
PSV			12 545,93
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			41 691,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	41 691,25 CZK
Základní DPH	21 %	8 755,16 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **50 446,41 CZK**

V

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			29 145,32	69,91
721	Vnitřní kanalizace	PSV			12 545,93	30,09
Cena celkem					41 691,25	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-919	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce	29 145,32
--------------	--------------------	------------------

3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	20,80000	811,04	16 869,63
výkop pro potrubí z kameniny : 13*(1*0,8*2)				20,80000		

7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,80000	360,74	7 503,39
----------	--------------	---	----	----------	--------	----------

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

výkop pro potrubí z kameniny : 13*(1*0,8*2)

20,80000

3	115201501R00	Montáž odpadního potrubí DN 150	m	13,00000	295,50	3 841,50
13*1				13,00000		

4	115201511R00	Demontáž odpadního potrubí DN 150	m	13,00000	71,60	930,80
13*1				13,00000		

Díl 721	Vnitřní kanalizace	12 545,93
----------------	---------------------------	------------------

5	721170977R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, krácení trub, D 160 mm	kus	13,00000	31,80	413,40
----------	--------------	---	-----	----------	-------	--------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

13

13,00000

6	721170967R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 160 mm	kus	13,00000	655,00	8 515,00
----------	--------------	--	-----	----------	--------	----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

13

13,00000

7	28651692.AR	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	2,00000	112,50	225,00
2,0				2,00000		

8	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	26,00000	130,00	3 380,00
13*2				26,00000		

46	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	125,33400	0,10	12,53
-----------	--------------	---	---	-----------	------	-------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

5, 6, 7, 8 :

Součet : 125,33400

125,33400

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“**
 1002421/45 ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.43 - Ležatá kanalizace Hamry

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			29 145,32
PSV			5 948,93
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			35 094,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	35 094,25 CZK
Základní DPH	21 %	7 369,79 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**


Cena celkem s DPH **42 464,04 CZK**

V

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1002421/4 5	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.43 - Ležatá kanalizace Hamry	0,00	35 094,25	7 369,79	42 464,04	100,00
SO 01- 919	VCP	0,00	41 691,25	8 755,16	50 446,41	118,80
SO 01- 920	MP	0,00	-6 597,00	-1 385,37	-7 982,37	-18,80
Celkem za stavbu		0,00	35 094,25	7 369,79	42 464,04	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			29 145,32	83,05
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 948,93	16,95
Cena celkem					35 094,25	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/45	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.43 - Ležatá kanalizace Hamry
C:	SO 01-919	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce	29 145,32
--------------	--------------------	------------------

3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	20,80000	811,04	16 869,63
----------	--------------	---	----	----------	--------	-----------

výkop pro potrubí z kameniny : 13*(1*0,8*2)

20,80000

7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,80000	360,74	7 503,39
----------	--------------	---	----	----------	--------	----------

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

výkop pro potrubí z kameniny : 13*(1*0,8*2)

20,80000

3	115201501R00	Montáž odpadního potrubí DN 150	m	13,00000	295,50	3 841,50
----------	--------------	---------------------------------	---	----------	--------	----------

13*1

13,00000

4	115201511R00	Demontáž odpadního potrubí DN 150	m	13,00000	71,60	930,80
----------	--------------	-----------------------------------	---	----------	-------	--------

13*1

13,00000

Díl 721	Vnitřní kanalizace	12 545,93
----------------	---------------------------	------------------

5	721170977R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, krácení trub, D 160 mm	kus	13,00000	31,80	413,40
----------	--------------	---	-----	----------	-------	--------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

13

13,00000

6	721170967R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 160 mm	kus	13,00000	655,00	8 515,00
----------	--------------	--	-----	----------	--------	----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

13

13,00000

7	28651692.AR	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	2,00000	112,50	225,00
----------	-------------	--------------------------------------	-----	---------	--------	--------

2,0

2,00000

8	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	26,00000	130,00	3 380,00
----------	-------------	-------------------------------------	-----	----------	--------	----------

13*2

26,00000

46	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	125,33400	0,10	12,53
-----------	--------------	---	---	-----------	------	-------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

5, 6, 7, 8 :

Součet : 125,33400

125,33400

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/45	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.43 - Ležatá kanalizace Hamry
C:	SO 01-920	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	721	Vnitřní kanalizace				-6 597,00
414	107	Napojení dešťových vtoků do stávající kanalizace	kpl.	-2,00000	3 298,50	-6 597,00
				-2,00000		