

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: RTT Dlažďená - Havlíčkova

Číslo stavby: SoD č. 000174 00 24

Pořadové číslo změnového listu:

1

Změna:

☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Objekty:	SO11, SO12, SO13.1, SO21	Číslo (pod) objektu:	Název: Tramvajová trať, Odvodnění TT, Úprava přechodu Senovážné náměstí, Trolejové trakční vedení,
----------	-----------------------------------	-------------------------	---

Popis změny:

Změna č. 1: Nahrazení stávajících nevyhovujících trakčních stožárů

Po zjištění nevyhovujícího stavu 5 trakčních stožárů došlo k jejich nahrazení novými a vybudování nových betonových základů nad rámec zadávací dokumentace.

Změny č. 2: Změna rozsahu výstavby bahníků

Vybudování nového tělesa bahníku B2 a nahrazení 90° kolena přípojky do kanalizace koleny 30° a 45°.

Po mechanickém poškození tělesa bahníku B1 během přeložky vodovodního řádu došlo k výstavbě nového bahníku B1, včetně

Změna č. 3: Urychlení prací v křižovatce Havlíčkova x V Celnici

Sjednání mocnosti betonové desky v prostoru křižovatky Havlíčkova – V Celnici z navrhované 210 mm na 290 mm, včetně úpravy skladby podkladních vrstev.

Změna č. 4: Minimalizace podélných spár

Zhotovitel provedl odfrézování a odbourání 80 mm asfaltových vrstev v ulici Dlažďená ve směru ze Senovážného náměstí a objednatel nahradil je litym asfaltem od kraje kolejnice až ke stávající obrubě.

Změna č. 5: Odhalení inženýrských sítí a kanalizace

Po odstranění stávající zeminy na úroveň zemní pláně v km 0,030 - 0,123 K1 byla identifikována příčná vedení stávajících inženýrských sítí. Tyto uvedené sítě byly uloženy do půlených chráničků a následně obetonovány. Dále byla v tomto úseku odhalena stará nefunkční cihlová kanalizace. V místech kolize byla kanalizace demontována a vyplněna šterkodrtí frakce 0/32 hutněné po vrstvách.

Změna č. 6: Odhalení inženýrských sítí a úprava obrubníků

Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev v km 0,160 - 0,190 K1 byly objeveny existující inženýrské sítě (IS). Vzhledem ke kolizi s inženýrskými sítěmi byl vypracován nový klad obrubníků a došlo ke změně typu L-profilů na 450x300 mm, které jsou součástí dodávky zhotovitele podkladních vrstev.

Změna č. 7: Změna polohy přechodů a nároží

Došlo ke změně polohy přechodů a nároží na Senovážném náměstí.

Změna č. NF: Narovnání fakturace - odečet nevyfakturovaných výměr položek

Zdůvodnění změny:

Změna č. 1: Nahrazení stávajících nevyhovujících trakčních stožárů

Dne 29. 4. 2024 byla provedena inspekce aktuálního stavu všech trakčních stožárů v rozsahu stavby. Bylo zjištěno, že jejich stav vykazuje významný korozní úbytek, který neumožňuje zajištění bezpečného provozu v horizontu následujících 10 let. Jejich havarijní výměna by nebyla realizovatelná během provozu tramvajových souprav. Na základě této skutečnosti objednatel instruoval zhotovitele, aby nevyhovující trakční stožáry nahradil novými a zajistil vybudování nových betonových základů v souladu s platnými normami. S ohledem na předpokládaný výskyt inženýrských sítí (IS) bude zhotovitel postupovat v koordinaci s objednatelem, aby bylo nalezeno optimální řešení pro umístění nových základů. Celkem se jedná o 5 trakčních stožárů včetně jejich základů nad rámec dokumentace pro výběr zhotovitele.

Změny č. 2: Změna rozsahu výstavby bahníků

Dne 30. 4. 2024 byly provedeny kamerové zkoušky přípojek bahníků B1 a B2. Před kamerovými zkouškami byly bahníky strojně vyčištěny. V bahniku B1 v hloubce 1,5 m kamerové zkoušky prokázaly přítomnost přípojky do kanalizace. Tato přípojka však nebyla průchodná. V bahniku B2 v hloubce 1,5 m byla zjištěna přípojka do kanalizace. Spádní stupeň za bahníkem byl vytvořen 90° kolénem, které neumožňuje opravu rukávem. Toto koleno bylo nutno odstranit a nahradit koleny 30° a 45°. Při této činnosti bylo demontováno celé těleso bahníku B2 a bylo vybudováno nové.

Dne 15. 5. 2024, během přeložky vodovodního řádu, bylo v ulici Hybernská zjištěno, že stávající řád je umístěn na konstrukci bahníku B1. Při demontáži potrubí došlo k mechanickému poškození tělesa bahníku. Na základě této skutečnosti byla zahájena výstavba nového bahníku B1.

Změna č. 3: Urychlení prací v křižovatce Havlíčkova x V Celnici

Z důvodu nutnosti urychlení provedení díla v prostoru křižovatky Havlíčkova – V Celnici a zjištění skutečné mocnosti stávajících podkladních vrstev TT nad stropní deskou metra bylo rozhodnuto o použití betonové desky W-tram o standardní tloušťce 290 mm místo navrhované tloušťky 210 mm. Důvodem užití desky s větší únosností je možnost aplikace standardních prvků pro montáž kolejnic s upevněním W-tram, což není možné u desky tloušťky 210 mm. Tímto opatření bylo možné zkrátit délku trvání dopravního opatření (uzavírku průjezdu V Celnici - Na Florenci).

Změna č. 4: Minimalizace podélných spár

Na základě jednání při kontrolním dni č. 1 dne 2. 5. 2024, kterého se zúčastnil správce komunikace, bylo požadováno minimalizovat podélné spáry v ulici Dlážďená ve směru ze Senovážného náměstí. Bylo rozhodnuto o odstranění stávajících asfaltových vrstev o tloušťce 80 mm a jejich nahrazení litym asfaltem od kraje kolejnice až ke stávající obrubě. Tento požadavek je v souladu s usnesením Rady hlavního města Prahy č. 127 ze dne 28. 1. 2024, kterým byly stanoveny zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů pozemních komunikací. Pokud by byly povrchy realizovány pouze v projektované podobě, došlo by na většině míst v ulici Dlážďená k vytvoření dvou podélných spár ve vzdálenosti cca 1 metr, což je v rozporu s požadavkem na minimalizaci spár, jak je uvedeno výše.

Změna č. 5: Odhalení inženýrských sítí a kanalizace

Po odstranění stávající zeminy na úroveň zemní pláně v km 0,030 - 0,123 K1 byla identifikována příčná vedení stávajících inženýrských sítí. Tato vedení kolidovala s konstrukční vrstvou nové tramvajové trati (TT). Bylo rozhodnuto, že uvedené sítě budou uloženy do půlených chráničků a následně obetonovány. Dále byla v tomto úseku odhalena stará nefunkční cihlová kanalizace. V místech kolize byla kanalizace demontována a vyplněna štěrkořiti frakce 0/32 hutněné po vrstvách.

Změna č. 6: Odhalení inženýrských sítí a úprava obrubníků

Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev v km 0,160 - 0,190 K1 byly objeveny existující inženýrské sítě (IS). Podle projektové dokumentace mělo v tomto úseku dojít k posunu obrubníků. Vzhledem ke kolizi s inženýrskými sítěmi byl vypracován nový klad obrubníků a došlo ke změně typu L-profilů na 450x300 mm, které jsou součástí dodávky zhotovitele podkladních vrstev.

Změna č. 7: Změna polohy přechodů a nároží

Na základě pokynu objednatele a požadavku Institutu plánování a rozvoje (IPR) Praha došlo ke změně polohy přechodů a nároží na Senovážném náměstí. Projektová dokumentace a realizační dokumentace stavby (RDS) již zahrnují tyto změny, dokumentace pro výběr zhotovitele tyto změny neobsahovala.

Změna č. NF: Narovnání fakturace - odečet nevyfakturovaných výměr položek

Posouzení změny – autorský dozor projektanta

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.

Stavba: RTT Dlažďená - Havlíčkova	Číslo stavby: 6409	SO SO11, SO12, SO13.1, SO21	Změnový list č: 1
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY			
DOPADY ZMĚNY:			
Do projektové dokumentace:	ne		
Do časového plánu stavby:	ne		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	1 008 963,91 Kč bez DPH	
	snížení o:	1 569 032,83 Kč bez DPH	
	Celkem ZMĚNY:	-560 068,92 Kč bez DPH	
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:			
Hans Wendel CZ s.r.o.			
Ing. Jaroslav Jezl, jednatel společnosti			
VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:			
Zhotovitel:	Souhlasím	Technický dozor investora:	Souhlasím
Ing. Jaroslav Jezl	Podpis:		Podpis:
Jednatel		INFRAM a.s.	
VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:			
Zhotovitel:	Souhlasím	Technický dozor investora:	Souhlasím
Ing. Jaroslav Jezl	Podpis:		Podpis:
Jednatel		INFRAM a.s.	
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:			
Ing. Jaroslav Jezl		Podpis:	
Jednatel			
Hans Wendel CZ s.r.o.			
CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení			
Za Technický dozor investora:	Podpis:	Za Objednatele:	
INFRAM a.s.		Vedoucí provozovny Vrchní	
		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	
Za Objednatele:	Podpis:	Za Objednatele:	
		Ing. Jan Šurovský, Ph.D.	
		Technický ředitel - Povrch	
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH


Stavba: 6405-RTT Dílžděná - Havlíčkova / 22-004-02


Objekt	Název	Cena dle SOD [Kč]	Suma vícepráce [Kč]	Suma méněpráce [Kč]	Odbytová cena [Kč]
SO11	Tramvajová trať	7 931 202,66	343 269,91	-1 225 796,75	7 048 675,82
Z toho ZBV					
ZBV 3.4.5.6 + NF	Změny rozsahu prací na TT + Narovnání fakturace		343 269,91	-1 225 796,75	-882 526,84
SO12	Odvodnění tramvajové trati	667 275,13	63 143,26	-135 023,80	595 394,59
Z toho ZBV					
ZBV 2 + NF	Změna rozsahu výstavby bahníků a UV + Narovnání fakturace		63 143,26	-135 023,80	-71 880,54
SO13	Tramvajové zastávky	3 776 847,70	0,00	-0,01	3 776 847,69
Z toho ZBV					
NF	Narovnání fakturace		0,00	-0,01	-0,01
SO13.1	Úprava přechodu Senovážné náměstí	0,00	232 687,74	0,00	232 687,74
Z toho ZBV					
ZBV 7	Rozšíření stavebních prací o úpravu nároží a přechodu		232 687,74	0,00	232 687,74
SO14	Elektrické zařízení tramvajových zastávek	333 021,41	0,00	-8 624,00	324 397,41
Z toho ZBV					
NF	Narovnání fakturace		0,00	-8 624,00	-8 624,00
SO15	Kolejnicové mazníky	1 911 120,49	0,00	0,00	1 911 120,49
Z toho ZBV					
NF	Narovnání fakturace		0,00	0,00	0,00
SO21	Trolejové vedení	245 044,49	369 863,00	-16 800,00	598 107,49
Z toho ZBV					
ZBV 1 + NF	Navyšování množství základů pro TS - 5ks + Narovnání fakturace		369 863,00	-16 800,00	353 063,00
SO22	EOV	243 031,15	0,00	-118 840,27	124 190,88
Z toho ZBV					
NF	Narovnání fakturace		0,00	-118 840,27	-118 840,27
SO24	Dráhové kabely	257 145,24	0,00	-56 448,00	200 697,24
Z toho ZBV					
NF	Narovnání fakturace		0,00	-56 448,00	-56 448,00
SO31	Definivní dopravní značení	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	162 500,00	0,00	-7 500,00	155 000,00

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH


Stavba: 6405-RTT Dlažděná - Havlíčkova / 22-004-02


Objekt	Název	Cena dle SOD [Kč]	Suma vícepráce [Kč]	Suma méněpráce [Kč]	Odbytová cena [Kč]
Z toho ZBV			0,00	-7 500,00	-7 500,00
NF	Narovnání fakturace				
Celkem za stavbu:		15 527 188,27	1 008 963,91	-1 569 032,83	14 967 119,35







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000







RTT – Dlážděná / Havlíčkova

Zhotovitel

Dopravní podnik M. a. Prahy, státní podnik
SDSÚST Praha, a.s. (dále jen "DP")
SDSÚST Praha, a.s. (dále jen "DP")

Předložený dokument pro změny v realizaci výstavby dle PD SO21.

Zpracováno dne: 29.4.2024.

Zpracoval:

vedoucí provozu Vrchní vedení:

Změřil a vystavil měřicí protokoly: stavbyvedoucí

1. Protokol o měření síly stěn trakčních stožárů
2. Protokol o měření trolejového vodiče

Postup vyhodnocení stavu trakčního stožáru

- 1) Vizuální kontrola stavu stožáru
- 2) Odkopání základu stožáru
- 3) Měření síly stěn stožáru
- 4) Vyhodnocení

Vizuální kontrola stavu stožárů TV

Protokol roční kontroly stožárů dle ČSN 343372 bod 7.11				
Úsek č.: PK5 27 - Senovážné nám., Dvůřkovičská, Na poříčí, Těšnov				
Objekt nebo prov.	Název	Číslo vlastnosti	Adresa stavby	Objevitel dne:
Stavba	Stavba	100 0	Stavba	Stavba
	Stavba	100 1	Stavba	Stavba
	Stavba	100 2	Stavba	Stavba
	Stavba	100 3	Stavba	Stavba
	Stavba	100 4	Stavba	Stavba
	Stavba	100 5	Stavba	Stavba
	Stavba	100 6	Stavba	Stavba
	Stavba	100 7	Stavba	Stavba
	Stavba	100 8	Stavba	Stavba
	Stavba	100 9	Stavba	Stavba
Závady				
Stavba	100 10	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 11	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 12	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 13	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 14	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 15	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 16	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 17	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 18	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 19	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 20	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 21	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 22	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 23	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 24	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 25	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 26	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 27	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 28	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 29	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 30	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 31	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 32	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 33	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 34	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 35	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 36	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 37	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 38	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 39	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 40	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 41	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 42	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 43	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 44	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 45	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 46	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 47	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 48	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 49	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 50	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 51	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 52	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 53	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 54	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 55	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 56	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 57	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 58	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 59	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 60	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 61	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 62	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 63	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 64	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 65	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 66	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 67	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 68	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 69	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 70	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 71	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 72	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 73	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 74	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 75	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 76	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 77	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 78	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 79	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 80	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 81	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 82	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 83	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 84	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 85	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 86	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 87	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 88	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 89	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 90	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 91	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 92	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 93	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 94	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 95	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 96	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 97	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 98	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 99	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	100 100	Stavba	Stavba	Stavba

[illegible]

Kategorie rãvãd:

1. Závada byla odstraněna

II. Základní bude odstraněna v nejkratší možné době dle vypracovaného plánu (pozn.: za asistence další čtyři při noční směně, za pomoci vhodné techniky)

III. Závata většího rozsahu (pozn.: bude odstraněna při plánování výhac
nebo redukci)

Měření síly stěn stožárů TV

Měření silty stěn stozárů TV							
Místo	6. sloupce	1. bod	2. bod	3. bod	proti plátek	pozadímkou	prosvět
1. bod	10,6	9,2	4,3	2,9	2,9	2,9	2,9
2. bod	9,2	8,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
3. bod	8,2	7,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
4. bod	7,2	6,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
5. bod	6,2	5,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
6. bod	5,2	4,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
7. bod	4,2	3,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
8. bod	3,2	2,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
9. bod	2,2	1,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
10. bod	1,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
11. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
12. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
13. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
14. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
15. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
16. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
17. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
18. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
19. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
20. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
21. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
22. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
23. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
24. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
25. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
26. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
27. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
28. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
29. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
30. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
31. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
32. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
33. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
34. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
35. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
36. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
37. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
38. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
39. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
40. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
41. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
42. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
43. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
44. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
45. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
46. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
47. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
48. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
49. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
50. bod	0,2	0,2	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.


poznámka

rozseh korozí, poškození nátěru, atd.

pozn


DATUM A POPPER:

NB 12a




NB 12bc


UD 10



NB 52a



NB 52b



Protokol kontroly průměru TD

Protokol kontroly opotrebení trolejového drátu
dle ČSN 343372 bod 7.2

1. rok

1

10

27. Sencovskij náim. Důvěřenská. Na pokřt. Tatjanu

Kontrola spořetebni tržní ověřeno dle

of the recommended design, opportunities

Pupis žbėdy		Widm	Kategarija
Stuodenti mity, jltis		1000000	100
Paslaugy žmny, mity ir paslaugy ir paslaugy		1000000	100
Stuodenti mity, jltis		1000000	100

Poplar stavbivostelina

Kategorie: 23040

- I. Zaveda šteta najpogostejša škoda
- II. Zaveda šteta odškodnina v materialni pravici ali v stvarni pravici, ki jo povzroči škoda, na katero ima šteta pravico, da jo povzroči škoda, na katero ima šteta pravico, da jo povzroči škoda
- III. Zaveda šteta razpaha

Vyhodnocení měření v úseku RTT:

- Vyhodnocení pro stožáry :

V rámci prověřování skutečného stavu trakčních stožárů bylo zjištěno, že korozní úbytek sloupů nezaručuje jejich bezpečné provoz v horizontu následujících 10 let s jejich havarijní výměna není následně možná za provozu tramvají. Jakékoliv náhradní řešení případně za pomoci mobilních stožárů je nutné rozdělit na několik etap tramvajových výluk v horizontu časového úseku na několik měsíců.

- Vyhodnocení pro trolejový drát – vodič:

Na základě měření bylo shledáno, že průměr troleje se nebezpečně blíží min. stanovené hodnotě vyplývající z ČSN. Výměna troleje by musela proběhnout do 8 let za výluky tramvají.

Závěr:

Zpracoval:


Za správu 250120:

TAS:

Změna soupisu množství

Číslo a názov stavebného objektu/provozního souboru (SO/PS):
[SO21] - Trolejové vedení

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7					
1	468021132	Výztuhy dlažby včetně ručního rozebírání, vyřídění, odvozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pleťového podkladu z kostek mozaikových, spáry nezalítá	m2	5,440000	32,000000	26,560000					
2	468031113	Očištění vybouraných prvků z vozovky a chodníků kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením na vzdálenost 3 m kostek mozaikových	m2	5,440000	35,000000	29,560000					
3	468031121	Výztuhy obrub a odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek ležících silničních	m	4,000000	8,000000	4,000000					
4	468031211	Očištění vybouraných prvků z vozovky a chodníků obrubníků od spojovacího materiálu z jakéhokoli lože, s odklizením a uložením na vzdálenost 10 m silničních	m	4,000000	8,000000	4,000000					
5	468081513	Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kamenného stěrného z kostek kamenných mozaikových	m2	5,440000	35,000000	29,560000					
6	58381006	Kostka dlažební mozaika žezaná mramor 4/6	m2	2,829000	18,200000	15,371000					
7	468084121	Osazení obrubníků se zřízením lože, s vyplněním a zalitím špatr kamenného ležatého, do lože z betonu prostého	m	4,000000	8,000000	4,000000					
8	468081131	Bourání základu železobetonového	m3	13,056000	28,621000	15,565000					
9	R74111311 01	Demontáž traktérního stožáru	kus	2,000000	2,000000	0,000000					
10	4680641125	Zakladové konstrukce základů bez bednění do rozlehlé země s monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí v. C 25/30	m3	15,014000	36,778000	21,764000					
11	468041211	Zakladové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10 206	l	0,495000	1,733000	1,238000					
12	210030911	Montáž traktérního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby stožárů pro trolejové vedení, ocelové včetně základního náteru hrubkových stožárů bez ohledu na hmotnost	kus	2,000000	1,000000	-1,000000					
13	R31674101 5	Traktérní stožár stupňovitý hrubkový typu Co/8,5m, celková délka 10,0m	ks	2,000000	2,000000	0,000000					
14	468072111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	l	32,752000	70,069000	37,317000					
15	468072121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Připlatek k ceně za každý další i započítá 1 km	l	622,288000	1,188,843000	576,555000					
16	468073112 01	Příplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce z armovaného betonu zalitého do Katalogu odpadu pod kódem 17 01	l	31,987000	66,140000	33,153000					
17	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zalitého do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	l	0,765000	4,929000	4,164000					
Nové položky											
18	568051112	Podklad ze šlakovité ŠO plochy přes 100 m2 II 160 mm	M2	0,000000	28,000000	28,000000					
19	568071111	Podklad z mezemříšného betonu MCB II 100 mm	M2	0,000000	9,400000	9,400000					



Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

6405 - RTT Dílžďená - Havlíčkova / 22-004-02

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[SO12] - Odvodnění tramvajové trati

Změna soupisu množství

ZBV 2 + NF


PČ	Kod položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílů
1	2	3	4	5	6	7
22	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zařízení D400, EB00	kus	2,000000	2,000000	0,000000
23	28610567	poklop šachtový litinový D400 s odvětráním d 610 mm s líniovým rámem a betonovým prostřencem systémem drenážních šachet pro líniové stavby	kus	2,000000	2,000000	0,000000
24	714451012	Montáž antivibračních nožů stavebních konstrukcí a strojních zařízení z recyklované pryže oceloplošné tepané svale	m2	26,400000	26,400000	0,000000
25	27244001R	nož antivibrační pryžová II 12 mm	m2	26,928000	26,928000	0,000000
26	977151124	Jádrové vřty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, oblátek, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	0,400000	0,400000	0,000000
27	571265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otepleném výkopu ve sklonu do 20 %, následného pínostěného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110	m	8,000000	8,000000	0,000000
28	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC následného pínostěného kolén, vícečl. nebo hrdlových uzavírek DN 100	kus	4,000000	4,000000	0,000000
29	28611678	koleno kanalizační s hrdlem PP 110x87° SN110	kus	4,000000	4,000000	0,000000
30	877260320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC následného pínostěného odboček DN 100	kus	4,000000	4,000000	0,000000
31	28611424	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 110/110/87°	kus	4,000000	4,000000	0,000000
32	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otepleném výkopu ve sklonu do 20 %, následného pínostěného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160	m	21,000000	21,000000	0,000000
33	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC následného pínostěného spojek nebo redukci DN 150	kus	4,000000	4,000000	0,000000
34	28617243	redukce kanalizační PP DN 150/100	kus	4,000000	4,000000	0,000000
35	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC následného pínostěného kolén, vícečl. nebo hrdlových uzavírek DN 150	kus	6,000000	6,000000	0,000000
36	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	6,000000	6,000000	0,000000
37	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC následného pínostěného odboček DN 150	kus	2,000000	2,000000	0,000000
38	28611392	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	2,000000	2,000000	0,000000
39	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky stávající kanalizace	m	15,500000	15,500000	0,000000
40	898160500 R	Frézování potrubí kanalizačních přípojek DN200	hod	2,000000	1,000000	-1,000000
41	898161201	Vložkování kanalizačního potrubí litinového, ocelového nebo betonového textilním rukávem s anaerobní lísou 7 mm DN 200	m	15,500000	8,500000	-7,000000
42	899101211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotností jednotlivě do 50 kg	kus	2,000000	2,000000	0,000000

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:
6405 - RTT Díláždná - Havlíčkova / 22-004-02
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[SO12] - Odvodnění tramvajové trati

Změna soupisu množství
ZBV 2 + NF

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílů
1	2	3	4	5	6	7
43	966000211	Bourání odvodňovacího žlebu s odkášením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tváří nebo desek šířky do 500 mm	m	11,000000	11,000000	0,000000
44	671275811	Bourání stávajícího podlahy z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150	m	19,000000	19,000000	0,000000
45	928946111	Monsáž odvodnění ve vozovce z ocelových skříní nebo trub koleje nebo kolejevého rozvětvení ze železobetonových kolejevedec jednorázová trať	kus	4,000000	4,000000	0,000000
46	55200R02	kompleť odvodňovačů krabíkových (odlíkových) pro jednu kolej	par	2,000000	2,000000	0,000000
47	55200R03	odvodňovač skříňový do rozchodu	kus	2,000000	2,000000	0,000000
48	699203211	Demontáž mříží llinových včetně rámu, množství jednotlivé přes 100 do 150 Kg	kus	6,000000	6,000000	0,000000
49	113107144	Odstavení podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek žvižných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	6,000000	6,000000	0,000000
50	113107132	Odstavení podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	6,000000	6,000000	0,000000
51	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině vždy 163žlénosti i skupiny 3	m3	6,000000	11,000000	5,000000
52	890411811	Bourání šachet a jímek ručně velikostí obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	6,000000	6,400000	0,400000
53	895941301	Osažení vpusť uliční z betonových dílců DN 450 dno s výlohem	kus	8,000000	3,000000	-3,000000
54	59224498	vpusť uliční DN 450 kalíšě s odliakem 200mm 450/250x50mm	kus	6,000000	3,000000	-3,000000
55	895941322	Osažení vpusť uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm	kus	6,000000	3,000000	-3,000000
56	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x295x50mm	kus	8,000000	3,000000	-3,000000
57	895941312	Osažení vpusť uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 195 mm	kus	6,000000	3,000000	-3,000000
58	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x195x50mm	kus	6,000000	3,000000	-3,000000
59	895941351 R	Osažení přechodové skruže na rám vzor Liberec	kus	6,000000	3,000000	-3,000000
60	59224460	skruž betonová přechodová pro uliční vpusť a rámem vzor Liberec	kus	6,000000	12,000000	6,000000
61	895204112	Osažení mříží llinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000000	12,000000	6,000000
62	55242323R	MP12 D400 s rámem llinová vzor Liberec - rozměr mříže 530x405	kus	6,000000	1,000000	-5,000000
63	59223871	koš vysoký pro uliční vpusť žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	6,000000	6,000000	0,000000
64	043194000 R	Kamerové žhoulky a dílení kanalizace	kpl	1,000000	1,000000	0,000000



11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1111
1212
1313
1414
1515
1616
1717
1818
1919
2020
2121
2222
2323
2424
2525
2626
2727
2828
2929
3030
3131
3232
3333
3434
3535
3636
3737
3838
3939
4040
4141
4242
4343
4444
4545
4646
4747
4848
4949
5050
5151
5252
5353
5454
5555
5656
5757
5858
5959
6060
6161
6262
6363
6464
6565
6666
6767
6868
6969
7070
7171
7272
7373
7474
7575
7676
7777
7878
7979
8080
8181
8282
8383
8484
8585
8686
8787
8888
8989
9090
9191
9292
9393
9494
9595
9696
9797
9898
9999
100100

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

6405 - RTT Díláždná - Havlíčkova / 22-004-02

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[SO11] - Tramvajová trať

Změna soupisu množství

ZBV 3,4,5,6 + NF

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílů
1	2	3	4	5	6	7
1	113106151	Rozebírání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kamenná	m2	330,000000	330,000000	0,000000
2	979071112	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložení odštěpných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár živičí nebo cementovou maltou	m2	330,000000	330,000000	0,000000
3	113201112	Vytváření obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek sličných ležících	m	115,500000	115,500000	0,000000
4	113203111	Vytváření obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	19,000000	19,000000	0,000000
5	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení odštěpných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubník a krajník, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	134,500000	134,500000	0,000000
6	928622011	Odstavení asfaltové zvlivky podél hlavy kolejiště nebo mezi základisovými panely průřezu od 30x50 mm do 40x80 mm	m	2 054,500000	2 054,500000	0,000000
7	526004011	Rozebírání koleje ze žlábkových kolejnič na zhuňné vstřívě ze štěrku, makadamu nebo štěrku bez výplně boků kolejnič	m	680,066000	680,066000	0,000000
8	526992112	Odstavení drobného kolejiva podložky nebo pásu po rozebírání žlábkové kolejnič souvisejícího pásu pod palou kolejnič	m	680,066000	680,066000	0,000000
9	526001012	Rozebírání koleje ze žlábkových kolejnič na pražcích s výplní bonu kolejnič	m	76,210000	76,210000	0,000000
10	548133121	Rez příčný žlábkové kolejnič plamenem	kus	129,000000	129,000000	0,000000
11	526992111	Odstavení drobného kolejiva podložky nebo pásu po rozebírání žlábkové kolejnič pod podkladnicí nebo palou kolejnič	kus	256,000000	256,000000	0,000000
12	526997011	Odstavení drobného kolejiva podložky nebo pásu podkladnice z koleje ze žlábkových kolejnič pro jakýkoliv tvar kolejnič	kus	256,000000	256,000000	0,000000
13	541301111	Odstavení pražců po rozebírání koleje ze žlábkových kolejnič pod koleji rozchod 1435 mm dřevěných včetně odvozu a likvidace	kus	128,000000	128,000000	0,000000
14	512121111	Demontáž kolejových panelů železobetonových pro uložení blokové kolejnič	kus	290,000000	290,000000	0,000000
15	512121113	Demontáž kolejových panelů železobetonových mezi kolejových pro vyplnění prázdu mezi kolejovými panely pro osovou vzdálenost 3,20 m	kus	59,000000	59,000000	0,000000
16	113107242	Odstavení podkladů nebo krytí střešné plochy jednodílné přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičným, o. l. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	517,703000	517,703000	0,000000
17	113107142	Odstavení podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičným, o. l. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	129,425000	129,425000	0,000000

Změna soupisu množství

Změna soupisu množství

ZBV 3,4,5,6 + NF

Evidenční číslo a název Stavby:
6405 - RTT Dílžďená - Havlíčkova / 22-004-02
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[SO14] - Tramvajová trať

PČ	Kód položky	Název položky	M.J	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílů
1	2	3	4	5	6	7
18	113107230	Odstřazení podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonového prostěho, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	517,703000	517,703000	0,000000
19	113107130	Odstřazení podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonového prostěho, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	129,426000	129,426000	0,000000
20	113154364	Frézování železného podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	2 189,600000	2 338,100000	148,500000
21	113154363	Frézování železného podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	2 189,600000	2 189,600000	0,000000
22	113107143	Odstřazení podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek železných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	547,400000	547,400000	0,000000
23	113155364	Frézování betonového podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	3 325,600000	3 325,600000	0,000000
24	113155363	Frézování betonového podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 053,600000	1 053,600000	0,000000
25	113107131	Odstřazení podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonového prostěho, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	463,872000	463,872000	0,000000
26	113107132	Odstřazení podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonového prostěho, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	2184,000000	2184,000000	0,000000
27	113107222	Odstřazení podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenného hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 904,000000	2 044,000000	140,000000
28	113107122	Odstřazení podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenného hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	479,000000	511,000000	35,000000
29	113107124	Odstřazení podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenného hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	26,240000	26,240000	0,000000
30	113107164	Odstřazení podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenného hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	104,960000	104,960000	0,000000
31	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojově v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	937,520000	737,128000	-200,392000

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

6405 - RTT Diážděná - Havlíčkova / 22-004-02

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[SO11] - Tramvajová trať

Změna soupisu množství

ZBV 3,4,5,6 + NF

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství ve rozdíl
1	2	3	4	5	6	7
32	122211101.	Odkopávky a prokopávky ručně započtené i nezapočtené v hornině třídy (64) (třídy) I skupiny 3	m3	234,380000	209,190000	-25,190000
33	129001101.	Příplatek k cenám vykopávek za ztlžení vykopávek v blízkosti podzemního vedení nebo vybulnění v horninách jakékoliv třídy	m3	117,190000	119,220000	2,030000
34	985141212.	Vydělení třídní nebo dužin ve ztlčené šířky přes 30 do 50 mm, hloubky přes 150 do 300 mm	m	56,000000	0,000000	-56,000000
35	985131111.	Očištění ploch stěn, rubu klenéb a podlah tlakovou vodou	m2	180,000000	0,000000	-180,000000
36	985411111.	Betónové základy třídní a dužin aktivovanou maltou	m3	0,840000	0,000000	-0,840000
37	919726123.	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	2 461,200000	2 636,200000	175,000000
38	567132115.	Podklad ze směsi stlačeného cementu SC bez dilatčních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění B. 200 mm	m2	2 344,000000	734,500000	-1 609,500000
39	564851112.	Podklad ze stlačeného SD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění B. 160 mm	m2	1 648,000000	1 843,000000	195,000000
40	611311012.	Práh nebo deska pro uložení koleje ze žlábkových kolejnic z betonu prostého C 12/15	m3	113,438000	117,188000	3,750000
41	567911111.	Podklad z mezerovitého betonu MCB II. 100 mm	m2	140,000000	0,000000	-140,000000
42	567921112.	Podklad z mezerovitého betonu MCB II. 150 mm	m2	2 523,000000	2 663,000000	140,000000
43	317121121 R.	Osvazení betonového prefabrikátu "L" rozměru 350x300x100 jakéhokoliv délky do cementové malty	kus	384,000000	384,000000	0,000000
44	59217034R.	betonový prefabrikát "L" 350x300x100 mm, dl. 1 m	kus	101,000000	101,000000	0,000000
45	59217034R I.	betonový prefabrikát "L" 350x300x100 mm, dl. 2 m	kus	283,000000	283,000000	0,000000
46	317121121 R1	Osvazení betonového prefabrikátu "L" atypického rozměru do cementové malty	kus	64,500000	64,500000	0,000000
47	59217034R 3	betonový prefabrikát "L" 400x300x100 mm, dl. 2 m	kus	35,000000	47,500000	12,500000
48	59217034R 4	betonový prefabrikát "L" 450x300x100 mm, dl. 1 m	kus	17,000000	17,000000	0,000000
49	548133111 R.	Řezání betonového prefabrikátu "L" plnou	kus	2,000000	2,000000	0,000000
50	714451001.	Montáž anivibračních rohůž stavebních konstrukcí a strojních zařízení z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle	m2	4 968,000000	4 968,000000	0,000000
51	714451012	Montáž anivibračních rohůž stavebních konstrukcí a strojních zařízení z recyklované pryže celoplošně lepené svisle	m2	557,000000	552,000000	-5,000000
52	27244001R.	rohůž anivibrační pryžová II 12 mm	m2	5 630,400000	5 630,400000	0,000000
53	511321025	Práh nebo deska pro uložení koleje ze žlábkových kolejnic z betonu C 30/37	m3	672,960000	672,960000	0,000000

Změna soupisu množství

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:
6405 - RTT Dílžďená - Havlíčkova / 22-004-02
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[SO11] - Tramvajová trať

ZBV 3,4,5,6 + NF

PČ	Kód položky	Název položky	M.J	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdíl
1	2	3	4	5	6	7
54	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	75,000000	75,000000	0,0000
55	58217034R0	podélná dělicí tvarovka 240x220x330 mm	ks	234,000000	234,000000	0,0000
56	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	115,500000	115,500000	0,0000
57	58380002	obrubník kamenný žulový přímý 1000x320x240mm	m	23,562000	23,562000	0,0000
58	916111112	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou z velkých kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	9,500000	9,500000	0,0000
59	916111113	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého leže značky	m	9,500000	9,500000	0,0000
60	58381008	kostka třipaná dlažební žula velká 15/17	m2	52,246000	52,246000	0,0000
61	511311014	Práh nebo deska pro uložení kolejí ze žlábkových kolejez z betonu prostého C 20/25	m3	275,280000	275,280000	0,0000
62	28323161	papír asfaltový položený PE fólií	m2	2 677,500000	2 677,500000	0,0000
63	578143133R	Litý asfalt MA 16 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2	2 625,000000	2 625,000000	0,0000
64	919721221	Geotextil pro vyzružení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	2 677,500000	2 677,500000	0,0000
65	578143133	Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2	2 625,000000	2 625,000000	0,0000
66	578901114	Zdravovací posyp látky asfaltu z kamenná drobného frčeného obláskového asfaltu se zavlažováním a s odstraněním přebytečného materiálu z povrchu, v množství 10 kg/m2	m2	2 625,000000	2 625,000000	0,0000
67	468041121	Řezání spár v podkladu nebo krytu živinám, lioutky do 5 cm	m	3 288,108000	3 288,108000	0,0000
68	928621011	Závěska asfaltová podél jedné strany hlavy kolejnice nebo mezi základovými panely průřezu 30 x 50 mm	m	3 288,108000	3 288,108000	0,0000
69	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár a dvojím betaněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kamenná třazeného	m2	258,000000	258,000000	0,0000
70	599111111	Závěska živičná spár dlažby hloubky do 50 mm, s vyláčením spár z velkých kostek	m2	258,000000	258,000000	0,0000
71	523162011	Zřízení kolejí ze žlábkových kolejnic na betonové desce nebo prahcích, do panelů na betonové desce nebo na podélných betonových prahcích	m	756,277000	756,277000	0,0000
72	43765150	kolejnice tramvajové NT1 žlábkové pro hromadnou místskou dopravu	1	22,386000	22,386000	0,0000

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

6405 - RTT Dílžďená - Havlíčkova / 22-004-02

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[SO11] - Tramvajová trať

Změna soupisu množství

ZBV 3,4,5,6 + NF

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílů
1	2	3	4	5	6	7
73	523855011	Připlatek k ceně za zřízení koleje ze žlábkových kolejnic v oblouku o poloměru do 40 m	m	102,393000	102,393000	0,000000
74	523855014	Připlatek k ceně za zřízení koleje ze žlábkových kolejnic v oblouku o poloměru přes 500 m	m	57,384000	57,384000	0,000000
75	59211207R	Rektační podpora koleje pro konstrukci W-tram, vyztužení pružné podkladnicové vč. kompletu pro kolejnici NT1 (včetně krytek upevnění)	kus	310,000000	310,000000	0,000000
76	31198230R	Komplet pro upevnění W-tram s antikorozní úpravou (svěčky, vrutle, plastová podkladnice, vymezovací vložky, krytky upevnění)	kus	955,000000	955,000000	0,000000
77	523851013 R	Zřízení koleje stýkavé ze žlábkových kolejnic na nových pražcích z oceli, rozložení pražců 750 mm	m	50,000000	50,000000	0,000000
78	43771001R	pražec oceňový (kolejnicová podpora např. ORTEC) vystrojený (včetně návleku na patu kolejnice) včetně dopravy	kus	88,000000	0,000000	-88,000000
79	548121021 R	Svařování kolejnic eluminatnický zkušební předstířec soustavy NT1	kus	132,000000	132,000000	0,000000
80	54653000R	dávka svařovací kolejnice NT1 jakost R260 zliadní spára	kus	132,000000	132,000000	0,000000
81	543141112	Směrové a výškové vyrovnání koleje nebo kolejišce rozvřívání ze žlábkových kolejnic na pražcích z betonu předpřipáleného nebo železobetonu	m	756,277000	756,277000	0,000000
82	523991121 R	Osazení jatinho profilu na patu žlábkové kolejnice	m	1 512,554000	1 512,554000	0,000000
83	928001011 R	Oblegení vnějšcích i vnitřních boků kolejnice pryčkovými bokovnicami	m	1 512,554000	1 512,554000	0,000000
84	938601011	Vyčištění koleje ze žlábkových kolejnic jakéhokoli rozchozu	km	0,756000	0,756000	0,000000
85	548965011	Obrousění okysličeního povrchu teniska hlavy nových žlábkových kolejnic při souvislé úpravě koleje	m	756,277000	756,277000	0,000000
86	548965091	Obrousění okysličeního povrchu teniska hlavy nových žlábkových kolejnic jízda brusličko vozu na pracovišti a zpět	km	36,000000	36,000000	0,000000
87	997221551	Vodorovná doprava suli bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypekých materiálů, na vzdálenost do 1 km	l	4 617,341000	4 191,409250	-425 93175
88	997221559	Vodorovná doprava suli bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Připlatek k ceně za každý další / započatý 1 km přes 1 km	l	87 729,917000	83 764,153750	-3 965,76325
89	997221561	Vodorovná doprava suli bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	l	893,060000	865,709000	27,351000
90	997221569	Vodorovná doprava suli bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Připlatek k ceně za každý další / započatý 1 km přes 1 km	l	15 826,121000	16 526,471000	700,350000
91	997221571	Vodorovná doprava vyburaných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	l	6,699000	6,699000	0,000000
92	997221579	Vodorovná doprava vyburaných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další / započatý 1 km přes 1 km	l	127,281000	127,281000	0,000000
93	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkovně) z prostého betonu zahřívána do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01	l	1 409,784000	1 494,732000	84,948000


Změna soupisu množství							Změna soupisu množství
Evidenční číslo a název Stavby: 6405 - RTT Dílážedná - Havlíčkova / 22-004-02 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO11] - Tramvajová trať							ZBV 3,4,5,6 + NF
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílů	
1	2	3	4	5	6	7	
94	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 910,374000	2 512,142500	-398,231500	
95	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 076,943000	1 076,943000	0,000000	
96	998243011	Přesun hmot pro svršek kolejí nebo kolejišť pro tramvaj kromě metra jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	473,894000	473,894000	0,000000	
Nové položky							
97	460791114	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	0,000000	142,350000	142,350000	
98	34571365	Trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplošňová korugovaná D 94/110 mm	m	0,000000	65,000000	65,000000	
99	34571099	Trubka elektroinstalační dělená (chránič) D 138/160mm, HDPE	M	0,000000	77,350000	77,350000	

Za zhotovitele:

Datum: 09.09.2024

Za objednatele:

Datum: 09.09.2024



Změna soupisu množství

Evídenční číslo a název Stavby:

6405 - RTT Diážděná - Havlíčkova / 22-004-02

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[SO11] - Tramvajová trať

Změna soupisu množství

ZBV 3,4,5,6 + NF

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílů
1	2	3	4	5	6	7
18	113107230	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonů prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m ²	517,703000	517,703000	0,000000
19	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonů prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m ²	129,426000	129,426000	0,000000
20	113154364	Frézování živčitého podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m ² s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, hloubky vrstvy 100 mm	m ²	2 189,600000	2 338,100000	148,500000
21	113154363	Frézování živčitého podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m ² s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, hloubky vrstvy 50 mm	m ²	2 189,600000	2 189,600000	0,000000
22	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živčících, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	547,400000	547,400000	0,000000
23	113155364	Frézování betonového podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m ² s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, hloubky vrstvy 100 mm	m ²	3 325,600000	3 325,600000	0,000000
24	113155363	Frézování betonového podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m ² s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, hloubky vrstvy 50 mm	m ²	1 053,800000	1 053,800000	0,000000
25	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonů prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	463,872000	463,872000	0,000000
26	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonů prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m ²	284,000000	284,000000	0,000000
27	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	1 904,000000	2 044,000000	140,000000
28	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	476,000000	511,000000	35,000000
29	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m ²	25,240000	25,240000	0,000000
30	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m ²	104,960000	104,960000	0,000000
31	112251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m ³	m ³	937 520000	737 128000	-200 392000

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:


6405 - RTT Dílžďená - Havlíčkova / 22-004-02


Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[SO11] - Tramvajová trať


Změna soupisu množství


ZBV 3,4,5,6 + NF


PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu
1	2	3	4	5	6	7
73	523895011	Příplatek k ceně za zřízení koleje ze žlábkových kolejnic v oblouku o poloměru do 40 m	m	102,392000	102,392000	0,00000
74	523895014	Příplatek k ceně za zřízení koleje ze žlábkových kolejnic v oblouku o poloměru přes 500 m	m	57,384000	57,384000	0,00000
75	50211207R	Rekultivační podpora koleje pro konstrukci W-tram, výstrojení průžné podkladnicové vř. kompletu pro kolejnici NT1 (včetně krytek upevnění)	kus	310,000000	310,000000	0,00000
76	31108230R	Komplet pro upevnění W-tram s antikorozní úpravou (švátky, vrstve plastová podkladnice, vymezovací vložky, krytky upevnění)	kus	955,000000	955,000000	0,00000
77	523851013	Zřízení koleje stykované ze žlábkových kolejnic na nových pražcích z oceli, rozdělení pražců 750 mm	m	50,000000	50,000000	0,00000
78	43771001R	pražec ocelový (kolejnicová podpora např. ORTEC) vylisovaný (včetně návleku na patu kolejnice) včetně dopravy	kus	68,000000	0,000000	-68,00000
79	548121621	Svařování kolejnic aluminotermicky zkrácený předehřev soustavy NT1	kus	132,000000	132,000000	0,00000
80	54653000R	dávka svařovacího materiálu NT1 jakožt R260 základní spála	kus	132,000000	132,000000	0,00000
81	543141112	Směrové a výškové vyrovnání koleje nebo kolejového rozvětvení ze žlábkových kolejnic na pražcích z betonu předpřetáženého nebo železobetonového	m	756,277000	756,277000	0,00000
82	523091121	Osszení patního profilu na patu žlábkové kolejnice	m	1 512,554000	1 512,554000	0,00000
83	928001011	Ohlepení vnějších i vnitřních boků kolejnice pryžovými botkovnicemi	m	1 512,554000	1 512,554000	0,00000
84	938901011	Vyčlštění koleje ze žlábkových kolejnic jakéhokoli rozchodu	km	0,756000	0,756000	0,00000
85	548955011	Obrubení okysličovaného povrchu temena hlavy nových žlábkových kolejnic při souvisele úpravě koleje	m	756,277000	756,277000	0,00000
86	548955091	Obrubení okysličovaného povrchu temena hlavy nových žlábkových kolejnic jízda bruslařského vozu na pracovních a zpět	km	36,000000	36,000000	0,00000
87	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňnutím ze vyjatyých materiálů, na vzdálenost do 1 km	l	4 617,343000	4 191,409250	-425,93375
88	997221550	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňnutím Příplatek k ceně za každý další / započatý 1 km přes 1 km	l	87 729,517000	83 764,153750	-3 965,36325
89	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňnutím z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	l	833,059000	865,709000	32,65000
90	997221560	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňnutím Příplatek k ceně za každý další / započatý 1 km přes 1 km	l	15 828,121000	16 828,471000	1 000,35000
91	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňnutím na vzdálenost příplatek k ceně za každý další / započatý 1 km přes 1 km	l	6,699000	6,699000	0,00000
92	997221570	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňnutím na vzdálenost příplatek k ceně za každý další / započatý 1 km přes 1 km	l	127,281000	127,281000	0,00000
93	997221615	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01	l	1 469,784000	1 494,732000	24,94800















Změna soupisu množství


Změna soupisu množství

ZBV 3,4,5,6 + NF


Změna soupisu množství						
Evidenční číslo a název Stavby:						
6405 - RTT Dlažděná - Havlíčkova / 22-004-02						
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):						
[SO11] - Tramvajová trať						
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílů
1	2	3	4	5	6	7
1	113106151	Rozebření dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kusů a ložem z karmeniva	m2	330,000000	330,000000	0,000000
2	079071112	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, a uložení očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár živící nebo cementovou maltou	m2	330,000000	330,000000	0,000000
3	113201112	Vytěhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležalých	m	115,500000	115,500000	0,000000
4	113203111	Vytěhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	19,000000	19,000000	0,000000
5	079024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	134,500000	134,500000	0,000000
6	028622011	Odstranění asfaltové závlivy podél hlavy kolejnice nebo mezi zádlazbovými panely průřezu od 30x50 mm do 40x80 mm	m	2 054,500000	2 054,500000	0,000000
7	526004011	Rozebření koleje ze žlábkových kolejnic na zhuštěné vstřevě ze šlétku, mekadamu nebo šlétu bez výplně boků kolejnic	m	680,066000	680,066000	0,000000
8	526092112	Odstranění drobného kolejiva podložky nebo pásu po rozebrání žlábkové kolejnice souvisejícího pásu pod patou kolejnice	m	680,066000	680,066000	0,000000
9	526001012	Rozebření koleje ze žlábkových kolejnic na pražcích s výplní boků kolejnic	m	76,210000	76,210000	0,000000
10	548133121	Řez příčný žlábkové kolejnice plamenem	kus	129,000000	129,000000	0,000000
11	526092111	Odstranění drobného kolejiva podložky nebo pásu po rozebrání pražkové kolejnice podložky pod podkladnicí nebo patou kolejnice	kus	256,000000	256,000000	0,000000
12	526097011	Odstranění drobného kolejiva podložky nebo pásu podkladnice z koleje ze žlábkových kolejnic pro jakýkoliv tvar kolejnice	kus	256,000000	256,000000	0,000000
13	541301111 R	Odstranění pražců po rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic pod koleji rozchod 1435 mm dřevěných včetně odvozu a likvidace	kus	128,000000	128,000000	0,000000
14	512121111	Demontáž kolejových panelů železobetonových pro uložení žlábkové kolejnice	kus	290,000000	290,000000	0,000000
15	512121113	Demontáž kolejových panelů železobetonových mazikolejových pro vyplnění prostoru mezi kolejovými panely pro osuvu vzdálenost 3,20 m	kus	58,000000	58,000000	0,000000
16	113107242	Odstranění podkladů nebo krytí stírají plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek žvižných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	517,703000	517,703000	0,000000
17	113107142	Odstranění podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek žvižných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	129,426000	129,426000	0,000000

Změna soupisu množství							Změna soupisu množství
Evidenční číslo a název Stavby: 6405 - RTT Dílžděná - Havlíčkova / 22-004-02 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO11] - Tramvajová trať							ZBV 3,4,5,6 + NF
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílů	
1	2	3	4	5	6	7	
54	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou ležatého bez boční opory, do lože z betonu prostého	m	78,000000	78,000000	0,0000	
55	59217034R0	podélná dělicí hranovka 240x220x330 mm	ks	234,000000	234,000000	0,0000	
56	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou ležatého s boční oporou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	115,500000	115,500000	0,0000	
57	58380002	obrubník kamenný žulový přímý 1000x320x240mm	m	23,562000	23,562000	0,0000	
58	916111112	Osazení silniční obrubky z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem li. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou z velkých kostek bez boční opory, do lože z betonu prostého	m	9,500000	9,500000	0,0000	
59	916111112	Osazení silniční obrubky z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem li. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční oporou z betonu prostého, do lože z betonu prostého leže značky	m	9,500000	9,500000	0,0000	
60	58381008	kostka žitbaná dlažební žula velká 15/17	m2	52,245000	52,245000	0,0000	
61	611311014	Práh nebo deska pro uložení koleje ze žlábkových kolejnic z betonu prostého C 20/25	m3	275,280000	275,280000	0,0000	
62	28323151	papír separační položený PE tloušť	m2	2 677,500000	2 677,500000	0,0000	
63	578143133R	Lůž asfalt MA 16 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m li. 40 mm	m2	2 625,000000	2 625,000000	0,0000	
64	919721221	Geotext pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	2 677,500000	2 677,500000	0,0000	
65	578143133	Lůž asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m li. 40 mm	m2	2 625,000000	2 625,000000	0,0000	
66	578901114	Zdravovací posyp ilého asfaltu z kamenev drobného drceného obaleného asfaltem se zavlačováním a s odstraněním přebytečného materiálu z povrchu, v množství 10 kg/m2	m2	2 625,000000	2 625,000000	0,0000	
67	468041121	Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky do 5 cm	m	3 288,108000	3 288,108000	0,0000	
68	928621011	Zálivka asfaltová podél jedné strany hlavy kolejnice nebo mezi základňovými panely průřezu 30 x 50 mm	m	3 288,108000	3 288,108000	0,0000	
69	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do li. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kamenev téženého	m2	258,000000	258,000000	0,0000	
70	598111111	Zálivka živičná spár dlažby tloušťky do 50 mm, s vyčištěním spár z velkých kostek	m2	258,000000	258,000000	0,0000	
71	523852011	Zřízení koleje ze žlábkových kolejnic na betonové desce nebo pražcích, do panelů na betonové desce nebo na podélných betonových pražcích	m	756,277000	756,277000	0,0000	
72	43765150	kolejnice tramvajové NT1 žlábkové pro hromadnou místskou dopravu	l	22,386000	22,386000	0,0000	





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Změna soupisu množství

Změna soupisu množství

ZBV 3,4,5,6 + NF

Evidenční číslo a název Stavby:
6405 - RTT Dílžďená - Havlíčkova / 22-004-02
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[SO11] - Tramvajová trať


PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílů
1	2	3	4	5	6	7
18	113107230	Odstavení podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	517,703000	517,703000	0,000000
19	113107130	Odstavení podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	129,426000	129,426000	0,000000
20	113154364	Frézování živého podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	2 189,600000	2 338,100000	148,500000
21	113154363	Frézování živého podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	2 189,600000	2 189,600000	0,000000
22	113107143	Odstavení podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	547,400000	547,400000	0,000000
23	113155364	Frézování betonového podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	3 325,600000	3 325,600000	0,000000
24	113155363	Frézování betonového podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 053,600000	1 053,600000	0,000000
25	113107131	Odstavení podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	463,872000	463,872000	0,000000
26	113107132	Odstavení podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	284,000000	284,000000	0,000000
27	113107222	Odstavení podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenní hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 904,000000	2 044,000000	140,000000
28	113107122	Odstavení podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenní hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	476,000000	511,000000	35,000000
29	113107124	Odstavení podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenní hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	26,240000	26,240000	0,000000
30	113107164	Odstavení podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenní hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	104,960000	104,960000	0,000000
31	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapočítané strojně v hornině třídy těžnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	937,520000	737,128000	-200,392000

Změna soupisu množství

Změna soupisu množství

ZBV 3,4,5,6 + NF

Změna soupisu množství						
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu
1	2	3	4	5	6	7
73	523895011	Příplatek k ceně za zřízení koleje ze žlábkových kolejnic v oblouku o poloměru do 40 m	m	102,393000	102,393000	0,000000
74	523895014	Příplatek k ceně za zřízení koleje ze žlábkových kolejnic v oblouku o poloměru přes 500 m	m	57,384000	57,384000	0,000000
75	59211207R	Rektrifikační podpora koleje pro konstrukci W-tram, výtahování pružné podkladnicové vč. kompletu pro kolejnici NT1 (včetně krytek upevnění)	kus	310,000000	310,000000	0,000000
76	31198230R	Komplet pro upevnění W-tram s antikorozní úpravou (svěrky, vrutle, plastová podkladnice, vymezovací vložky, krytky upevnění)	kus	955,000000	955,000000	0,000000
77	523851013 R	Zřízení koleje stýkované ze žlábkových kolejnic na nových pražcích z oceli, rozstředění pražců 750 mm	m	50,000000	50,000000	0,000000
78	43771001R	Pražec ocelový (kolejnicová podpora např. ORTEC) výtahovaný (včetně návleku na patu kolejnice) včetně dopravy	kus	63,000000	0,000000	-63,000000
79	548121621 R	Svařování kolejnic aluminotermiticky stříkaným přecházejícím soustav NT1	kus	132,000000	132,000000	0,000000
80	54653000R	dávka svařovací kolejnice NT1 jakost R260 základní spára	kus	132,000000	132,000000	0,000000
81	543141112	Směrové a výškové vyrovnání koleje nebo kolejového rozvětvení ze žlábkových kolejnic na pražcích z betonu předpřátého nebo železobetonového	m	756,277000	756,277000	0,000000
82	523991121 R	Osazení palního profilu na patu žlábkové kolejnice	m	1 512,554000	1 512,554000	0,000000
83	928001011 R	Obšlepení vnějších i vnitřních boků kolejnice pryzmaty bokovnicemi	m	1 512,554000	1 512,554000	0,000000
84	938901011	Vyčistění koleje ze žlábkových kolejnic jakéhokoli rozchodu	km	0,756000	0,756000	0,000000
85	548965011	Obroušení okysličeneho povrchu temena hlavy nových žlábkových kolejnic při současně úpravě koleje	m	756,277000	756,277000	0,000000
86	548965091	Obroušení okysličeneho povrchu temena hlavy nových žlábkových kolejnic jízda brusnicou vozu na pracovních a zpěť	km	36,000000	36,000000	0,000000
87	997221551	Vodorovná doprava sůl bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	l	4 617,343000	4 191,409250	-425,933750
88	997221559	Vodorovná doprava sůl bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	l	87 729,517000	83 764,153750	-3 965,363250
89	997221581	Vodorovná doprava sůl bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	l	833,059000	885,709000	52,650000
90	997221589	Vodorovná doprava sůl bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	l	15 828,121000	16 828,471000	1 000,350000
91	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km	l	6,689000	6,699000	0,000000
92	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	l	127,281000	127,281000	0,000000
93	997221615	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkovité) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01	l	1 469,764000	1 494,732000	24,968000





Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:			Změna soupisu množství					Změna soupisu množství			
6405 - RTT Diážděná - Havlíčkova / 22-004-02											
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):											
[SO13.1] - Úprava přechodu Senovažné náměstí											

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7					
Nové položky											
1	113106111	Rozesrálení dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	M2	0,000000	78,500000	78,500000					
2	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem lženiím nebo MV	M2	0,000000	78,500000	78,500000					
3	113106151	Rozesrálení dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	M2	0,000000	4,640000	4,640000					
4	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem lženiím	M2	0,000000	4,640000	4,640000					
5	113201112	Vytváření obrub sáníčních ležatých	M	0,000000	29,000000	29,000000					
6	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků smíšených	M	0,000000	29,000000	29,000000					
7	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	M3	0,000000	4,360000	4,360000					
8	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva lženiím II přes 30 do 100 mm	M2	0,000000	35,900000	35,900000					
9	916241113	Osažení obrubníku kamenného ležatého s boční oporou do lože z betonu prostého	M	0,000000	29,000000	29,000000					
10	58350002	obrubník kamenný žulový přímý 1000x320x240mm	M	0,000000	3,360000	3,360000					
11	58350430	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 320x240mm	M	0,000000	2,650000	2,650000					
12	916231291 R	Připlatek za dodatečné kamennické opravy obrub	KUS	0,000000	8,000000	8,000000					
13	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva lženiím II 50 mm	M2	0,000000	4,640000	4,640000					
14	58351008	kostka španělská dlažební žula velká 15/17	M2	0,000000	0,937000	0,937000					
15	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 př do 50 m2	M2	0,000000	21,000000	21,000000					
16	451579777	Připlatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva lženiím	M2	0,000000	21,000000	21,000000					
17	5	Dlaždice s reliéfním povrchem nebo s výstupky pro vyznačení signálních, varovných a hmatových pásů v exteriéru. Tloušťka 30 mm je určena na podklad plochy.	m2	0,000000	13,125000	13,125000					
18	20	Hludka dlaždice bez vřazené hrany určené k lemování hmatových prvků pro dosažení funkčního hmatového kontrastu vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb. Tloušťka 30 mm je určena na podklad plochy	m2	0,000000	8,925000	8,925000					
19	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	M2	0,000000	57,500000	57,500000					
20	58351006	kostka dlažební mozaika řezaná mozaik 4/5	M2	0,000000	11,730000	11,730000					
21	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	M2	0,000000	26,500000	26,500000					
22	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly reflektující bílá barva	M2	0,000000	26,500000	26,500000					

