

Název akce:

„Venkovní učebna“

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1

Investor:	Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Rudolfovská tř. 458/92, 370 01 České Budějovice IČO: 600 75 911			
Zastoupení investora ve věcech smluvních a technických:	Ing. Bc. Břetislav Kábele, ředitel			
Zhotovitel:	Pradast, spol. s.r.o. nám. Přemysla Otakara II č. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 608 26 053			
Zastoupení zhotovitele ve věcech smluvních a technických:	Ing. Petr Steinbauer			
Projektant:	Alfaprojekt Bohemia s.r.o. Hroznová 314/18, 370 01 České Budějovice 1 IČO: 281 37 795			
Zastoupení projektanta ve věcech technických:	Ing. Martin Slabihoudek			
Technický dozor stavby (TDS):	Šinge s.r.o. Luční 740/16, 373 31 Lišov IČO: 026 92 015			
Zastoupení TDS ve věcech smluvních a technických:	Jan Šindelář			
Datum vyhotovení ZL:	16.12.2024			
Název změny: změna č.1 – Napojení dešťové kanalizace				
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
Datum odeslání / předání:	16. 12. 2024			

Název akce:

„Venkovní učebna“

Odkazy na specifikaci:

na projektové podklady:

na rozpočtové podklady:

Položkový rozpočet změna č.1

na jinou část smlouvy:

Dodatek č. 1 k SoD

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Předmět změny:

změna č.1 – napojení dešťové kanalizace

Popis změny:

změna č.1 – dopojení stávajícího dešťového- lapače střešních splavenin u skleníku a umyvadla u vazárny do dešťové kanalizace

Zdůvodnění změny:

změna č.1 – při budování nové dešťové kanalizace, bylo zjištěno, že stávající okapový svod a umyvadlo v učebně není nikam napojen. Bylo provedeno napojení lapače střešních splavenin a umyvadla.

Dopad na cenu celkem (bez DPH):

změna č.1

28 747,90 Kč bez DPH

6 037,06 Kč DPH 21 %

34 784,96 Kč vč. 21 % DPH

Celkem za nerealizované položky související se změnou dle SOD (méněpráce)

změna č.1

-0,00 Kč bez DPH

-0,00 Kč DPH 21%

-0,00 Kč vč. 21 % DPH

Celkem za položky realizované související se změnou nad rámec SOD (vícepráce)

změna č.1

28 747,90 Kč bez DPH

6 037,06 Kč DPH 21 %

34 784,96 Kč vč. 21 % DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

beze změn

Název akce:

„Venkovní učebna“

ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE: změnu přijímám ☒ ☐

(v případě zamítnutí důvod):

Za objednatele stavby:

Ing. Bc. Břetislav Kábele, ředitel

Stanovisko technického dozoru stavby:

Se změnou souhlasím ☒ se změnou nesouhlasím ☐ bez vyjádření ☐

Potvrzuji stavebně – technickou vhodnost navrženého řešení.

ŠIN
LUC
RUDC
IČO

Stanovisko projektanta stavby:

Se změnou souhlasím ☒ se změnou nesouhlasím ☐ bez vyjádření ke změně ☐

Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně – technickou vhodnost navrženého řešení.

Ing. Martin Slabihoudek, hlavní projektant

Změna provedení je odsouhlasena mezi investorem a zhotovitelem, a zkontrolována ze strany projektanta (Autorský dozor) a TDS. Dílčí změna s vlivem na rozpočet stavby bude zahrnuta do dodatku č. 1 k SoD.

Za objednatele stavby:

Ing. Bc. Břetislav Kábele, ředitel

Za zhotovitele stavby:

Přílohy:

Položkový rozpočet změna č.1

Název akce:

„Venkovní učebna“

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zahradní venkovní učebna - změnové listy
Objekt:
01 - Napojení dešťové kanalizace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16.12.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			28 747,90
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 747,90	21,00%	6 037,06
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		34 784,96



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

16. 12. 2024

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zahradní venkovní učebna - změnové listy
Objekt: 01 - Napojení dešťové kanalizace

Místo: Datum: 16.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	28 747,90
HSV - Práce a dodávky HSV	28 747,90
1 - Zemní práce	2 719,33
8 - Trubní vedení	26 028,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zahradní venkovní učebna - změnové listy
Objekt: 01 - Napojení dešťové kanalizace

Místo: Datum: 16.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 747,90	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				28 747,90	
D		1	Zemní práce				2 719,33	
1	K	132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesusodržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	1,640	981,00	1 608,84	CS ÚRS 2024 01
	VV		zvýšení vika stáv. kanalizační šachty					
	VV		1*1*0,2		0,200			
	VV		napojení gajgru č. 2 u skleníku dl. 3m					
	VV		0,6*0,8*3		1,440			
	VV		Součet		1,640			
2	K	162351102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 500 m	m3	1,640	220,00	360,80	SOD
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,640	12,49	20,48	SOD
4	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,720	93,00	66,96	SOD
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	0,720	359,79	259,05	SOD
	VV		napojení gajgru č. 2 u skleníku dl. 3m					
	VV		0,6*0,4*3		0,720			
	VV		Součet		0,720			
6	M	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	1,152	350,00	403,20	SOD
	VV		0,72*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		1,152			
D		8	Trubní vedení				26 028,57	
7	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	3,000	151,43	454,29	SOD
	VV		napojení gajgru č. 2 u skleníku dl. 3m					
	VV		1x trouba 1m, 1x trouba 2m					
	VV		3		3,000			
8	M	OSM.222170	KGEM troubaDN160x4,7/1000 SN8 EN 13476-2	ks	3,000	256,30	768,90	SOD
9	K	877275221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 125	ks	7,000	380,59	2 664,13	SOD
	VV		napojení umyvadla vazárna					
	VV		koleno, redukce... 3x					
	VV		3		3,000			
	VV		napojení gajgru č. 2 u skleníku dl. 3m					
	VV		koleno, redukce... 4x					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		7,000			
10	M	28611389	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45°	ks	7,000	174,90	1 224,30	SOD
11	K	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160	ks	5,000	410,69	2 053,45	SOD
	VV		napojení umyvadla vazárna					
	VV		redukce... 1x					
	VV		1		1,000			
	VV		napojení gajgru č. 2 u skleníku dl. 3m					
	VV		koleno, redukce... 4x					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		5,000			
12	M	28611392.1	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/125/45°	ks	5,000	256,30	1 281,50	SOD
13	K	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	7,000	546,00	3 822,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		napojení umyvadla vazárna					
	VV		odbočka... 1x					
	VV		1		1,000			
	VV		napojení gajgru č. 2 u skleníku dl. 3m					
	VV		odbočka... 1x					
	VV		1		1,000			
	VV		chybějící tvarovky u přeložky kanalizace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv					
			T250/160 1ks, 250/45° 4ks					
			5		5,000			
			vv					
			Součet		7,000			
14	M	28611401	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/250/45°	kus	7,000	1 630,00	11 410,00	CS ÚRS 2024 01
15	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	2 350,00	2 350,00	CS ÚRS 2023 01
			vv					
			zvýšení vika stáv. kanalizační šachty					
			1		1,000			
			vv					