

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

II/102 Davle

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

II/102 Davle (KSÚS Středočeského kraje)

Číslo a název podobjektu:

So 101_1 - Komunikace

Číslo SO/PS
/ pořadí Změny SO/PS:

101.1 / 06

Číslo ZBV:

006

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
IČ: 00066001Objednatel: Městys Davle
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
IČ: 00066001Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 53003 Pardubice
IČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č. 006 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
006.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
006.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
006.3	0,00	68 137,15	68 137,15

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
006.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
006.5	0,00	782 160,27	782 160,27

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
006	0,00	850 297,42	850 297,42

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Změnový list		
Název stavby dle SoD II/102 Davle Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): II/102 Davle (KSÚS Středočeského kraje)	Císlo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 101.1 / 06	Císlo ZBV / Skupina změny: 006.3
Strany smlouvy o dílo č. S-2258/00066001/2023 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.08.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov Městys Davle, se sídlem Na Náměstí 63, 252 06 Davle Zhotovitel: M - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 53003 Pardubice		
<u>Přílohy změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 4 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů 5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 13 počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor změny:		
Předmět Změny: ZBV 06 Propad vozovky		
<u>Popis a zdůvodnění Změny:</u> Dne 24.7.2024, při strojní pokládce vyrovnávací vrstvy z cementové stabilizace na stávající podklad z kamenitého štětu Zhotovitel zjistil propady vozovky v km 1,760 - 1,800 z důvodu zborcené roury původní dešťové kanalizace, která se nachází přímo pod vozovkou v pravém jízdním pásu v hloubce cca 20 cm pod kamenitým štětem. Dále byl při návozu materiálu cementové stabilizace objeven sklepní prostor původního domu, který stával v místě silnice u RD č.p. 64. Zhotovitel oznámil tuto skutečnost Oprávněné osobě Objednatatele dne 25.7.2024 dopisem č.j. 25-SOD-2023-016/6 (příloha č. 9) a navrhnul částečné vyplnění nefunkční kanalizace betonem, obnovení příčné kanalizace v km 1,800 od zastávky BUS k chovatelským potřebám novou plastovou rourou DN 300 a vystrojení nové uliční vpustě v pravém jízdním pruhu a vyplnění betonem původních sklepních prostor. Oprávněná osoba Objednatatele následně vydala dne 15.8.2024,na základě stanoviska TDI ze dne 9.2.2024 (příloha č.10) a na základě stanoviska AD ze dne 13.8.2024 (příloha č. 11), souhlas s provedením Změny a Pokyn k vydání ZBV (příloha č.12) Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a se jedná o změnu nepředvídanou.		

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných
0,00	68 137,15	68 137,15	68 137,15

Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing. Lubomír Smetana	podpis
-----------------------------	-------	----------------------	--------

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Mikel Josef	podpis

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jiří Sobol	podpis
Stavební dozor	jméno	Cimr Jiří	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		podpis
Zástupce Objednatele	jméno	Motal Karel	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fiedler	podpis
Zhotovitel	jméno	Mgr. Kropáč Michal Babka Zdeněk	Ing. podpis

Změnový list																							
Název stavby dle SoD II/102 Davle Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): II/102 Davle (KSÚS Středočeského kraje)	Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 101.1 / 06	Číslo ZBV / Skupina změny: 006.5																					
Strany smlouvy o dílo č. S-2258/00066001/2023 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.08.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov Městys Davle, se sídlem Na Náměstí 63, 252 06 Davle Zhotovitel: M - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 53003 Pardubice																							
<u>Přílohy změnového listu:</u> <table><tbody><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>4</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>13</td><td>počet listů</td></tr></tbody></table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	4	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	13	počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
1. Krycí list	1	počet listů																					
2. Změnový list	4	počet listů																					
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																					
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů																					
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																					
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																					
Další doklady dle přehledu dokladů	13	počet listů																					
Iniciátor změny:																							
Předmět Změny: ZBV 06 Propad vozovky																							
<u>Popis a zdůvodnění Změny:</u> Dne 24.7.2024, při strojní pokládce vyrovnávací vrstvy z cementové stabilizace na stávající podklad z kamenitého štětu Zhotovitel zjistil propady vozovky v km 1,760 - 1,800 z důvodu zborčené roury původní dešťové kanalizace, která se nachází přímo pod vozovkou v pravém jízdním pásu v hloubce cca 20 cm pod kamenitým štětem. Dále byl při návozu materiálu cementové stabilizace objeven sklepní prostor původního domu, který stával v místě silnice u RD č.p. 64. Zhotovitel oznámil tuto skutečnost Oprávněné osobě Objednatele dne 25.7.2024 dopisem č.j. 25-SOD-2023-016/6 (příloha č. 9) a navrhnul částečné vyplnění nefunkční kanalizace betonem, obnovení příčné kanalizace v km 1,800 od zastávky BUS k chovatelským potřebám novou plastovou rourou DN 300 a vystrojení nové uliční vpustě v pravém jízdním pruhu a vyplnění betonem původních sklepních prostor. Oprávněná osoba Objednatele následně vydala dne 15.8.2024,na základě stanoviska TDI ze dne 9.2.2024 (příloha č. 10) a na základě stanoviska AD ze dne 13.8.2024 (příloha č. 11), souhlas s provedením Změny a Pokyn k vydání ZBV (příloha č.12) Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, de minimis která je tak podle Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a se jedná o změnu nepředvídanou.																							

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných
0,00	782 160,27	782 160,27	782 160,27

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel	jméno	Mgr. Kropáč Michal	Ing.
		Babka Zdeněk	podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 006

Název stavby: II/102 Davle

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101.1 / 06

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): II/102 Davle (KSÚS Středočeského kraje)
--

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
22 976 028,62

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-3 785 095,53	13 500 847,94	32 691 781,03	9 715 752,41

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	850 297,42	14 351 145,36	62,46

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-3 785 095,53	33 542 078,45	10 566 049,83	45,99

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/102 Davle Číslo a název SO/PS: 925123016a - II/102 Davle (KSÚS Středočeského kraje) Číslo a název rozpočtu: So 101_1 - Komunikace								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 06					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	014111.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD SMĚS)	M3	494,000	725,759	231,759	294,00	145 236,00	--	68 137,15	213 373,15	68 137,15	46,915
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						145 236,00	0,00	68 137,15	213 373,15	68 137,15	46,91%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Mikel Josef , (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Cimr Jiří , (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/102 Davle Číslo a název SO/PS: 925123016a - II/102 Davle (KSÚS Středočeského kraje) Číslo a název rozpočtu: So 101_1 - Komunikace								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101.1					
								Skupina změn 05					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	014111.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD SMĚS)	M3	494,000	515,611	21,611	294,000	145 236,00	0,00	6 353,63	151 589,63	6 353,63	4,37
28	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	208,000	461,125	253,125	271,000	56 368,00	0,00	68 596,88	124 964,88	68 596,88	121,69
32	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	728,000	1655,000	927,000	13,000	9 464,00	0,00	12 051,00	21 515,00	12 051,00	127,34
34	562142	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 200MM	M2	320,000	1247,000	927,000	440,000	140 800,00	0,00	407 880,00	548 680,00	407 880,00	289,69
36	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM	M2	728,000	1655,000	927,000	225,000	163 800,00	0,00	208 575,00	372 375,00	208 575,00	127,34
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou								515 668,00	0,00	703 456,51	1 219 124,51	703 456,51	136,42
Nové položky													
107	451311.N	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10	M3	0,000	4,000	4,000	3 230,70	0	0,00	12 922,80	12 922,80	12 922,80	100,00
109	89712.N	VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	0,000	1,000	1,000	11 180,40	0	0,00	11 180,40	11 180,40	11 180,40	100,00
113	899122.N	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	0,000	4,000	4,000	6 733,60	0	0,00	26 934,40	26 934,40	26 934,40	100,00
115	966346.N	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	0,000	8,000	8,000	1 439,10	0	0,00	11 512,80	11 512,80	11 512,80	100,00
117	87445.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	0,000	8,000	8,000	1 326,80	0	0,00	10 614,40	10 614,40	10 614,40	100,00
118	899524.N	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	0,000	1,435	1,435	3 859,90	0	0,00	5 538,93	5 538,93	5 538,93	100,00
Celkem za nové položky										78 703,73	78 703,73	78 703,73	100,00
Celkem za všechny zmíněné položky								515 668,00		782 160,24	1 297 828,24	782 160,24	151,68

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Mikel Josef, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Cimr Jiří (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

11/102 Davila - 925123016

6=32+36	Suma Zmín Medových a Zmín zápočtov Štupny 3 a Štupny 4	7 030 173,06 Kč
7=(6/1)*100	Stredovetá linia 30% - sočet Štupny 3 a Štupny 4	26,58%
8=10,3	Základný líst 30% pro Štupny 3 a Štupny 4	7 139 700,00 Kč

12=(11)*0,15	Limit	3 000 000,00 Kč
13=(10)/(1)	Střední hodnota v %	15,00%
14=ABS(37)+38	Hodnota skupiny 5	3 670 162,76 Kč

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	006
Název stavby:	925123016 - II/102 Davle
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	II/102 Davle (KSÚS Středočeského kraje)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	925123016a / 06

Doklad	počet listů
8. Soupis prací SO	8
9. Oznámení Zhotovitele_Propadlá vozovka	2
10. Vyjádření TDI - Propad vozovky - ZBV 06	1
11. Vyjádření AD - Propad vozovky_ZBV 06	1
12. Souhlas a pokyn k ZBV 6 - propad vozovky	1
Počet listů celkem	13

Souple prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby: II/102 Davle								A.08					
Číslo a název SO/PS: 925123016a - II/102 Davle (KSÚS Středočeského kraje)								celkem po všech změnách					
Číslo a název rozpočtu: So 101_1 - Komunikace													
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (ZEMINA)	M3	1308,00	1788,00	480,000	176,00	230 208,00	0,00	84 480,00	314 688,00	84 480,00	0,00%
		Původní množství: 1 308,000 ZBV 6.003: 1,340-1,860)*1000 = -520,000 => A 0,4*0,5*2*2*A = -208,000 => B 3990*0,09 = 359,100 => C B+C = 151,100 => D ZBV 6.004: 253*1,8*0,5 = 227,700 => A (odkopávky a protokovky obecné TR.I) 253*8*0,05 = 101,200 => B (šláků krajnic od nározu) A+B = 328,900 => C											
2	014111.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD SMĚS)	M3	494,000	1 813,599	1 319,599	294,00	145 236,00	0,00	387 962,11	533 198,11	387 962,11	51,29%
		Původní množství: 494,000 ZBV 6.001: Odstranění podkladu stávající vozovky (1,42*0,8)*2*327,5*0,16 = 58,164 => A Odstranění betonového podkladu stávající vozovky 327,5*1,42*0,20 = 93,010 => B Vybourání stávajících obrub včetně lože - odhad, čerpání dle skutečnosti po odsouhlasení TDI a investorem Odhad 70% na výměnu 227,5*0,25*0,2*0,7+227,5*0,35*0,1 = 15,925 => C Hloubení rýhy pod žlab 0,15*0,8*327,5 = 39,300 => E Celkem: A+B+C+E = 206,399 => D Odstranění nestmeleného podkladu stávající vozovky ZBV 6.003: 3990*0,3*0,2 = 238,400 => A (1860-1340+50)*7*0,15 = 598,500 => B A+B = 837,900 => C ZBV 6.004: 258*0,25*0,2+258*0,35*0,1 = 21,930 => A stančení 1,130-1,388+258m ZBV 6.006: 1,5*1,5*1,5 = 3,375 => A (výkop rýhy pro uliční vpusti) 1,5*1,5*8 = 18,000 => B (výkop rýhy pro trub.) (3,14*0,2*0,2*8)*(3,14*0,175*0,175*8) = 0,236 => C (Bourání staré betonové roury DN400, délka 8m) A+B+C = 21,611 => D 21,62+(927*0,25) = 253,370 => E											
3	021101	PROSTORY PRO SUPERVIZI SFDI - KANCELÁŘE	KPL	1,000	1,000	0,000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 1,000											
4	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLU ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	1,000	0,000	275 285,00	275 285,00	0,00	0,00	275 285,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 1,000											
5	02710	POMOC PRÁCE ZNEBO ZAJISTĚ OBJÍŽKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	1,276	0,276	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	276 000,00	1 276 000,00	276 000,00	0,00%
		Původní množství: 1,000 ZBV 6.001: 0,106375 = 0,106 => A ZBV 6.004: 0,1697 = 0,170 => A 1000000/165*28 (smluvní částka dělana celkovou dobou ve smlouvě*prodloužení)											
6	027111	PROVIZORNÍ OBJÍŽKY - ZŘÍZENÍ	KPL	1,000	1,170	0,170	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	170 000,00	1 170 000,00	170 000,00	0,00%
		Původní množství: 1,000 ZBV 6.004: 0,1697 = 0,170 => A 1000000/165*28 (smluvní částka dělana celkovou dobou ve smlouvě*prodloužení)											
7	027113	PROVIZORNÍ OBJÍŽKY - ZRUŠENÍ	KPL	1,000	1,059	0,059	350 000,00	350 000,00	0,00	20 650,00	370 650,00	20 650,00	0,00%
		Původní množství: 1,000 ZBV 6.004: 0,05939 = 0,059 => A 350000/165*28 (celková cena ze smlouvy/celková doba stavby*doba prodloužení)											
8	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU	KPL	1,000	1,000	0,000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 1,000											
9	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	2,000	1,000	146 915,00	146 915,00	0,00	146 915,00	293 830,00	146 915,00	0,00%
		Původní množství: 1,000 ZBV 6.004: 1 = 1,000 => A											
10	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	2,034	1,034	244 858,00	244 858,00	0,00	253 183,17	498 041,17	253 183,17	0,00%
		Původní množství: 1,000 ZBV 6.001: 0,5166 = 0,517 => A ZBV 6.004: 0,517 = 0,517 => A											
11	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	1,000	0,000	48 972,00	48 972,00	0,00	0,00	48 972,00	0,00	0,00%
		Původní množství:											

[illegible]

		(1860-1340+50)*2*0.25*0.3*0.1 = -8,550 => A (-10%) Úsek km 1,340 - 1,860 oboustranně																
30	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 879,580	2 108,829	229,249	28,00	52 628,24	0,00	6 418,97	59 047,21	6 418,97	0,00%					
		Převodní množství: 1 879,580 ZBV č.0001: Odstranění podkladu stávající vozovky [1,42+0,8]/2=327,5*0,16 = 58,164 => A Odstranění betonového podkladu stávající vozovky 327,5*1,42*0,20 = 93,010 => B Vytvoření stávajících obrub včetně koše - odhad, šerpání dle skutečnosti po jednání se TDI a investorem Odhad 70% na výměnu 227,5*0,25*0,2*0,7+227,5*0,35*0,1 = 15,925 => C Hloubení rýhy pod žlab 0,15*0,8*207,5 = 39,300 => D Celkem:A+B+C+D = 206,399 => E ZBV č.0003: -(0,4*0,5*2*520) = -208,000 => A -(1860-1340+50)*2*0,25*0,3*0.1 = -8,550 => D 3990*0,3*0,2 = 239,400 => B A+B*D = 22,850 => C																
31	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	199,840	0,004	-199,836	1 587,00	317 146,08	-317 139,73	0,00	6,35	-317 139,73	0,00%					
		Převodní množství: 199,840 ZBV č.0003: [(0,4*0,5*0,1*0,14*(3,14)*(2*-520 = -199,836 => A]																
32	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	728,000	2 841,400	2 113,400	13,00	9 464,00	0,00	27 474,20	36 938,20	27 474,20	127,34%					
		Převodní množství: 728,000 ZBV č.0001: 0,8*327,5 = 262,000 => A ZBV č.0003: -(0,7*2*520) = -728,000 => A 3990*0,3 = 1197,000 => B A+B = 469,000 => C ZBV č.0004: 253*1,8 = 455,400 => A ZBV č.0006: (2,5*30)+(1,5*40)+(6,5*50)+(1,3*150)+(1,4*70)+(2,6*40)+(2*35) = 927,000 => A																
33	56110	PODKLADEK BETON	M3	103,500	94,950	-8,550	1 280,00	132 480,00	-10 944,00	0,00	121 536,00	-10 944,00	0,00%					
		Převodní množství: 103,500 ZBV č.0003: [1860-1340+50]*2*0,25*-0,3*0,1 = -8,550 => A																
34	562142	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁL STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 200MM	M2	320,000	2 444,000	2 124,000	440,00	140 800,00	0,00	934 560,00	1 075 360,00	934 560,00	289,69%					
		Převodní množství: 320,000 ZBV č.0003: 3990*0,3 = 1197,000 => A ZBV č.0006: (2,5*30)+(1,5*40)+(6,5*50)+(1,3*150)+(1,4*70)+(2,6*40)+(2*35) = 927,000 => A																
35	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 200MM	M2	320,000	320,000	0,000	179,00	57 280,00	0,00	0,00	57 280,00	0,00	0,00%					
		Převodní množství: 320,000																
36	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 250MM	M2	728,000	1 655,000	927,000	225,00	163 800,00	0,00	208 575,00	372 375,00	208 575,00	127,34%					
		Převodní množství: 728,000 ZBV č.0006: (2,5*30)+(1,5*40)+(6,5*50)+(1,3*150)+(1,4*70)+(2,6*40)+(2*35) = 927,000 => A																
37	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	3 990,000	0,000	-3 990,000	90,00	359 100,00	-359 100,00	0,00	0,00	-359 100,00	0,00%					
		Převodní množství: 3 990,000 ZBV č.0003: -[1860-1340+50]*7 = -3990,000 => A																
38	567554 A	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM - dodávka asfaltového pojiva - pěnoasfalt, asfaltová emulze	T	92,000	0,000	-92,000	8 325,00	765 900,00	-765 900,00	0,00	0,00	-765 900,00	0,00%					
		Převodní množství: 92,000 ZBV č.0003: 92 = -92,000 => A																
39	567554 B	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM - dodání drsného kaménova	T	70,000	0,000	-70,000	387,00	27 090,00	-27 090,00	0,00	0,00	-27 090,00	0,00%					
		Převodní množství: 70,000 ZBV č.0003: -70 = -70,000 => A																
40	567554 C	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM - dodání cementu	T	92,000	92,000	0,000	3 584,00	329 728,00	0,00	0,00	329 728,00	0,00	0,00%					
		Převodní množství: 92,000																
41	58962	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	2 400,000	2 400,000	0,000	66,00	158 400,00	0,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00%					
		Převodní množství: 2 400,000																
42	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	36 630,000	40 620,000	3 990,000	11,00	402 930,00	0,00	43 890,00	446 820,00	43 890,00	0,00%					
		Převodní množství: 36 630,000 ZBV č.0003: [1860-1340+50]*7 = 3990,000 => A																

[illegible]

	49	574F68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP Z2+ , Z2S TL 70MM	M2	4 104,000	0,000	-4 104,000		267,00	1 095 768,00	-1 095 768,00	0,00	0,00	-1 095 768,00	0,00%
			Původní množství: 4 104,000 ZBV č.000: -(1860-1340+50)*7,2 = -4104,000 => A												
	50	S8222	DLAŽEENÉ KRYTYY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	320,000	320,000	0,000		622,00	199 040,00	0,00	0,00	199 040,00	0,00	0,00%
			Původní množství: 320,000												
	51	S8252	DLAŽEENÉ KRYTYY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	90,000	90,000	0,000		1 288,00	115 920,00	0,00	0,00	115 920,00	0,00	0,00%
			Původní množství: 90,000												
	52	S8920	VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	2 678,000	3 005,500	327,500		88,00	235 664,00	0,00	28 820,00	264 484,00	28 820,00	0,00%
			Původní množství: 2 678,000 ZBV č.001: 327,5 + 327,500 => A												
	53	875272	POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DÉROVANÝCH	M	520,000	0,000	-520,000		382,00	198 640,00	-198 640,00	0,00	0,00	-198 640,00	0,00%
			Původní množství: 520,000 ZBV č.000: -520 = -520,000 => A												
	54	89921	VÝSKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	KUS	5,000	5,000	0,000		2 938,00	14 690,00	0,00	0,00	14 690,00	0,00	0,00%
			Původní množství: 5,000												
	55	89922	VÝSKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	KUS	21,000	21,000	0,000		1 959,00	41 139,00	0,00	0,00	41 139,00	0,00	0,00%
			Původní množství: 21,000												
	56	89923	VÝSKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	50,000	50,000	0,000		1 469,00	73 450,00	0,00	0,00	73 450,00	0,00	0,00%
			Původní množství: 50,000												
	57	9113C1	SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1 300,000	1 300,000	0,000		849,00	1 103 700,00	0,00	0,00	1 103 700,00	0,00	0,00%
			Původní množství: 1 300,000												
	58	9113C3	SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	1 300,000	1 300,000	0,000		98,00	127 400,00	0,00	0,00	127 400,00	0,00	0,00%
			Původní množství: 1 300,000												
	59	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAŽNĚHO PASKU	KUS	40,000	40,000	0,000		470,00	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00%
			Původní množství: 40,000												
	60	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	30,000	30,000	0,000		49,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00%
			Původní množství: 30,000												
	61	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEĽOVĚ FOLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	20,000	20,000	0,000		1 430,00	28 600,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00%
			Původní množství: 20,000												
	62	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEĽOVĚ FOLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	20,000	0,000		220,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00%
			Původní množství: 20,000												
	63	914921	SLOUPKY A STOUJKY DOPRAVNICH ZNAČEK Z OCEĽ TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	20,000	20,000	0,000		1 562,00	31 240,00	0,00	0,00	31 240,00	0,00	0,00%
			Původní množství: 20,000												
	64	915111	VODODROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKĚ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	1 822,500	1 822,500	0,000		114,00	207 765,00	0,00	0,00	207 765,00	0,00	0,00%
			Původní množství: 1 822,500												
	65	915211	VODODROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKĚ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	1 822,500	1 822,500	0,000		327,00	595 957,50	0,00	0,00	595 957,50	0,00	0,00%
			Původní množství: 1 822 500												
	66	917426	CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 250MM	M	610,000	710,000	100,000		1 884,00	1 149 240,00	0,00	188 400,00	1 337 640,00	188 400,00	0,00%
			Původní množství: 610,000 ZBV č.001: 100 = 100,000 => A												
	67	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVCE TL DO 100MM	M	102,000	102,000	0,000		34,00	3 468,00	0,00	0,00	3 468,00	0,00	0,00%
			Původní množství: 102,000												
Celkem za položky za 8místnou dotčené Zmlínou									22 976 028,82	-3 785 085,83		3 437 600,21	22 628 533,30	-347 485,32	
Nové položky															
	68	11318.N	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	0,000	9,900	9,900		1 067,04	0,00	0,00	10 563,70	10 563,70	10 563,70	100,00%
		OTSKP 2023	Původní množství: 0,000 ZBV č.001: (1250-920)*0,5*0,06 = 9,900 => A												
	69	113458.N	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	93,010	93,010		1 031,94	0,00	0,00	95 980,74	95 980,74	95 980,74	100,00%
		OTSKP 2023	Původní množství: 0,000 ZBV č.001: 327,5*1,42*0,20 = 93,010 => A												
	70	11352A.N	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNIKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M	0,000	227,500	227,500		112,32	0,00	0,00	25 552,80	25 552,80	25 552,80	100,00%
		OTSKP 2023	Původní množství: 0,000 ZBV č.001:												

[illegible]

[illegible]

		ZBV 5.004: 253*1,8 = 455,400 => A											
104	562102.N	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM TR II	M3	0,000	594,880	594,880	2 200,00	0,00	0,00	1 308 736,00	1 308 736,00	1 308 736,00	100,00%
	OTSKP 2023	Převodní množství: 0,000 ZBV 5.004: 253*1,8*0,4 = 182,160 => A Sásece pod převodním odvodňovacím žlabem 268*7,7*0,2 = 412,720 => B vyrovnaní první podkladní vrstvy mezi niveletou a zachycenými žulovými kostkami A+B = 594,880 => C											
105	574E06.N	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	0,000	428,820	428,820	6 555,00	0,00	0,00	2 810 915,10	2 810 915,10	2 810 915,10	100,00%
	OTSKP 2023	Převodní množství: 0,000 ZBV 5.003: 4104*0,08 = 328,320 => A ZBV 5.004: 268*7,5*0,05 = 100,500 => A											
106	89712R.N	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH SACHET A VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH	KUS	0,000	9,000	9,000	92 000,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	828 000,00	100,00%
	OTSKP 2023	Převodní množství: 0,000 ZBV 5.005: 9 = 9,000 => A											
107	451311.N	PODKL A VYPNL VRSTVY Z PROST BET DO C8/10	M3	0,000	4,000	4,000	3 230,70	0,00	0,00	12 922,80	12 922,80	12 922,80	100,00%
	OTSKP 2023	Převodní množství: 0,000 ZBV 5.006: 4 = 4,000 => A											
108	89712.N	VYPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNI Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	0,000	1,000	1,000	11 180,40	0,00	0,00	11 180,40	11 180,40	11 180,40	100,00%
	OTSKP 2023	Převodní množství: 0,000 ZBV 5.006: 1 = 1,000 => A											
113	899122.N	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	0,000	4,000	4,000	6 733,80	0,00	0,00	26 934,40	26 934,40	26 934,40	100,00%
	OTSKP 2023	Převodní množství: 0,000 ZBV 5.006: 4 = 4,000 => A											
115	966346.N	BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	M	0,000	8,000	8,000	1 439,10	0,00	0,00	11 512,80	11 512,80	11 512,80	100,00%
	OTSKP 2023	Převodní množství: 0,000 ZBV 5.006: 8 = 8,000 => A											
117	87445.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	0,000	8,000	8,000	1 326,80	0,00	0,00	10 614,40	10 614,40	10 614,40	100,00%
	OTSKP 2023	Převodní množství: 0,000 ZBV 5.006: 8 = 8,000 => A											
118	899524.N	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30	M3	0,000	1,435	1,435	3 859,90	0,00	0,00	5 538,96	5 538,96	5 538,96	100,00%
	OTSKP 2023	Převodní množství: 0,000 ZBV 5.006: (0,5*0,5*8)+(0,15*0,15*3,14*8) = 1,435 => A											
										10 913 545,12	10 913 545,12	8 102 630,02	
		Celkem						22 976 028,82	-3 785 095,53	14 361 145,33	33 542 078,42	10 898 049,80	45,99%

KSÚS Středočeského kraje
Karel Motal
Oprávněný zástupce objednatele
karel.motal@ksus.cz
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje/tel.

V Praze dne

25-SOD-2023-016/6

Josef Mikeš/702262621

25.7.2024

Oznámení o zjištění skutečnosti_Propad vozovky_ZBV 06

Název stavby: „II/102 Davle“

Vážený pane Motale,

zasíláme Vám na výše uvedenou stavbu oznámení o vystalých nepředvídatelných změnách.

Dne 24.7.2024, při strojní pokládce vyrovnávací vrstvy z cementové stabilizace na stávající podklad z kamenitého štětu Zhotovitel zjistil, propady vozovky v km 1,760 – 1,800 z důvodu zborcené roury původní dešťové kanalizace, která se nachází přímo pod vozovkou v pravém jízdním pásu v hloubce cca 20 cm pod kamenitým štětem. Dále byl při naložení materiálu cementové stabilizace objeven sklepní prostor původního domu, který stával v místě silnice u RD č.p. 64.

Zhotovitel tímto navrhuje částečné vyplnění nefunkční kanalizace betonem, obnovení příčné kanalizace v km 1,800 od zastávky BUS k chovatelským potřebám novou plastovou rourou DN 300 a vystrojení nové uliční vpustě v pravém jízdním pruhu a vyplnění betonem původních sklepních prostor.

V příloze k tomuto oznámení zhotovitel také připojuje příslušnou fotodokumentaci.


Tyto nové skutečnosti, které znamenají nutnost provést Navrhované řešení nemohl zhotovitel předvídat. Zároveň zhotovitel uvádí, že Navrhované řešení vyvolá vícepráce, ale nebude mít dopad do dokončení díla. Vícepráce budou mít dopad do smluvní ceny ve výši až 400 000,- Kč.

Zhotovitel žádá oprávněného zástupce objednatele nejpozději do 2.8.2024 2024 o vydání pokynu, kterým:-

- souhlasí s výše Navrhovaným řešením,
- dává pokyn k zahájení prací odpovídající Navrhovanému řešení, a
- dává pokyn k vypracování ZBV

Pokud objednatel nesouhlasí s výše popsáním postupem, tak tímto zhotovitel žádá objednatele, aby ve stejném termínu určil jiné řešení, podle kterého má zhotovitel postupovat tak, aby bylo zajištěno dodržení plynulého postupu prací.

S pozdravem




oblastní závod JIH
Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9

Přílohy:

fotodokumentace

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje**
Zborovská 11
150 21 Praha 5



ttl@seznam.cz

Stavba: II/102 Davle – Oznámení - Propad vozovky – ZBV 06

Vážený,

níže uvádím vyjádření TDI k Oznámení – Propad vozovky – ZBV 06


Na základě místního šetření za účasti objednatele, zhotovitele, AD a TDI byla zastižena původní kanalizace BT 500. Betonová trouba byla zborcená, krytí nedostatečné. Bylo dohodnuto osazení nového trubního vedení KG 300 SN 16 a vybudování nové UV.

Současně byl v komunikaci zastižen sklep původního objektu situovaném před současným RD č.p. 64. Na základě dohody objednatele, zhotovitele, AD a TDI bude zastižený sklep vyplněn betonovou směsí.

TDI s navrženým technickým řešením souhlasí.

S pozdravem

Jiří Cimr



**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje**
příspěvková organizace
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis zn./ze dne: Naše značka :

Vyřizuje :

Praha :
13.08.2024

Věc : **Stavba: II/102 Davle – Oznámení o zjištění - vyjádření AD**

Na základě místního šetření byla zjištěna původní zborcená DK BT500 a sklepní prostor pod komunikací u RD č.p. 64.

AD souhlasí s provedením nové UV a osazení trubního vedení KG 300 SN16. Dále souhlasí se sanací kaverny sklepního prostoru navrženou technologií.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

M-SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

Vás dopis značky/ze dne
25.7. 2024

Vyřizuje/telefon

Praha
15. 8. 2024

Věc: Stavba „II/102 Davle“ - 6. oznámení o zjištěné skutečnosti

Na základě oznámení zhotovitele stavby ze dne 25. 7. 2024 se jedná o následující změny oproti zadávací dokumentaci, které nešly předvídat a které byly zjištěny během realizace stavby „II/102 Davle“.

Při strojní pokládce vyrovnávací vrstvy z cementové stabilizace na stávající podklad z kamenitého štětu, zhotovitel zjistil, propady vozovky v km 1,760 - 1,800. Na základě místního šetření, za účasti objednatele, zhotovitele, AD a TDI byla zastižena původní kanalizace BT 500. Betonová trouba byla zborcená, krytí nedostatečné. Bylo dohodnuto osazení nového trubního vedení KG 300 SN 16 a vybudování nové UV.

Současně byl v komunikaci zastižen sklep původního objektu před současným RD č.p. 64. Na základě dohody objednatele, zhotovitele, AD a TDI bude zastižený sklep vyplněn betonovou směsí.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčené silnice II/102 a jako zadavatel výše zmíněné stavby tímto **souhlasí** s provedením uvedené změny a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV 6 k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje (99)
příspěvková organizace
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Přílohy: oznámení zhotovitele ke změnám ze dne 25. 7. 2024

Bank. spoj.: 7730161/0100
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001