

Brno, Wurmova - odstranění havarijního stavu		
Změnový list č.2		
Číslo SOD objednatele: 5624053426		Číslo SOD zhotovitele: ORG 3126
Datum předložení zhotovitelem:		7.10.2024
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno	
Zastoupený:	společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno	
Zhotovitel:	TERRABAU, s.r.o. Vodařská 514/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno	
Změna č1.: SO 310 Kanalizace - změna zařídění zeminy, + soutoková šachta a spádová šachta Projekt stavby zpracovaný s ohledem na havarijní stav kanalizace neobsahoval inženýrsko-geologický průzkum. Zemina byla v PD zaříděna jako zemina I. třídy těžitelnosti - skupina 3 a II. třídy těžitelnosti - skupiny 4. V průběhu provádění zemních prací bylo nutné provést přetřídění zeminy na převážně II. třídu těžitelnosti skupiny 5 s menším podílem skupiny 4 a III. třídu těžitelnosti skupiny 6. Současně bylo nutné přerešit stávající ztracenou šachtu a provést klasickou revizní šachtu. Současně bylo nutné vyměnit 1 spádovou šachtu, která se nacházela na úseku kanalizace, kde byla v minulosti provedena oprava havárie kanalizace, ovšem bez výměny uvedené šachty. Vícepráce3 544 484,52 Kč Méněpráce-1 216 909,10 Kč		
Změna č.2: SO 320 - Kanalizační přípojky - změna zařídění zeminy, kanalizační přípojky nezahrnuté PD Projekt stavby zpracovaný s ohledem na havarijní stav kanalizace neobsahoval inženýrsko-geologický průzkum. Zemina byla v PD zaříděna jako zemina I. třídy těžitelnosti - skupina 3 a II. třídy těžitelnosti - skupiny 4. V průběhu provádění zemních prací bylo nutné provést přetřídění zeminy na převážně II. třídu těžitelnosti skupiny 5 s menším podílem skupiny 4 a III. třídu těžitelnosti skupiny 6. V úseku Wurmova 12 - Wurmova 22 byly v minulosti provedeny opravy 3 havárií na kanalizaci, ovšem dotčené kanalizační přípojky byly pouze přepojeny. Při zpracování projektové dokumentace nebylo požadováno tyto přípojky vyměnit. Až při vlastní realizaci kanalizace bylo zjištěno, že v uvedené úseku nebyly přípojky v minulosti vyměněny a proto bylo nutné provést jejich výměnu v rozsahu pod veřejným prostranstvím. Vícepráce2 499 024,68 Kč Méněpráce-382 394,76 Kč		

Změna č.3: SO 330 - Vodovod - změna zařazení pozemku

Projekt stavby zpracovaný s ohledem na havarijní stav kanalizace neobsahoval inženýrsko-geologický průzkum. Pozemina byla v PD zařazena jako pozemina I. třídy těžitelnosti - skupina 3 a II. třídy těžitelnosti - skupiny 4. V průběhu provádění zemních prací bylo nutné provést přetřídění pozeminy na převážně II. třídu těžitelnosti skupiny 5 s menším podílem skupiny 4 a III. třídu těžitelnosti skupiny 6.

Vícepráce	685 418,73 Kč
Méněpráce	-497 996,07 Kč

Změna č.4: SO 340 - Vodovodní přípojky - změna zařazení pozemku

Projekt stavby zpracovaný s ohledem na havarijní stav kanalizace neobsahoval inženýrsko-geologický průzkum. Pozemina byla v PD zařazena jako pozemina I. třídy těžitelnosti - skupina 3 a II. třídy těžitelnosti - skupiny 4. V průběhu provádění zemních prací bylo nutné provést přetřídění pozeminy na převážně II. třídu těžitelnosti skupiny 5 s menším podílem skupiny 4 a III. třídu těžitelnosti skupiny 6.

Vícepráce	961 945,90 Kč
Méněpráce	-452 684,00 Kč

Finanční dopad změn:

	cena dle SOD	24 990 362,80 Kč
	Vícepráce dodatku č. 1:	7 690 873,83 Kč
	Méněpráce dodatku č.1:	-2 549 983,93 Kč
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH	Cena dle dodatku č. 2:	30 131 252,70 Kč

Přílohy: 1) rozpočty 2) fotodokumentace + náčrty + výkresy