

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 12. 12. 2024	
Název veř. Zakázky: Oprava LC Do Kuklí a čištění příkopů na revírech Těšínov a Slavětice, LS Vodňany			
Zhotovitel: Aleš Handšuh Smetanova 1001 389 01 Vodňany IČO: 735 04 645			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 500 08 Hradec Králové IČO: 421 96 451			
Název akce (majetku): LC Do Kuklí	Charakter akce: Neinvestice	Číslo objektů: SO 01	Stavební díly: 1, 5, 9
Popis změny: Vynechání části navržených nových příkopů (ve staničení 0,322 – 0,372, 0,375 – 0,575 a 0,450 – 0,508) a s tím související změna v umístění nových ocelových svodnic vody.			
Zdůvodnění změny: Změny v úpravě odtokového režimu lesní cesty byly domluveny kvůli nedostatečnému prostoru pro vybudování funkčních příkopů. Lesní cesta je v těchto dotčených úsecích v zářezu nebo obklopena vzrostlými stromy a vybudování nových příkopů v těchto místech by představovalo nepřiměřené a zbytečné náklady z hlediska skutečné odhadované funkčnosti tohoto opatření. V návaznosti na vynechání příkopů ve staničení 0,322 – 0,372, 0,375 – 0,575 a 0,450 – 0,508, budou rovněž jinak umístěny ocelové svodnice, které budou instalovány ve staničení cca 0,190, 0,120 a 0,100 0,080.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: -0,0 Kč N: -27 355,40 Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: +0,0 Kč N: +0,0 Kč
		Bilance: N: -27 355,40 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena akce po změně		208 137,71 – 27 355,40 = 180 782,31 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		359 822,31 Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 12. 12. 2024
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 12. 12. 2024
Přílohy: položkový výkaz výměr		
Poznámka:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY ČR



Stavba:

Oprava škod po přivalových deštích

Objekt:

MP - Měněpráce

KSO:

Místo: revír Těšínov

CC-CZ:

Datum: 8.8.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			27 355,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	27 355,40	21,00%	5 744,64
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			33 100,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 12.12.2024

Razítko

Datum a podpis: 12.12.2024

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava škod po příválových deštích
Objekt: MP - Méněpráce

Místo: revír Těšínov
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 8.8.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							27 355,40	
D HSV			Práce a dodávky HSV				27 355,40	
D 1			Zemní práce				1 830,00	
1	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	75,000	24,40	1 830,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
VV			"km 0,029-0,140 - L Příkop"111*0,3		33,300			
VV			"km 0,450-0,508 stržení krajnic"58*(0,5+1+0,5)*0,3		34,800			
VV			"km 0,165-0,188 nový L příkop - naznačit drobnou rýhu"23*0,3		6,900			
VV			Součet		75,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 525,40	
2	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	358,000	71,30	25 525,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					
VV			"km 0,322-0,372 nový L+P příkop - rýha v zářezu"2*50		100,000			
VV			"km 0,375-0,575 nový P příkop - rýha"200		200,000			
VV			"km 0,450-0,508 nový L příkop - rýha"58		58,000			
VV			Součet		358,000			

Lesy České republiky, s.p.,

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Oblastní ředitelství jižní Čechy, tel.: 956944344

**Z Á P I S o předání a převzetí staveniště stavby
Oprava LC Do Kuklí a čištění příkopů na revírech Těšínov a Slavětice,
LS Vodňany**

Název stavby: Oprava LC Do Kuklí a čištění příkopů na revírech Těšínov a Slavětice,
LS Vodňany

Místo stavby: LS Vodňany, revíry Těšínov a Slavětice

- LC Do Kuklí (p. p. č. 543/1 a 543/2 v k. ú. Tálín)
- LC Dlouhá (p. p. č. 826 v k. ú. Nová Ves u Protivína)
- LC Kolem Zl. louky (p. p. č. 830 v k. ú. Nová Ves u Protivína)
- LC Vratská (p. p. č. 830 v k. ú. Nová Ves u Protivína)
- LC Na Mlynářku (p. p. č. 777/1 v k. ú. Nová Ves u Protivína)
- LC Přes Královák (p. p. č. 777/4 v k. ú. Nová Ves u Protivína)
- LC Dolní Korovka (p. p. č. 172/1 v k. ú. Těšínov u Protivína)
- LC Rajtštajg (p. p. č. 171/1 v k. ú. Všečeč)

Smlouva o dílo č.: SML-00123-2024-199

Sepsaný dne: 21. 11. 2024 v Tálíně

Přítomni:

Objednatel (předávající): **Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství jižní Čechy**

zastoupený: [REDACTED]

technický dozor stavebníka: [REDACTED]

Zhotovitel (přebírající): **Aleš Handšuh**

stavbyvedoucí: Aleš Handšuh

Projektant: bez PD

Obec: Těšínov, Albrechtice nad Vltavou, Tálín

Ostatní účastníci: nejsou

Předmětem zápisu je předání staveniště:

1. Vytýčení stavby a výškové úrovně:

Není potřeba

2. Vymezení (obvod) staveniště, BOZP:

Lesní cesty Do Kuklí, Dlouhá, Kolem Zlaté louky, Vratská, Na Mlynářku, Přes Královák, Dolní Korovka, Rajtštajg v celé délce, včetně 2 m širokého manipulačního pásu podél levé i pravé strany cest.

3. Příjezdni komunikace a přístupy:

Veřejné komunikace, lesní cesty Do Kuklí, Dlouhá, Kolem Zlaté louky, Vratská, Na Mlynářku, Přes Královák, Dolní Korovka, Rajtštajg - komunikace budou zhotovitelem po celou dobu výstavby udržovány v řádném stavu – v případě nutnosti bude prováděno jejich průběžně čištění.

4. Pozemky k uskladnění materiálu, parkování techniky, zařízení staveniště a ubytování:

Zařízení staveniště se předpokládá na pozemku parc. č. 830 v k. ú. Nová Ves u Protivína.

5. Odběrná místa a napojení na energie:

Vzhledem k charakteru stavby se zásady hospodaření s energiemi neřeší. Stavba nevyžaduje napojení na energie.

6. Nakládání s odpady:

V rámci stavby se nepředpokládá vznik odpadu.

7. Platná vyjádření o podzemních sítích a zařízeních:

Sítě se nevytyčují

8. Manipulační pruh pro realizaci prací:

Realizace prací bude probíhat výhradně z lesních cest a cca dvoumetrového manipulačního pruhu z každé strany cesty.

9. Dotčené organizace ŽP, CHKO:

Bez dotčení výše uvedených.

10. Kácení dřevin:

Kácení se nebude provádět.

11. Specifika provádění prací:

Vyčištění příkopů a odstranění organických nánosů z krajnic a středu vozovky, vyspravení erozních rýh po příválových deštích.

12. Předání projektové dokumentace: (uvést doklady předané při podpisu smlouvy)

Mapové podklady – situační zákresy prováděných prací

Výkaz výměr

13. Ostatní doklady:

Nejsou

14. Dotčené pozemky a stavby:

Dotčeny budou pouze pozemky ve vlastnictví státu s právem hospodaření pro Lesy ČR – viz místo stavby.

15. Ostatní ujednání:

Staveniště je předáváno v posunutém termínu oproti termínu dle odst. 1 článku II smlouvy o dílo (25. 9. 2024 dle SoD), a to o 57 dní později, dne 21. 11. 2024. Hlavním důvodem je provádění těžby dříví v bezprostřední blízkosti LC Do Kuklí. Bylo domluveno, že s pracemi se začne po vytěžení větší části plánované dřevní hmoty, aby se zabránilo poničení opravovaného povrchu lesní cesty.

16. Vyjádření účastníků:

Zástupci objednatele staveniště předali a zástupci zhotovitele ho přebírají.

Tento zápis byl vypracován ve 2 vyhotoveních, která obdrží: 1 x objednatel, 1 x zhotovitel,

	Jméno a příjmení	Funkce
Zástupci zhotovitele	Aleš Handšuh	
Zástupci objednatele		Technik