

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

OSTRAVA

4.11.2024

Modernizace TT na ul. 28. října v úseku Náměstí republiky – ul. Výstavní

STANOVISKO AD (PROJEKTANTA) KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 01

SO 661

(Z01) - Po zdemontování zákrytových panelů tramvajové trati bylo zjištěno, že panely byly podlity a zality cementovým mlékem, které proteklo od kolejového lože pod panely a vytvořilo v mezipražcových prostorech prostý beton. Prostý beton bylo potřeba odbourat před rozebráním kolejového roštu.

Odpověď projektanta: Tuto skutečnost projektant nemohl předpovídat. Projektant souhlasí s navrženou změnou.

(Z02) - Po odkopání na zemní plán bylo v místě podmíněčně vhodného podloží provedeno zlepšení směsným pojivem v množství 3,5 %. V místě nevhodného podloží byla provedena sanace dle PD.

Odpověď projektanta: Po domluvě se zhotovitelem byla zvolena jako lepší varianta sanace zlepšováním nevhodného podloží zemní frézou. Tuto skutečnost projektant nemohl předpovídat. Projektant souhlasí s navrženou změnou.

(Z03) - Při realizaci aktivní zóny bylo v km 0,130; 0,210; 0,240 a 0,360 objeveno neznámé drenážní potrubí, které muselo být nově propojeno pod TT.

Odpověď projektanta: Tuto skutečnost projektant nemohl předpovídat. Projektant souhlasí s navrženou změnou.

(Z04) - Při realizaci aktivní zóny byly v km 0,030 a 0,375 objeveny neznámé inženýrské sítě, které byly obklopeny a zahloubeny hlouběji pod kci TT.

Odpověď projektanta: Tuto skutečnost projektant nemohl předpovídat. Projektant souhlasí s navrženou změnou.

(Z05) - V realizaci bylo místo L prefabrikátů použito ztracené bednění.

Odpověď projektanta: Tato změna byla navržena vzhledem k optimalizaci a urychlení stavebních prací. Projektant souhlasí s navrženou změnou.

(Z06) - Z důvodu nutnosti vyvedení svislé antivibrační rohože na povrch kolmo bez ohybu musela být kce PJD rozšířena o 150 mm na obě strany.

Odpověď projektanta: Na základě konzultace návrhu v rámci realizační dokumentace bylo zvoleno vhodnější řešení pro realizaci stavby z hlediska provedení detailu vytažení antivibračních rohoží. Projektant souhlasí s navrženou změnou.

(Z07) – Z hlediska optimalizace TRŘ v rámci realizační dokumentace bylo navrženo odvodnění PJD z drenážních kanálků pod povrchem krytu vozovky (dlažby).

Odpověď projektanta: Toto řešení bylo projednáno s investorem a zhotovitelem a bylo vybráno jako nejvhodnější. Projektant souhlasí s navrženou změnou.

(Z08) - Na základě upřesnění v rámci realizace byl optimalizovaný počet trnů v příčných spárách a byly doplněny kluzné trny v podélné spáře.

Odpověď projektanta: Projektant souhlasí s navrženou změnou.

(Z09) - V realizaci byly místo rektifikačních pražců použity rektifikační přípravky.

Odpověď projektanta: V rámci RDS bylo vybráno toto řešení na základě zkušenosti zhotovitele. Projektant souhlasí s navrženou změnou.

(Z10) - V PD chyběla ochrana paty kolejnice pružným návlekem a bokovnice v místě přechodové oblasti.

Odpověď projektanta: Investorem byla požadována ochrana paty kolejnice. Projektant souhlasí s požadavkem investora.

(Z13) - V realizaci byl vypuštěn nátěr paty a stojiny kolejnice asfaltovým nátěrem.

Odpověď projektanta: Projektant souhlasí s rozhodnutím zhotovitele a investora.

SO 662

(Z11) - Na základě požadavku investora byla změněna výplň zábradlí v zastávce.

Odpověď projektanta: Projektant souhlasí s požadavkem investora.

(Z12) - Na základě požadavků o inteligentní zastávkové panely a navýšení sloupů pro kamerový systém navíc, byla realizována změna kabelů a kamerového systému.

Odpověď projektanta: Projektant souhlasí s požadavkem investora.

DIO

(Z14) - Na základě požadavků nebyla požadována úprava dvou signalizačních plánů SSZ.

Odpověď projektanta: Projektant souhlasí s požadavkem investora.

VRN

(Z15) - V době realizace projektu nebyla požadována cedule o publicitě projektu (Z16) - Investorem nebylo požadováno zhotovení mobilního WC pro řidiče.

Odpověď projektanta: Projektant souhlasí s požadavkem investora.

S návrhem změnového listu č.01 Modernizace TT na ul. 28. října v úseku Náměstí republiky – ul. Výstavní souhlasíme.

S pozdravem

[Redacted signature]