

|                                                                                                 |     |                                                               |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Zhotovitel:<br>IVPS Group s.r.o.<br>Nádražní 271, 253 01 Hostivice<br>24257311, DIČ: CZ24257311 | IČ: | <b>IVPS</b><br>Stavíme na spokojenosti<br><b>Změnový list</b> | Číslo dokumentu : 8<br>Počet příloh : 1<br>Účinnost od : 08.04.2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                            |                                                                          |        |                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| NÁZEV STAVBY<br>Objednatel | Sanace a zabezpečení objektu Komenského 759, Sokolov<br>Karlovarský kraj | Sídlo: | Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : ZASLEPENÍ KOMÍNU<br>( méněpráce nebo vícepráce ) | Číslo : 8 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                          |  |         |                        |                          |                                    |
|--------------------------|--|---------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Komu:                    |  | Od:     | PhDr. Pavel Sívák      | Datum:                   | 19.07.2024                         |
| Odesláno:                |  | Poštou: | E-mail:                | Kurýr:                   |                                    |
| Oznámení změny vyvoláno: |  |         | x                      | Osobně:                  |                                    |
|                          |  |         | záměrem<br>objednatele | záměrem<br>provozovatele | chybou v<br>dokumentaci            |
|                          |  |         | x                      |                          | chybou<br>zhotovitele              |
|                          |  |         |                        |                          | vyšší mocí nebo jinou<br>okolností |
|                          |  |         |                        |                          | x                                  |

Předmět změny : Zaslepení komínového sopouchu.

Důvod změny : Skutečný stav umístění komínového sopouchu v podlaže

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Původní řešení: Projektová dokumentace zazdění komínového sopouchu neřešila.

Nové řešení: Po vybourání betonových podlah v 1.PP byla zjištěna přítomnost komínového sopouchu, který bude částečně izolován a dozděn.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

|                           |  |                                            |
|---------------------------|--|--------------------------------------------|
| 1) Odpočet<br>2) Připočet |  | Změna závazku ze smlouvy v Kč:<br>4 467,48 |
|                           |  | Hodnota změny závazku v %:<br>0,02         |

|                                        |  |                     |
|----------------------------------------|--|---------------------|
| Odsouhlasil a potvrdil:<br>Objednatel: |  | Datum: 30. 10. 2024 |
| TDS:                                   |  | Datum: 29. 10. 2024 |
| AD - sanace:                           |  | Datum: 29. 10. 24   |
| Zhotovitel - jednatel:                 |  | Datum: 29. 10.      |
| Zhotovitel - stavbyvedoucí             |  | Datum: 29. 10. 24   |
| Zhotovitel - hl. stavbyvedoucí         |  | Datum: 29. 10. 24   |
| Správce objektu:                       |  | Datum: 29. 10. 2024 |
| Provozovatel objektu:                  |  | Datum: 29. 10. 2024 |

|                     |                            |                      |                  |            |
|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Vydání čís.: 1      | Verze: 1.03                | Počet stran: 2       | Iniciátor změny: | Objednatel |
| Dopad na termín: NE | Prodloužení o počet dnů: 0 | Dopad na projekt: NE |                  |            |

Přílohy: 1 - soupis prací  
Rozdělovník: 1 x objednatel, 1 x zhotovitel

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace, zabezpečení a stavební úpravy objektu Komenského 759, Sokolov

Objekt: ZL8 - Zaslepení komínu

Místo: Komenského 759, Sokolov

Zadavatel: Karlovarský kraj

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o.

Datum: 23. 7. 2024

Projektant: Nedvědová Lucie

Zpracovatel: Nedvědová Lucie

| PČ                                                    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                             | MJ | Množství       | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------------|-------------------|-----------------|--|--|--|
| Náklady soupisu celkem                                |     |           |                                                                                                                                                                   |    |                |              |                   |                 |  |  |  |
| D                                                     | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                               |    |                |              |                   |                 |  |  |  |
| D                                                     | 1   |           | Zemní práce                                                                                                                                                       |    |                |              |                   |                 |  |  |  |
| 5                                                     | K   | 174111101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                    | m3 | -13,500        |              |                   |                 |  |  |  |
| D                                                     | 3   |           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                     |    |                |              |                   |                 |  |  |  |
| 10                                                    | K   | 342241166 | Příčky nebo příčkovék jednoduché z cihel nebo příčkovék pálených na maltu MVC nebo MC lehčených plyných nebo podélně děrovaných dl. 290 mm (290x140x65 mm) 140 mm | m2 | 0,600          |              |                   |                 |  |  |  |
| Online PSČ                                            |     |           |                                                                                                                                                                   |    | CS ÚRS 2024 02 |              |                   |                 |  |  |  |
| https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342241166 |     |           |                                                                                                                                                                   |    |                |              |                   |                 |  |  |  |
| D                                                     | PSV |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                               |    |                |              |                   |                 |  |  |  |
| D                                                     | 711 |           | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                             |    |                |              |                   |                 |  |  |  |
| 11                                                    | K   | 711113117 | Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnici stěrkou jednosložkovou na bázi cementu                                     | m2 | 0,360          |              |                   |                 |  |  |  |
| Online PSČ                                            |     |           |                                                                                                                                                                   |    | CS ÚRS 2024 02 |              |                   |                 |  |  |  |
| https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711113117 |     |           |                                                                                                                                                                   |    |                |              |                   |                 |  |  |  |
| 12                                                    | K   | 711113127 | Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu                                        | m2 | 1,200          |              |                   |                 |  |  |  |
| Online PSČ                                            |     |           |                                                                                                                                                                   |    | CS ÚRS 2024 02 |              |                   |                 |  |  |  |
| https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711113127 |     |           |                                                                                                                                                                   |    |                |              |                   |                 |  |  |  |
|                                                       |     |           |                                                                                                                                                                   |    |                | -1 040,52    |                   |                 |  |  |  |

-1 040,52