

Snižování energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.16 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 04

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Srovnání dveří a nové dveře SO04

Zdůvodnění změny:

Změna řeší problém s křivou stávající zárubní v objektu SO04. Na základě zjištěného stavu zárubně navrhuje zhotovitel její výměnu za novou vnitřní ocelovou zárubeň včetně nových dveří.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

11 177,50 Kč (bez DPH)

11 177,50 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

11 177,50 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař




VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Komenská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

.....
datum, podpis

Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí





OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 16	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216		
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Srovnání zárubní a nové dveře SO04 Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší problém s křivou stávající zárubní v objektu SO04. Na základě zjištěného stavu zárubně navrhuje zhotovitel její výměnu za novou vnitřní ocelovou zárubeň včetně nových dveří.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.			



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovisko technického dozoru stavby:



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Průmyslová 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

Ing. Martin Tesař

Stanovisko projektanta stavby:

Tangenta®

Dobruvodska 190, 370 01


tel., fax: 387 413 667


DIE CZ-260 46 340

Ing. Pavel Kubáň

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 16
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Srovnání zárubní a nové dveře SO04 Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší problém s křivou stávající zárubní v objektu SO04. Na základě zjištěného stavu zárubně navrhuje zhotovitel její výměnu za novou vnitřní ocelovou zárubeň včetně nových dveří.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	11 177,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
11 177,50 Kč	/	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE staveb	 Kukuřová nám. 48, 074 01 Hrochův Týnec	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL16 - vcp Srovnání zárubní a nové dveře SO04

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 809,92
PSV			7 367,58
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			11 177,50


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 177,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 11 177,50 CZK

v _____ dne


 pro _____


 VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice

 objednatel

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			2 940,00	26,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			858,48	7,7
998	Přesun hmot	HSV			11,44	0,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			7 367,58	65,9
Cena celkem					11 177,50	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL16 - vcp	Srovnání zárubní a nové dveře SO04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 940,00	
1	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,00000	830,00	830,00	SOD
2	55330422	Zárubeň ocelová rozměr 800 x 1970 mm L/P	kus	1,00000	2 110,00	2 110,00	RTS 24/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				858,48	
3	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,68000	511,00	858,48	RTS 24/ II
		0,8*2,1		1,68000			
Díl: 998		Přesun hmot				11,44	
4	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,06355	180,00	11,44	SOD
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				7 367,58	
5	968061125	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00000	23,00	23,00	RTS 24/ II
6	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,00000	909,50	909,50	SOD
		1		1,00000			
7	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,00000	195,00	195,00	SOD
8	61161803	Dveře dřevěné interiérové 800 x 1970 mm	kus	1,00000	6 210,00	6 210,00	RTS 24/ II
9	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	73,37500	0,41	30,08	SOD

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.17 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 02

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Bourací práce a reprofilační práce SO02

Zdůvodnění změny:

Změna vychází z neočekávaného stavu podkladu zjištěného po demontáži stávajících nášlapných vrstev v objektu, který nebyl, a nemohl být, předpokládán v původním projektu. Po odstranění koberců a dalších podlahových krytin byla zjištěna lokální degradace podkladních vrstev, včetně zvětralých mazanin, které neodpovídají očekávanému stavu uvedenému v projektové dokumentaci. Dále byla pod kobercem objevena původní keramická dlažba, která byla v některých místech instalována ve dvou vrstvách.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

158 412,62 Kč (bez DPH)
158 412,62 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

158 412,62 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Mokelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

.....
Místo, podpis


Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

MAGISTRÁT MĚSTA
Č. BUDĚJOVICE
.....
Místo, podpis
Oprávněná osoba pro realizaci staveb



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 17	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216		
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Bourací práce a reprofilační práce S002			
Popis a zdůvodnění změny: Změna vychází z neočekávaného stavu podkladu zjištěného po demontáži stávajících nášlapných vrstev v objektu, který nebyl, a nemohl být, předpokládán v původním projektu. Po odstranění koberců a dalších podlahových krytin byla zjištěna lokální degradace podkladních vrstev, včetně zvětralých mazanin, které neodpovídají očekávanému stavu uvedenému v projektové dokumentaci. Dále byla pod kobercem objevena původní keramická dlažba, která byla v některých místech instalována ve dvou vrstvách.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.			



Stanovisko technického dozoru stavby:



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Proviště Č. Budějovice
č. p. 456/21 (53)
České Budějovice

Ing. Martin Tesař


Tongenta s.r.o.
Dobruvodska 130, 370 01
tel./fax: 387 413 667
DIČ CZ 260 6310

Stanovisko projektanta stavby:

Ing. Pavel Kubáň

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 17
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Bourací práce a reprofilační práce SO02 Popis a zdůvodnění změny: Změna vychází z neočekávaného stavu podkladu zjištěného po demontáži stávajících nášlapných vrstev v objektu, který nebyl, a nemohl být, předpokládán v původním projektu. Po odstranění koberců a dalších podlahových krytin byla zjištěna lokální degradace podkladních vrstev, včetně zvětralých mazanin, které neodpovídají očekávanému stavu uvedenému v projektové dokumentaci. Dále byla pod kobercem objevena původní keramická dlažba, která byla v některých místech instalována ve dvou vrstvách.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	158 412,62 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
158 412,62 Kč	/	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 MARIŠKA KREJČÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE Odbor Realizace staveb	 TOMIREKO A.S. IČO: 283 59 216	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná
Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby
Rozpočet: ZL17 - vcp Bourací práce a reprofilační práce SO02

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			153 018,32
PSV			5 394,30
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			158 412,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	158 412,62 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **158 412,62 CZK**

v

dne



VIRIV

VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice
 objednatel

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			145 722,68	92,0
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			6 826,40	4,3
998	Přesun hmot	HSV			469,24	0,3
771	Podlahy z dlaždic	PSV			5 394,30	3,4
Cena celkem					158 412,62	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL17 - vcp	Bourací práce a reprofilační práce SO02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				145 722,68	
1	632471119	Provedení reprofilace cementovou hmotou tl. do 40 mm, bez penetrace	m2	37,03000	281,50	10 423,95	RTS 24/ II

Místnost 34 - pod kobercem dlažba na zvětralé bet. mazanině -
kopletní bourání : 9,26

9,26000

Místnost 23 - nivelační stěrka 30 mm - nutno vybourat : 11

11,00000

Místno 29 a 30 - 60 mm vstva lepidla a dlažbu - nutno vybourat :
(11,67+5,1)

16,77000

2	58581732	Malta opravná polymercementová 3v1 weberrep suface	kg	2 606,91200	51,90	135 298,75	RTS 24/ II
		Spotřeba 16 kg/10 mm/1 m2 : 37,03*16*4*1,1		2 606,91200			

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 826,40	
3	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,70660	4 000,00	6 826,40	SOD

Vybourání nesoudrženého betonu po odstranění stávající nášlap
vrstvy - lokální :

Místnost 34 - pod kobercem dlažba na zvětralé bet. mazanině -
kopletní bourání : 9,26*0,04

0,37040

Místnost 23 - nivelační stěrka 30 mm - nutno vybourat : 11*0,03

0,33000

Místno 29 a 30 - 60 mm vstva lepidla a dlažbu - nutno vybourat :
(11,67+5,1)*0,06

1,00620

Díl: 998		Přesun hmot				469,24	
4	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,6069	180,00	469,24	SOD

Díl: 771		Podlahy z dlaždic				5 394,30	
5	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	37,03000	10,00	370,30	SOD

Očištění podkladu po vybourání vrstev - položka SOD : 37,03

37,03000

6	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	62,80000	80,00	5 024,00	SOD
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----

Místnost 34 - pod kobercem dlažba na zvětralé bet. mazanině -
kopletní bourání : 9,26

9,26000

Dvojitá dlažba v přízení místnosti :

3 : 14,75

14,75000

6 : 10,72

10,72000

7 : 1,44

1,44000

8 : 1,26

1,26000

9 : 8,41

8,41000

11 : 16,96

16,96000

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.18 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 04

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny:

Bourací práce a reprofilační práce SO04

Zdůvodnění změny:

Změna vychází z neočekávaného stavu podkladu zjištěného po demontáži stávajících nášlapných vrstev v objektu, který nebyl, a nemohl být, předpokládán v původním projektu. Po odstranění koberců a dalších podlahových krytin byla zjištěna lokální degradace podkladních vrstev, včetně zvětralých mazanin, které neodpovídají očekávanému stavu uvedenému v projektové dokumentaci. Dále byla pod kobercem objevena původní keramická dlažba, která byla v některých místech instalována ve dvou vrstvách.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

81 689,96 Kč (bez DPH)

81 689,96 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

81 689,96 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař




VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice
.....
datum, podpis


Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
..... odbor
..... a realizace staveb
datum, podpis



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP				číslo OZ: 18	
Zhotovitel:		TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216			
Investor:		statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732		Datum:	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na		specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny		
		na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Bourací práce a reprofilační práce SO04 Popis a zdůvodnění změny: Změna vychází z neočekávaného stavu podkladu zjištěného po demontáži stávajících nášlapných vrstev v objektu, který nebyl, a nemohl být, předpokládán v původním projektu. Po odstranění koberců a dalších podlahových krytin byla zjištěna lokální degradace podkladních vrstev, včetně zvětralých mazanin, které neodpovídají očekávanému stavu uvedenému v projektové dokumentaci. Dále byla některých místech zjištěna při bourání dlažba ve dvou vrstvách.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐		odstavec 6, § 222 ☒	
				odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.					



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovisko technického dozoru stavby:



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Městská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

Ing. Martin Tesař

Stanovisko projektanta stavby:

Tingenta s.r.o.
IČO: 130.370.00
tel. fax: 387 413 667
DIČ: CZ200 16310

Ing. Pavel Kubán

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		Číslo ZL: 18
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Bourací práce a reprofilační práce SO04 Popis a zdůvodnění změny: Změna vychází z neočekávaného stavu podkladu zjištěného po demontáži stávajících nášlapných vrstev v objektu, který nebyl, a nemohl být, předpokládán v původním projektu. Po odstranění koberců a dalších podlahových krytin byla zjištěna lokální degradace podkladních vrstev, včetně zvětralých mazanin, které neodpovídají očekávanému stavu uvedenému v projektové dokumentaci. Dále byla některých místech zjištěna při bourání dlažba ve dvou vrstvách.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	81 689,96 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
81 689,96 Kč	/	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 MAGISTRÁT MĚSTA LESKÉHO PÚDŘE LOVICE Oddělení přípravy a realizace staveb	 Konešpánková a spol. Karlova nám. 40, 674 01 Třebíč	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná
Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby
Rozpočet: ZL18 - vcp Bourací práce a reprofilační práce SO04

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			77 898,16
PSV			3 791,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			81 689,96

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	81 689,96 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **81 689,96 CZK**

v _____ dne _____



 Zhotovitel



 VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 pracoviště Č. Budějovice
 kelská 456/21 (53)
 0 01 České Budějovice
 objednatel

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			73 904,18	90,5
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			3 756,00	4,6
998	Přesun hmot	HSV			237,98	0,3
771	Podlahy z dlaždic	PSV			3 791,80	4,6
Cena celkem					81 689,96	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL18 - vcp	Bourací práce a reprofilační práce SO04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					73 904,18	
1	632471119	Provedení reprofilace cementovou hmotou tl. do 40 mm, bez penetrace	m2	18,78000	281,50	5 286,57	RTS 24/ II
		18,78		18,78000			

2	58581732	Malta opravná polymercementová 3v1 weberrep sufrace	kg	1 322,11200	51,90	68 617,6	RTS 24/ II
		Spotřeba 16 kg/10 mm/1 m2 : 18,78*16*4*1,1		1 322,11200			

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 756,00	
3	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,93900	4 000,00	3 756,00	SOD

Vybourání nesoudrženého betonu po odstranění stávající nátlap
vrstvy - lokální :

Místnost č. 1 - lokální oprava nesoudrženého betonu : 2*0,05	0,10000
Místnost č. 7 - lokální oprava nesoudrženého betonu : 5,5*0,05	0,27500
Místnost č. 10 a 12 - dvojitá dlažba, uložená na 50 mm betonu - nutno vybourat : (1,6+9,68)*0,05	0,56400

Díl: 998	Přesun hmot					237,98	
4	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,32211	180,00	237,98	SOD

Díl: 771	Podlahy z dlaždic					3 791,80	
5	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	18,78000	10,00	187,80	SOD

Vybourání nesoudrženého betonu po odstranění stávající nátlap
vrstvy - lokální :

Místnost č. 1 - lokální oprava nesoudrženého betonu : 2	2,00000
Místnost č. 7 - lokální oprava nesoudrženého betonu : 5,5	5,50000
Místnost č. 10 a 12 - dvojitá dlažba, uložená na 50 mm betonu - nutno vybourat : (1,6+9,68)	11,28000

6	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	45,05000	80,00	3 604,00	SOD
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----

Dvojitá dlažba v přízení místností :

10 : 1,6	1,60000
12 : 9,68	9,68000
1 : 26,76	26,76000
2 : 4,88	4,88000
3 : 0,96	0,96000
5 : 1,17	1,17000

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.19 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 03

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Demontáž a zpětná montáž topení pro realizaci stavebních prací

Zdůvodnění změny:

Změna se týká přeložení otopných těles v objektu SO03 v souvislosti s opravami vnitřních omítek, nátěrů zdí a dalších povrchových úprav. V rámci této změny je nutné dočasně demontovat stávající otopná tělesa, aby bylo možné provést plánované úpravy povrchů, a následně je přemístit nebo zpětně namontovat dle aktuálních požadavků a projektové dokumentace.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

48 602 14 Kč (bez DPH)
48 602,14 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

48 602,14 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Jukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice


.....
am, podpis

Objednatel:


souhlasí / nesouhlasí

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

.....
datum, podpis



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP			číslo OZ: 19	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216			
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:		
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Demontáž a zpětná montáž topení pro realizaci stavební prací				
Popis a zdůvodnění změny: Změna se týká přeložení otopných těles v objektu SO03 v souvislosti s opravami vnitřních omítek, nátěrů zdí a dalších povrchových úprav. V rámci této změny je nutné dočasně demontovat stávající otopná tělesa, aby bylo možné provést plánované úpravy povrchů, a následně je přemístit nebo zpětně namontovat dle aktuálních požadavků a projektové dokumentace.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.				



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY


Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

VPR VODOHOSPODÁŘSKÝ
VÝVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Míste Č. Budějovice
č. 456/21 (53)
České Budějovice
Ing. Martin Tesař
Tengenta s.r.o.
Dobruška 130, 370 06
tel., fax: 387 413 667
DIČ CZ 260 96 310
Ing. Pavel Kubáň



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 19
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Demontáž a zpětná montáží topení pro realizaci stavební prací Popis a zdůvodnění změny: Změna se týká přeložení otopných těles v objektu SO03 v souvislosti s opravami vnitřních omítek, nátěrů zdí a dalších povrchových úprav. V rámci této změny je nutné dočasně demontovat stávající otopná tělesa, aby bylo možné provést plánované úpravy povrchů, a následně je přemístit nebo zpětně namontovat dle aktuálních požadavků a projektové dokumentace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	48 602,14 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
48 602,14 Kč	/	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 MAJISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Datum:	 Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
Objekt:	01	Změny v průběhu výstavby
Rozpočet:	ZL19 - vcp	Demontáž a zpětná montáž topení pro realizaci stavební prací
Objednatel:	Statutární město České Budějovice	
	nám. Přemysla Otakara II. 1/1	
	37001	České Budějovice - České Budějovice 1
		IČO: 00244732
		DIČ: CZ00244732
Zhotovitel:	TOMIreko a.s.	
	Prokopka 228/3	
	19000	Praha-Vysočany
		IČO: 28359216
		DIČ: CZ28359216

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	48 602,14
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	48 602,14



Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	48 602,14 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	48 602,14 CZK
----------------------------	----------------------

v

dne



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice
objednatel

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
735	Otopná tělesa	PSV			48 602,14	100,0
Cena celkem					48 602,14	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL19 - vcp	Demontáž a zpětná montáž topení pro realizaci stavební prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 735		Otopná tělesa				48 602,14	
1	735151812	Demontáž otopných těles panelových jednořadých, délky do 2820 mm	kus	2,00000	165,50	331,00	RTS 24/ II
		SO02 a SO03 : 1+1		2,00000			
2	735151822	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 2820 mm	kus	66,00000	219,50	14 487,00	RTS 24/ II
		SO 04 : 16		16,00000			
		SO 02 : 12+12		24,00000			
		SO 03 : 14+12		26,00000			
3	735191901	Vyzkoušení otopných těles ocelových tlakem	m2	65,88000	65,50	4 315,14	RTS 24/ II
		SO 04 : 16*1,5*0,6		14,40000			
		SO 02 : 11*1,5*0,6+10*1,5*0,6+1*2,8*0,6+2*2,8*0,6+1,5*0,6		24,84000			
		SO 03 : 13*1,5*0,6+10*1,5*0,6+1*2,8*0,6+2*2,8*0,6+1,5*0,6		26,64000			
4	735191903	Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al	m2	65,88000	13,70	902,56	RTS 24/ II
		SO 04 : 16*1,5*0,6		14,40000			
		SO 02 : 11*1,5*0,6+10*1,5*0,6+1*2,8*0,6+2*2,8*0,6+1,5*0,6		24,84000			
		SO 03 : 13*1,5*0,6+10*1,5*0,6+1*2,8*0,6+2*2,8*0,6+1,5*0,6		26,64000			
5	735191905	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	68,00000	32,70	2 223,60	RTS 24/ II
		66+2		68,00000			
6	735192922	Zpětná montáž otopných těles panelových jednořadých, délky do 2820 mm	kus	2,00000	229,00	458,00	RTS 24/ II
7	735192924	Zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 2820 mm	kus	66,00000	272,00	17 952,00	RTS 24/ II
		66		66,00000			
8	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	65,88000	27,50	1 811,70	RTS 24/ II
		SO 04 : 16*1,5*0,6		14,40000			
		SO 02 : 11*1,5*0,6+10*1,5*0,6+1*2,8*0,6+2*2,8*0,6+1,5*0,6		24,84000			
		SO 03 : 13*1,5*0,6+10*1,5*0,6+1*2,8*0,6+2*2,8*0,6+1,5*0,6		26,64000			
9	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	424,81000	3,35	1 423,11	RTS 24/ II
10	735890801	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	3,13202	1 500,00	4 698,03	RTS 24/ II

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.20 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Vedení rozvodů v drážkách namísto v lištách na povrchu

Zdůvodnění změny:

Změna řeší chráničky vedení elektroinstalace vedené v drážkách namísto viditelně v lištách základě aktuálních požadavků provozu.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

-164 002,40 Kč (bez DPH)

-164 002,40 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

-164 002,40 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař




datum, podpis

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
70 01 České Budějovice


Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor pro realizaci staveb
datum, podpis



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 20	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216		
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Vedení rozvodů v drážkách namísto v lištách na povrchu Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší chráničky vedení elektroinstalace vedené v drážkách namísto viditelně v lištách a žlabech na základě aktuálních požadavků provozu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.			



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pecoviště Č. Budějovice
ul. 456/21 (53)
1. České Budějovice...

Ing. Martin Tesař

Tangentia® s.r.o.
Dobruška 130, 371 00
tel., fax: 387 413 667
DIČ: CZ 260 16 310

Ing. Pavel Kubáň



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 20
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vedení rozvodů v drážkách namísto v lištách na povrchu Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší chráničky vedení elektroinstalace vedené v drážkách namísto viditelně v lištách základě aktuálních požadavků provozu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-311 435,50 Kč	147 433,10 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-164 002,40 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 PRACOVNÍK MEST BUDĚJOVICE investiční odbor oddělení přípravy a realizace staveb		
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL20 - vcp Chráničky vedení

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMireko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			147 433,10
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			147 433,10


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	147 433,10 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 147 433,10 CZK

v

dne



VIRV VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			147 433,10	100,0
Cena celkem					147 433,10	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL20 - vcp	Chráníčky vedení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				147 433,10	
1	222260546	Trubka průměr do 63 mm, upevněná na povrchu, montáž	m	750,00000	175,50	131 625,00	RTS 24/ II
		Ochranná trubka vedení v drážkách : 100		100,00000			
		50		50,00000			
		120		120,00000			
		200		200,00000			
		40		40,00000			
		40		40,00000			
		70		70,00000			
		130		130,00000			
2	3457114700	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040	m	572,00000	16,60	9 495,20	RTS 24/ II
		520*1,1		572,00000			
3	3457114701	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	99,00000	21,30	2 108,70	RTS 24/ II
		90*1,1		99,00000			
4	3457114702	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m	154,00000	27,30	4 204,20	RTS 24/ II
		140*1,1		154,00000			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná
Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby
Rozpočet: ZL20 - mp Odpočet vedení v lištách, žlabech - Etapa 1+2

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-311 435,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-311 435,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-311 435,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-311 435,50 CZK**

v _____ dne

TOMI

VODK

VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 pracoviště Č. Budějovice
 Křižovnická 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice
 IČO: 28359216

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D1	EKV	HSV			-31 176,00	10,0
ZL - DD2	16.01 - Elektroinstalace silnoprúd - 2 etapa	HSV			-113 736,50	36,5
ZL - MAR	06 - Měření a Regulace - 1 etapa	HSV			-113 304,00	36,4
ZL - MAR2	17 - Měření a Regulace - 2 etapa	HSV			-53 219,00	17,1
Cena celkem					-311 435,50	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL20 - mp	Odpočet vedení v lištách, žlabech - Etapa 1+2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: D1		EKV				-31 176,00	
1	Pol35	Drážkování pro kabeláž	m	-360,00000	86,60	-31 176,00	SOD
Díl: ZL - DD2		16.01 - Elektroinstalace silnoproud - 2 etapa				-113 736,50	
2	Pol10	lišta PVC LV 40x40	bm	-310,00000	116,90	-36 239,00	SOD
3	Pol11	lišta PVC LV 40x20	bm	-600,00000	96,50	-57 900,00	SOD
4	Pol8	žlab pozink. 125 / 50 vč. víka a nosného příslušenství	bm	-15,00000	490,90	-7 363,50	SOD
5	Pol9	žlab pozink. 62 / 50 vč. víka a nosného příslušenství	bm	-30,00000	407,80	-12 234,00	SOD
Díl: ZL - MAR		06 - Měření a Regulace - 1 etapa				-113 304,00	
6	Pol12	lišta PVC LV 40x25	bm	-120,00000	167,40	-20 088,00	SOD
7	Pol13	lišta PVC LV 25x20	bm	-200,00000	159,10	-31 820,00	SOD
8	Pol3	žlab pozink. 125 / 50 vč. víka a nosného příslušenství	bm	-40,00000	364,00	-14 560,00	SOD
9	Pol4	žlab pozink. 62 / 50 vč. víka a nosného příslušenství	bm	-40,00000	297,40	-11 896,00	SOD
10	Pol10	lišta PVC LV 70x40	bm	-100,00000	252,70	-25 270,00	SOD
11	Pol11	lišta PVC LV 40x40	bm	-50,00000	193,40	-9 670,00	SOD
Díl: ZL - MAR2		17 - Měření a Regulace - 2 etapa				-53 219,00	
12	Pol12	lišta PVC LV 40x25	bm	-70,00000	167,40	-11 718,00	SOD
13	Pol13	lišta PVC LV 25x20	bm	-130,00000	159,10	-20 683,00	SOD
14	Pol4	žlab pozink. 62 / 50 vč. víka a nosného příslušenství	bm	-10,00000	297,40	-2 974,00	SOD
15	Pol10	lišta PVC LV 70x40	bm	-40,00000	252,70	-10 108,00	SOD
16	Pol11	lišta PVC LV 40x40	bm	-40,00000	193,40	-7 736,00	SOD

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.21 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO02

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Vyrovnání nerovností podlah SO02

Zdůvodnění změny:

Změna řeší nadspotřebu samonivelační stěrky při srovnání podlah v učebnách objektu SO02, která byla nutná z důvodu zjištěné křivosti podlah. Původní výkaz výměr nepočítal s takovým rozsahem nerovností, což vedlo k vyšší spotřebě stěrky nad rámec plánovaného množství. Tato změna zahrnuje úpravu množství materiálu potřebného pro vyrovnání podlahy a zajištění její rovnosti, aby mohla být následně provedena požadovaná podlahová krytina v souladu s technickými požadavky.

Požadavek zhotovitele: **původní**
po připomínkování

36 841,38 Kč (bez DPH)
36 841,38 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

36 841,38 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař




VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Kelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

.....
datum, podpis


Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

.....
MĚSTSKÝ ÚŘAD
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb
datum, podpis



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP			číslo OZ: 21	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216			
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:		
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Vyrovnání nerovnosti podlah SO02				
Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší nadspotřebu samonivelační stěrky při srovnání podlah v učebnách objektu SO02, která byla nutná z důvodu zjištěné křivosti podlah. Původní výkaz výměr nepočítal s takovým rozsahem nerovností, což vedlo k vyšší spotřebě stěrky nad rámec plánovaného množství. Tato změna zahrnuje úpravu množství materiálu potřebného pro vyrovnání podlahy a zajištění její rovnosti, aby mohla být následně provedena požadovaná podlahová krytina v souladu s technickými požadavky.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.				



Stanovisko technického dozoru stavby:



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Provoziště Č. Budějovice
Dobruška 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

Stanovisko projektanta stavby:


Tangent s.r.o.
Dobruška 130, 370 01
tel., fax: 387 413 667
DIČ CZ 260 06 310


Ing. Martin Tesař

Ing. Pavel Kubáň

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 21
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vyrovnání nerovnosti podlah SO02 Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší nadspotřebu samonivelační stěrky při srovnání podlah v učebnách objektu SO02, která byla nutná z důvodu zjištěné křivosti podlah. Původní výkaz výměr nepočítal s takovým rozsahem nerovností, což vedlo k vyšší spotřebě stěrky nad rámec plánovaného množství. Tato změna zahrnuje úpravu množství materiálu potřebného pro vyrovnání podlahy a zajištění její rovnosti, aby mohla být následně provedena požadovaná podlahová krytina v souladu s technickými požadavky.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- Kč	36 831,48 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
36 831,48 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 MAGISTRÁT MĚSTA BĚLOVICE Městský odbor oddělení přípravy a realizace staveb	 TOMI	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL21 - vcp Vyrovnání nerovnosti podlah SO02

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			36 831,48
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			36 831,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 831,48 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 36 831,48 CZK

v _____ dne


 Za zhotovitele


 VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice
 Objednatel

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic	PSV			36 831,48	100,0
Cena celkem					36 831,48	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL21 - vcp	Vyrovnání nerovnosti podlah SO02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				36 831,48	
1	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	85,74400	417,00	35 755,24	SOD
		Položka SOD - srovnání podlah samonivelační stěrkou z důvodu křivosti podlah v učebnách vč. nadspotřeby : Rozsah 40 % plochy učebny : SO 02 1.NP - místnost 1 a 2 : (46,80+60,41)*0,4 42,88400 SO 02 2.NP - místnost 21 a 22 : (46,80+60,35)*0,4 42,86000					
2	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	357,55250	3,01	1 076,23	SOD

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.22 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO03

Datum převzeti:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Vyrovnání nerovností podlah SO03

Zdůvodnění změny:

Změna řeší nadspotřebu samonivelační stěrky při srovnání podlah v učebnách SO03 v důsledku zjištěné křivosti podlah, což nebylo původně předpokládáno ve výkazu výměr. Kromě toho tato změna zahrnuje také opravu lokálně nesoudržného podkladu, který byl zjištěn při přípravě povrchů pro aplikaci stěrky. Oprava podkladu je nezbytná pro zajištění správné adheze samonivelační stěrky a dlouhodobé funkčnosti podlahové konstrukce.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

53 955,20 Kč (bez DPH)
53 955,20 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

53 955,20 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař




VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

datum, podpis

Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor
datum, podpis
realizace staveb



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP				číslo OZ: 22	
Zhotovitel:		TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216			
Investor:		statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732		Datum:	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Rozpočet změny			
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Vyrovnaní nerovnosti podlah SO03, vyspravení lokální Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší nadspotřebu samonivelační stěrky při srovnání podlah v učebnách SO03 v důsledku zjištěné křivosti podlah, což nebylo původně předpokládáno ve výkazu výměr. Kromě toho tato změna zahrnuje také opravu lokálně nesoudržného podkladu, který byl zjištěn při přípravě povrchů pro aplikaci stěrky. Oprava podkladu je nezbytná pro zajištění správné adheze samonivelační stěrky a dlouhodobé funkčnosti podlahové konstrukce.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐		odstavec 6, § 222 ☒	
				odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.					



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY


Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

VRK VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Sopviště Č. Budějovice
ul. 456/21 (53)
České Budějovice
Ing. Martin Tesař
Tangentia s.r.o.
Ladislavova 130, 370 06
tel., fax: 387 413 667
DIČ CZ 260 16 310
Ing. Pavel Kubán



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 22
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vyrovnaní nerovnosti podlah SO03, vyspravení lokální Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší nadspotřebu samonivelační stěrky při srovnání podlah v učebnách SO03 v důsledku zjištěné křivosti podlah, což nebylo původně předpokládáno ve výkazu výměr. Kromě toho tato změna zahrnuje také opravu lokálně nesoudržného podkladu, který byl zjištěn při přípravě povrchů pro aplikaci stěrky. Oprava podkladu je nezbytná pro zajištění správné adheze samonivelační stěrky a dlouhodobé funkčnosti podlahové konstrukce.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	53 955,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
53 955,20 Kč	/	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUĎEJOVICE Odbor pro přípravu a realizaci staveb		
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL22 - vcp Vyrovnání nerovnosti podlah S003, vyspravení lokální

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			17 123,72
PSV			36 831,48
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			53 955,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	53 955,20 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 53 955,20 CZK

v _____ dne _____


 Za zhotovitele


 Za objednatele

**VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL22 - vcp	Vyrovnání nerovnosti podlah SO03, vyspravení lokální

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				12 803,78	
1	632471119	Provedení reprofilace cementovou hmotou tl. do 40 mm, bez penetrace	m2	10,71500	281,50	3 016,27	RTS 24/ II
		SO 03 2.NP - místnost 21 a 22 : (46,80+60,35)*0,1		10,71500			
2	58581732	Malta opravná polymercementová 3v1 weberrep sufrace	kg	188,58400	51,90	9 787,51	RTS 24/ II
		Spotřeba 16 kg/10 mm/1 m2 : 10,715*16*1,1		188,58400			
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 286,00	
3	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pi do 4 m2	m3	1,07150	4 000,00	4 286,00	SOD
		Vybourání nesoudržného betonu - položka SOD - cca 10 % :					
		SO 03 2.NP - místnost 21 a 22 : (46,80+60,35)*0,1*0,1		1,07150			
Díl: 998		Přesun hmot				33,94	
4	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,18858	180,00	33,94	SOD
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				36 831,48	
5	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	85,74400	417,00	35 755,28	SOD
		Položka SOD - srovnání podlah samonivelační stěrkou z důvodu křivosti podlah v učebnách vč. nadspotřeby :					
		Rozsah 40 % plochy učebny :					
		SO 03 1.NP - místnost 1 a 2 : (46,80+60,41)*0,4		42,88400			
		SO 03 2.NP - místnost 21 a 22 : (46,80+60,35)*0,4		42,86000			
6	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	357,55250	3,01	1 076,23	SOD

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.23 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO04

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Vyrovnání nerovností podlah SO04

Zdůvodnění změny:

Změna řeší nadspotřebu samonivelační stěrky při srovnání podlah v učebnách SO04 v důsledku zjištěné křivosti podlah, což nebylo původně předpokládáno ve výkazu výměr. Kromě toho tato změna zahrnuje také opravu lokálně nesoudržného podkladu, který byl zjištěn při přípravě povrchů pro aplikaci stěrky. Oprava podkladu je nezbytná pro zajištění správné adheze samonivelační stěrky a dlouhodobé funkčnosti podlahové konstrukce.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

18 127,08 Kč (bez DPH)
18 127,08 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

18 127,08 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Jukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

.....
datum, podpis


Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
.....
datum, podpis



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 23	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216		
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Vyrovnání nerovnosti podlah SO04 Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší nadspotřebu samonivelační stěrky při srovnání podlah v učebnách objektu SO04, která byla nutná z důvodu zjištěné křivosti podlah. Původní výkaz výměr nepočítal s takovým rozsahem nerovností, což vedlo k vyšší spotřebě stěrky nad rámec plánovaného množství. Tato změna zahrnuje úpravu množství materiálu potřebného pro vyrovnání podlahy a zajištění její rovnosti, aby mohla být následně provedena požadovaná podlahová krytina v souladu s technickými požadavky.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.			



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:




VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Městské náměstí Č. Budějovice
250 02 Budějovice (53)
České Budějovice.....

Tangentia s.r.o.
Dobruvodska 100, 370 01
tel., fax: 387 413 667
DIČ CZ 260 16 310

Ing. Martin Tesař

Ing. Pavel Kubáň



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 23
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vyrovnání nerovnosti podlah SO04 Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší nadspotřebu samonivelační stěrky při srovnání podlah v učebnách objektu SO04, která byla nutná z důvodu zjištěné křivosti podlah. Původní výkaz výměr nepočítal s takovým rozsahem nerovností, což vedlo k vyšší spotřebě stěrky nad rámec plánovaného množství. Tato změna zahrnuje úpravu množství materiálu potřebného pro vyrovnání podlahy a zajištění její rovnosti, aby mohla být následně provedena požadovaná podlahová krytina v souladu s technickými požadavky.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:	
,- Kč	18 127,08 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
18 127,08 Kč	/	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 PRACOVNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU OBČANSKÝ ODBOR oddělení přípravy a realizace staveb	 TOMI	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL23 - vcp Vyrovnání nerovností podlah SO04

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			18 127,08
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			18 127,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	18 127,08 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 18 127,08 CZK

v _____ dne _____


 PR
 TOMIreko a.s.


 VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Městská 456/21 (53)
 37001 České Budějovice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic	PSV			18 127,08	100,0
Cena celkem					18 127,08	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL23 - vcp	Vyrovnání nerovnosti podlah SO04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				18 127,08	
1	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	42,20000	417,00	17 597,40	SOD
Položka SOD - srovnání podlah samonivelační stěrkou z důvodu křivosti podlah v učebnách vč. nadspolřeby : Rozsah 40 % plochy učebny : SO 04 1.NP - místnosti 8, 9 a 13 : (40+52,50+13)*0,4							
2	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6	n %	175,97400	3,01	529,68	SOD

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.24 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO02

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Zapravení ostění výplní otvorů

Zdůvodnění změny:

Změna řeší doplnění vnitřního zednického zapravení výplní otvorů objektu SO02, které nebylo zahrnuto v původním výkazu výměr. Toto zapravení je nezbytné pro dokončení vnitřních stavebních úprav po osazení nových výplní. Současně změnový list řeší demontáž oplechování připojovací spáry stávající okenní výplně zapuštěné do vnější omítky, které bylo zjištěno při zaměření výplní otvorů, a které bylo nutné odstranit během demontáže okenní výplně.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

120 889,00 Kč (bez DPH)

120 889,00 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

120 889,00 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař




VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

datum, podpis


Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor
oddělení přípravy a řízení staveb
datum, podpis



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP			číslo OZ: 24	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216			
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:		
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Rozpočet změny		
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Zapravení ostění výplní otvorů - SO02				
Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší doplnění vnitřního zednického zapravení výplní otvorů objektu SO02, které nebylo zahrnuto v původním výkazu výměr. Toto zapravení je nezbytné pro dokončení vnitřních stavebních úprav po osazení nových výplní. Současně změnový list řeší demontáž oplechování přípojovací spáry stávající okenní výplně zapuštěné do vnější omítky, které bylo zjištěno při zaměření výplní otvorů, a které bylo nutné odstranit během demontáže okenní výplně.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.				



Stanovisko technického dozoru stavby:



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Česká 456/21 (53)
České Budějovice

Ing. Martin Tesař

Stanovisko projektanta stavby:

Tangent s.r.o.
Dobruvoda 130, 370 01
tel., fax: 387 413 667
DIČ CZ 260 16 310

Ing. Pavel Kubán

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 24
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zapravení ostění výplní otvorů - SO02 Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší doplnění vnitřního zednického zapravení výplní otvorů objektu SO02, které nebylo zahrnuto v původním výkazu výměr. Toto zapravení je nezbytné pro dokončení vnitřních stavebních úprav po osazení nových výplní. Současně změnový list řeší demontáž oplechování připojovací spáry stávající okenní výplně zapuštěné do vnější omítky, které bylo zjištěno při zaměření výplní otvorů, a které bylo nutné odstranit během demontáže okenní výplně.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	120 889,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
120 889,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 MĚSTO BUDĚJOVICE oddělení přípravy a realizace staveb		
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL24 - vcp Zapravení ostění výpňových otvorů - SO02

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			98 789,09
PSV			22 099,91
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			120 889,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	120 889,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 120 889,00 CZK

v _____ dne



Za zhotovitele

VIRK

VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			85 089,57	70,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 524,97	11,2
998	Přesun hmot	HSV			174,55	0,1
713	Izolace tepelné	PSV			8 373,58	6,9
764	Konstrukce klempířské	PSV			12 347,24	10,2
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			1 379,09	1,1
Cena celkem					120 889,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL24 - vcp	Zapravení ostění výpňí otvorů - SO02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				85 089,57	
1	612425931	Omlítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	22,79490	1 081,00	24 641,29	RTS 24/ II

Zapravení ostění po montáži oken - absentuje ve VV SOD,
uvažovaná střední šířka 0,12 m :

Začátek provozního součtu

SO02 : 2,855*2+1,745	7,45500
2,855*2+1,745	7,45500
2,89*2+0,91	6,69000
5,37+1,995*2	9,36000
5,365+2,04*2	9,44500
2,04*2+5,335	9,41500
2,04*2+5,335	9,41500
2,025*2+4,145	8,19500
2,06*2+4,14	8,26000
1,19+2,06*2	5,31000
2,35+2,045*2	6,44000
2,35+2,045*2	6,44000
1,7*2,025	3,44250
2,025*2+1,74	5,79000
(2,03*2+1,15)*7	36,47000
2,03*2+1,15	5,21000
(1,13+1,53*2)*2	8,38000
(1,13+1,53*2)*2	8,38000
0,83+1,42*2	3,67000
2,86*2+1,15	6,87000
1,15+2,86*2	6,87000
0,855+2,86*2	6,57500
1,15+0,53*2	2,21000
1,15+0,53*2	2,21000

Konec provozního součtu

189,9575*0,12	22,79490
---------------	----------

2	622473187	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž	m	189,95750	30,70	5 831,70	RTS 24/ II
		189,9575		189,95750			
3	622481291	Montáž výztužné lišty rohové nebo nadpražní, nebo lišty dilatační	m	189,95750	66,80	12 689,10	RTS 24/ II

Položka SOD :

Demontáž oplechování připojovací spáry oken - exteriér :

SO02 : 2,855*2+1,745	7,45500
2,855*2+1,745	7,45500
2,89*2+0,91	6,69000
5,37+1,995*2	9,36000
5,365+2,04*2	9,44500
2,04*2+5,335	9,41500
2,04*2+5,335	9,41500
2,025*2+4,145	8,19500
2,06*2+4,14	8,26000
1,19+2,06*2	5,31000
2,35+2,045*2	6,44000
2,35+2,045*2	6,44000
1,7*2,025	3,44250
2,025*2+1,74	5,79000
(2,03*2+1,15)*7	36,47000

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL24 - vcp	Zaprávení ostění výpňí otvorů - SO02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		2,03*2+1,15		5,21000			
		(1,13+1,53*2)*2		8,38000			
		(1,13+1,53*2)*2		8,38000			
		0,83+1,42*2		3,67000			
		2,86*2+1,15		6,87000			
		1,15+2,86*2		6,87000			
		0,855+2,86*2		6,57500			
		1,15+0,53*2		2,21000			
		1,15+0,53*2		2,21000			
4	622903111	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	22,79490	182,00	4 148,67	RTS 24/ II
		22,7949		22,79490			
5	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	22,79490	280,00	6 382,57	SOD
		Položka SOD :					
		22,7949		22,79490			
6	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	22,79490	50,00	1 139,75	SOD
		22,7949		22,79490			
7	2835028224	Lišta omítková rohová PVC tkanina 100 x 100 mm	m	208,95325	14,30	2 988,03	RTS 24/ II
		189,9575*1,1		208,95325			
8	283502852	Lišta omítková začíšťovací PVC 2D tkanina 125 mm	m	208,95325	130,50	27 268,40	RTS 24/ II
		189,9575*1,1		208,95325			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				13 524,97	
9	967023692	Přísekání kamenných nebo jiných, ploch do 2 m2	m2	18,99575	712,00	13 524,97	RTS 24/ II
		Přísekání pro demontáž oplechování zapuštěného v ostění - ext					
		:					
		SO02 : 189,9575*0,1		18,99575			
Díl: 998		Přesun hmot				174,55	
10	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,96970	180,00	174,55	SOD
Díl: 713		Izolace tepelné				8 373,58	
11	713111125	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, lepením	m2	7,61100	266,50	2 028,33	RTS 24/ II
		Zaprávení ostění po montáži oken - absenteje ve VV SOD, uvažovaná střední šířka 0,12 m :					
		Začátek provozního součtu					
		SO02 : 1,745		1,74500			
		1,745		1,74500			
		0,91		0,91000			
		5,37		5,37000			
		5,365		5,36500			
		5,335		5,33500			
		5,335		5,33500			
		4,145		4,14500			
		4,14		4,14000			
		1,19		1,19000			
		2,35		2,35000			
		2,35		2,35000			
		1,7		1,70000			
		1,74		1,74000			
		(1,15)*7		8,05000			
		1,15		1,15000			
		(1,13)*2		2,26000			
		(1,13)*2		2,26000			
		0,83		0,83000			

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL24 - vcp	Zapravení ostění výpňí otvorů - SO02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

		1,15		1,15000			
		1,15		1,15000			
		0,855		0,85500			
		1,15		1,15000			
		1,15		1,15000			
		Konec provozního součtu					
		63,425*0,12		7,61100			
12	713131131	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	15,18390	228,50	3 469,53	RTS 24/ II
		22,7949-7,611		15,18390			
13	283754921	Deska izolační XPS tl. 30 mm	m2	25,07439	110,50	2 770,72	RTS 24/ II
		22,7949*1,1		25,07439			
14	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	82,68570	1,27	105,01	SOD
Díl: 764		Konstrukce klempířské					12 347,24
15	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	189,95750	65,00	12 347,24	SOD

Položka SOD :

Demontáž oplechování připojovací spáry oken - exteriér :

SO02 : 2,855*2+1,745	7,45500
2,855*2+1,745	7,45500
2,89*2+0,91	6,69000
5,37+1,995*2	9,36000
5,365+2,04*2	9,44500
2,04*2+5,335	9,41500
2,04*2+5,335	9,41500
2,025*2+4,145	8,19500
2,06*2+4,14	8,26000
1,19+2,06*2	5,31000
2,35+2,045*2	6,44000
2,35+2,045*2	6,44000
1,7*2,025	3,44250
2,025*2+1,74	5,79000
(2,03*2+1,15)*7	36,47000
2,03*2+1,15	5,21000
(1,13+1,53*2)*2	8,38000
(1,13+1,53*2)*2	8,38000
0,83+1,42*2	3,67000
2,86*2+1,15	6,87000
1,15+2,86*2	6,87000
0,855+2,86*2	6,57500
1,15+0,53*2	2,21000
1,15+0,53*2	2,21000

Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry					1 379,09
16	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	22,79490	60,50	1 379,09	SOD
		Položka SOD : 22,7949		22,79490			

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větmá, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.25 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO03

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Zapravení ostění výplní otvorů SO 03

Zdůvodnění změny:

Změna řeší doplnění vnitřního zednického zapravení výplní otvorů objektu SO03, které nebylo zahrnuto v původním výkazu výměr. Toto zapravení je nezbytné pro dokončení vnitřních stavebních úprav po osazení nových výplní. Současně změnový list řeší demontáž oplechování připojovací spáry stávající okenní výplně zapuštěné do vnější omítky, které bylo zjištěno při zaměření výplní otvorů, a které bylo nutné odstranit během demontáže okenní výplně.

Požadavek zhotovitele: **původní**
po připomínkování

120 889,00 Kč (bez DPH)
120 889,00 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

120 889,00 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař




VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

.....
datum, podpis

Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
.....
odstředění přípravy a realizace staveb
datum, podpis



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP			číslo OZ: 25	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216			
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:		
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Zapravení ostění výplní otvorů - SO03				
Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší doplnění vnitřního zednického zapravení výplní otvorů objektu SO03, které nebylo zahrnuto v původním výkazu výměr. Toto zapravení je nezbytné pro dokončení vnitřních stavebních úprav po osazení nových výplní. Současně změnový list řeší demontáž oplechování přípojovací spáry stávající okenní výplně zapuštěné do vnější omítky, které bylo zjištěno při zaměření výplní otvorů, a které bylo nutné odstranit během demontáže okenní výplně.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.				



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:






VODOHOSPODÁRSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Průmyslová 456/21 (53)
260 01 České Budějovice

Ing. Martin Tesař

Tangentia® s.r.o.
Dobruvodska 190, 370 01
tel., fax: 387 413 667
DIČ CZ 260 19 310

Ing. Pavel Kubáň



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 25
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zapravení ostění výpní otvorů - SO03 Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší doplnění vnitřního zednického zapravení výplní otvorů objektu SO03, které nebylo zahrnuto v původním výkazu výměr. Toto zapravení je nezbytné pro dokončení vnitřních stavebních úprav po osazení nových výplní. Současně změnový list řeší demontáž oplechování připojovací spáry stávající okenní výplně zapuštěné do vnější omítky, které bylo zjištěno při zaměření výplní otvorů, a které bylo nutné odstranit během demontáže okenní výplně.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	120 889,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
120 889,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 oddělení přípravy a realizace staveb		
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL25 - vcp Zapravení ostění výpňí otvorů - S003

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMireko a.s. IČO: 28359216
Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			98 789,09
PSV			22 099,91
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			120 889,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	120 889,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 120 889,00 CZK

v

dne

TOMI

VRK

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Proviště Č. Budějovice
Česká 456/21 (53)
České Budějovice
Telefon

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			85 089,57	70,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 524,97	11,2
998	Přesun hmot	HSV			174,55	0,1
713	Izolace tepelné	PSV			8 373,58	6,9
764	Konstrukce klempířské	PSV			12 347,24	10,2
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			1 379,09	1,1
Cena celkem					120 889,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL25 - vcp	Zapravení ostění výpňí otvorů - SO03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					
1	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	22,79490	1 081,00	24 641,29	RTS 24/ II

Zapravení ostění po montáži oken - absentuje ve VV SOD,
uvažovaná střední šířka 0,12 m :

Začátek provozního součtu

SO03 : 2,855*2+1,745	7,45500
2,855*2+1,745	7,45500
2,89*2+0,91	6,69000
5,37+1,995*2	9,36000
5,365+2,04*2	9,44500
2,04*2+5,335	9,41500
2,04*2+5,335	9,41500
2,025*2+4,145	8,19500
2,06*2+4,14	8,26000
1,19+2,06*2	5,31000
2,35+2,045*2	6,44000
2,35+2,045*2	6,44000
1,7*2,025	3,44250
2,025*2+1,74	5,79000
(2,03*2+1,15)*7	36,47000
2,03*2+1,15	5,21000
(1,13+1,53*2)*2	8,38000
(1,13+1,53*2)*2	8,38000
0,83+1,42*2	3,67000
2,86*2+1,15	6,87000
1,15+2,86*2	6,87000
0,855+2,86*2	6,57500
1,15+0,53*2	2,21000
1,15+0,53*2	2,21000

Konec provozního součtu

189,9575*0,12	22,79490
---------------	----------

2	622473187	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž	m	189,95750	30,70	5 831,70	RTS 24/ II
				189,9575			
3	622481291	Montáž výztužné lišty rohové nebo nadpražní, nebo lišty dilatační	m	189,95750	66,80	12 689,16	RTS 24/ II

Položka SOD :

Demontáž oplechování připojovací spáry oken - exteriér :

SO03 : 2,855*2+1,745	7,45500
2,855*2+1,745	7,45500
2,89*2+0,91	6,69000
5,37+1,995*2	9,36000
5,365+2,04*2	9,44500
2,04*2+5,335	9,41500
2,04*2+5,335	9,41500
2,025*2+4,145	8,19500
2,06*2+4,14	8,26000
1,19+2,06*2	5,31000
2,35+2,045*2	6,44000
2,35+2,045*2	6,44000
1,7*2,025	3,44250
2,025*2+1,74	5,79000
(2,03*2+1,15)*7	36,47000

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL25 - vcp	Zapravení ostění výpň. otvorů - SO03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		2,03*2+1,15		5,21000			
		(1,13+1,53*2)*2		8,38000			
		(1,13+1,53*2)*2		8,38000			
		0,83+1,42*2		3,67000			
		2,86*2+1,15		6,87000			
		1,15+2,86*2		6,87000			
		0,855+2,86*2		6,57500			
		1,15+0,53*2		2,21000			
		1,15+0,53*2		2,21000			
4	622903111	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	22,79490	182,00	4 148,67	RTS 24/ II
		22,7949		22,79490			
5	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	22,79490	280,00	6 382,57	SOD
		Položka SOD :					
		22,7949		22,79490			
6	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	22,79490	50,00	1 139,75	SOD
		22,7949		22,79490			
7	2835028224	Lišta omítková rohová PVC tkanina 100 x 100 mm	m	208,95325	14,30	2 988,04	RTS 24/ II
		189,9575*1,1		208,95325			
8	283502852	Lišta omítková zacišťovací PVC 2D tkanina 125 mm	m	208,95325	130,50	27 268,40	RTS 24/ II
		189,9575*1,1		208,95325			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				13 524,97	
9	967023692	Přisekání kamenných nebo jiných, ploch do 2 m2	m2	18,99575	712,00	13 524,97	RTS 24/ II
		Přisekání pro demontáž oplechování zapuštěného v ostění - ext					
		:					
		SO03 : 189,9575*0,1		18,99575			
Díl: 998		Přesun hmot				174,55	
10	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,96970	180,00	174,55	SOD
Díl: 713		Izolace tepelné				8 373,58	
11	713111125	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, lepením	m2	7,61100	266,50	2 028,33	RTS 24/ II
		Zapravení ostění po montáži oken - absentuje ve VV SOD, uvažovaná střední šířka 0,12 m :					
		Začátek provozního součtu					
		SO03 : 1,745		1,74500			
		1,745		1,74500			
		0,91		0,91000			
		5,37		5,37000			
		5,365		5,36500			
		5,335		5,33500			
		5,335		5,33500			
		4,145		4,14500			
		4,14		4,14000			
		1,19		1,19000			
		2,35		2,35000			
		2,35		2,35000			
		1,7		1,70000			
		1,74		1,74000			
		(1,15)*7		8,05000			
		1,15		1,15000			
		(1,13)*2		2,26000			
		(1,13)*2		2,26000			
		0,83		0,83000			

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL25 - vcp	Zapravení ostění výpňí otvorů - SO03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

		1,15		1,15000			
		1,15		1,15000			
		0,855		0,85500			
		1,15		1,15000			
		1,15		1,15000			
		Konec provozního součtu					
		63,425*0,12		7,61100			
12	713131131	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	15,18390	228,50	3 469,54	RTS 24/ II
		22,7949-7,611		15,18390			
13	283754921	Deska izolační XPS tl. 30 mm	m2	25,07439	110,50	2 770,72	RTS 24/ II
		22,7949*1,1		25,07439			
14	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	82,68570	1,27	105,01	SOD
Díl: 764		Konstrukce klempířské				12 347,24	
15	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	189,95750	65,00	12 347,24	SOD

Položka SOD :

Demontáž oplechování připojovací spáry oken - exteriér :

SO03 : 2,855*2+1,745	7,45500
2,855*2+1,745	7,45500
2,89*2+0,91	6,69000
5,37+1,995*2	9,36000
5,365+2,04*2	9,44500
2,04*2+5,335	9,41500
2,04*2+5,335	9,41500
2,025*2+4,145	8,19500
2,06*2+4,14	8,26000
1,19+2,06*2	5,31000
2,35+2,045*2	6,44000
2,35+2,045*2	6,44000
1,7*2,025	3,44250
2,025*2+1,74	5,79000
(2,03*2+1,15)*7	36,47000
2,03*2+1,15	5,21000
(1,13+1,53*2)*2	8,38000
(1,13+1,53*2)*2	8,38000
0,83+1,42*2	3,67000
2,86*2+1,15	6,87000
1,15+2,86*2	6,87000
0,855+2,86*2	6,57500
1,15+0,53*2	2,21000
1,15+0,53*2	2,21000

Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				1 379,09	
16	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	22,79490	60,50	1 379,09	SOD
		Položka SOD : 22,7949		22,79490			

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.26 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO04

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Zapravení ostění výplní otvorů SO 04

Zdůvodnění změny:

Změna řeší doplnění vnitřního zednického zapravení výplní otvorů objektu SO04, které nebylo zahrnuto v původním výkazu výměr. Toto zapravení je nezbytné pro dokončení vnitřních stavebních úprav po osazení nových výplní. Současně změnový list řeší demontáž oplechování připojovací spáry stávající okenní výplně zapuštěné do vnější omítky, které bylo zjištěno při zaměření výplní otvorů, a které bylo nutné odstranit během demontáže okenní výplně.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

74 468,72 Kč (bez DPH)

74 468,72 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

74 468,72 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař




VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Městská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

datum, podpis


Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Technický odbor
.....
datum, podpis



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 26	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216		
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Zapravení ostění výplní otvorů - SO04			
Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší doplnění vnitřního zednického zapravení výplní otvorů objektu SO04, které nebylo zahrnuto v původním výkazu výměr. Toto zapravení je nezbytné pro dokončení vnitřních stavebních úprav po osazení nových výplní. Současně změnový list řeší demontáž oplechování přípojevací spáry stávající okenní výplně zapuštěné do vnější omítky, které bylo zjištěno při zaměření výplní otvorů, a které bylo nutné odstranit během demontáže okenní výplně.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.			



Stanovisko technického dozoru stavby:



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Kelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

Ing. Martin Tesař

Stanovisko projektanta stavby:

Tangent s.r.o.
Dobruvická 130, 370 01
tel., fax 387 413 667
DIČ CZ 260 36 310

Ing. Pavel Kubán

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 26
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zapravení ostění výplní otvorů - SO04 Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší doplnění vnitřního zednického zapravení výplní otvorů objektu SO04, které nebylo zahrnuto v původním výkazu výměr. Toto zapravení je nezbytné pro dokončení vnitřních stavebních úprav po osazení nových výplní. Současně změnový list řeší demontáž oplechování připojovací spáry stávající okenní výplně zapuštěné do vnější omítky, které bylo zjištěno při zaměření výplní otvorů, a které bylo nutné odstranit během demontáže okenní výplně.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	74 468,72 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
74 468,72 Kč	/	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Městský úřad Města Píseňkovice odbor oddělení přípravy a realizace staveb	 TOMIREKO	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL26 - vcp Zapravení ostění výpňí otvorů - SO04

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			60 864,14
PSV			13 604,58
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			74 468,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	74 468,72 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 74 468,72 CZK

v

dne



**VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			52 423,84	70,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 332,76	11,2
998	Přesun hmot	HSV			107,54	0,1
713	Izolace tepelné	PSV			5 147,76	6,9
764	Konstrukce klempířské	PSV			7 607,16	10,2
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			849,66	1,1
Cena celkem					74 468,72	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL26 - vcp	Zapravení ostění výpňí otvorů - SO04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				52 423,84	
1	612425931	Omlítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	14,04398	1 081,00	15 181,54	RTS 24/ II
Zapravení ostění po montáži oken - absentuje ve VV SOD, uvažovaná střední šířka 0,12 m :							
Začátek provozního součtu							
SO04 : 2,045*2+6,76				10,85000			
2,15*2+6,2				10,50000			
2,15*2+4,4				8,70000			
(2,15*2+1,47)*8				46,16000			
(2,05*2+1,1)*2				10,40000			
(0,565+1,17*2)*3				8,71500			
2,73*2+1,1				6,56000			
1,43*2,87*2				8,20820			
1,1+2,92*2				6,94000			
Konec provozního součtu							
117,0332*0,12				14,04398			
2	622473187	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž	m	117,03320	30,70	3 592,92	RTS 24/ II
117,0332				117,03320			
3	622481291	Montáž vyztužné lišty rohové nebo nadpražní, nebo lišty dilatační	m	117,03320	66,80	7 817,82	RTS 24/ II
Položka SOD :							
Demontáž oplechování připojovací spáry oken - exteriér :							
SO04 : 2,045*2+6,76				10,85000			
2,15*2+6,2				10,50000			
2,15*2+4,4				8,70000			
(2,15*2+1,47)*8				46,16000			
(2,05*2+1,1)*2				10,40000			
(0,565+1,17*2)*3				8,71500			
2,73*2+1,1				6,56000			
1,43*2,87*2				8,20820			
1,1+2,92*2				6,94000			
4	622903111	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	14,04398	182,00	2 556,00	RTS 24/ II
14,04398				14,04398			
5	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	14,04398	280,00	3 932,31	SOD
Položka SOD :							
14,04398				14,04398			
6	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	14,04398	50,00	702,20	SOD
SO04_03 :							
14,04398				14,04398			
7	2835028224	Lišta omlítková rohová PVC tkanina 100 x 100 mm	m	128,73652	14,30	1 840,93	RTS 24/ II
117,0332*1,1				128,73652			
8	283502852	Lišta omlítková začíšťovací PVC 2D tkanina 125 mm	m	128,73652	130,50	16 800,12	RTS 24/ II
117,0332*1,1				128,73652			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 332,76	
9	967023692	Přisekání kamenných nebo jiných, ploch do 2 m2	m2	11,70332	712,00	8 332,76	RTS 24/ II
Přisekání pro demontáž oplechování zapuštěného v ostění - exte :							
:							
SO04 : 117,0332*0,1				11,70332			
Díl: 998		Přesun hmot				107,54	
10	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,59743	180,00	107,54	SOD
Díl: 713		Izolace tepelné				5 147,76	
11	713111125	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, lepením	m2	4,39740	266,50	1 171,91	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL26 - vcp	Zapravení ostění výpni otvorů - SO04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
		Zapravení ostění po montáži oken - absentuje ve VV SOD, uvažovaná střední šířka 0,12 m : Začátek provozního součtu SO04 : 6,76 6,2 4,4 (1,47)*8 (1,1)*2 (0,565)*3 1,1 1,43 1,1 Konec provozního součtu 36,645*0,12				6,76000 6,20000 4,40000 11,76000 2,20000 1,69500 1,10000 1,43000 1,10000 4,39740	
12	713131131	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	9,64658	228,50	2 204,24	RTS 24/ II
		14,04398-4,3974		9,64658			
13	283754921	Deska izolační XPS tl. 30 mm	m2	15,44838	110,50	1 707,04	RTS 24/ II
		14,04398*1,1		15,44838			
14	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	50,83200	1,27	64,56	SOD
Díl: 764		Konstrukce klempířské				7 607,16	
15	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	117,03320	65,00	7 607,16	SOD
		Položka SOD : Demontáž oplechování přípojovací spáry oken - exteriér : SO04 : 2,045*2+6,76 2,15*2+6,2 2,15*2+4,4 (2,15*2+1,47)*8 (2,05*2+1,1)*2 (0,565+1,17*2)*3 2,73*2+1,1 1,43*2,87*2 1,1+2,92*2				10,85000 10,50000 8,70000 46,16000 10,40000 8,71500 6,56000 8,20820 6,94000	
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				849,66	
16	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	14,04398	60,50	849,66	SOD
		Položka SOD : 14,04398		14,04398			

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.27 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO07

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Zapravení ostění výplní otvorů SO 07

Zdůvodnění změny:

Změna řeší doplnění vnitřního zednického zapravení výplní otvorů objektu SO07, které nebylo zahrnuto v původním výkazu výměr. Toto zapravení je nezbytné pro dokončení vnitřních stavebních úprav po osazení nových výplní. Současně změnový list řeší demontáž oplechování připojovací spáry stávající okenní výplně zapuštěné do vnější omítky, které bylo zjištěno při zaměření výplní otvorů, a které bylo nutné odstranit během demontáže okenní výplně.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

114 823,16 Kč (bez DPH)
114 823,16 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

114 823,16 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař




VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Kelská 456/21 (53)
310 01 České Budějovice

.....
....., podpis


Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
.....
.....
oddělení staveb



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP			číslo OZ: 27	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216			
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:		
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Zapravení ostění výplní otvorů - SO07				
Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší doplnění vnitřního zednického zapravení výplní otvorů objektu SO07, které nebylo zahrnuto v původním výkazu výměr. Toto zapravení je nezbytné pro dokončení vnitřních stavebních úprav po osazení nových výplní. Současně změnový list řeší demontáž oplechování přípojovací spáry stávající okenní výplně zapuštěné do vnější omítky, které bylo zjištěno při zaměření výplní otvorů, a které bylo nutné odstranit během demontáže okenní výplně.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.				



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:




VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
pracoviště Č. Budějovice
ul. 456/21 (53)
České Budějovice


Ing. Martin Tesár

Tangentia s.r.o.

U Obřevodské 130, 371 06
tel., fax: 387 413 667
DIČ CZ 260 10 310

Ing. Pavel Kubán



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 27
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zapravení ostění výplní otvorů - SO07 Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší doplnění vnitřního zednického zapravení výplní otvorů objektu SO07, které nebylo zahrnuto v původním výkazu výměr. Toto zapravení je nezbytné pro dokončení vnitřních stavebních úprav po osazení nových výplní. Současně změnový list řeší demontáž oplechování připojovací spáry stávající okenní výplně zapuštěné do vnější omítky, které bylo zjištěno při zaměření výplní otvorů, a které bylo nutné odstranit během demontáže okenní výplně.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	114 823,16 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
114 823,16 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 PRACOVNÍK MÍSTNÍHO ÚŘADU PRAHA Odbor Územní přípravy a realizace staveb	 Datum:	
Datum:		

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná
Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby
Rozpočet: ZL27 - vcp Zapravení ostění výpňí otvorů - SO07

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			93 824,36
PSV			20 998,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			114 823,16


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	114 823,16 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH 114 823,16 CZK

v

dne



 Zhotovitel


 VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice
 Objednatel

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			80 814,12	70,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 844,48	11,2
998	Přesun hmot	HSV			165,76	0,1
713	Izolace tepelné	PSV			7 963,10	6,9
764	Konstrukce klempířské	PSV			11 726,00	10,2
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			1 309,70	1,1
Cena celkem					114 823,16	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL27 - vcp	Zapravení ostění výpňí otvorů - SO07

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	80 814,12				
1	612425931	Omlítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	21,64800	1 081,00	23 401,49	RTS 24/ II
Zapravení ostění po montáži oken - absentuje ve VV SOD, uvažovaná střední šířka 0,12 m :							
Začátek provozního součtu							
SO07 : 2,9*2+1,51				7,31000			
2,88*2+1,5				7,26000			
2,64*2+1,75				7,03000			
2,185*2+1,15				5,52000			
(1,51*2+1,77)*32				153,28000			
Konec provozního součtu							
180,4*0,12				21,64800			
2	622473187	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž	m	180,40000	30,70	5 538,28	RTS 24/ II
180,4				180,40000			
3	622481291	Montáž výztužné lišty rohové nebo nadpražní, nebo lišty dilatační	m	180,40000	66,80	12 050,72	RTS 24/ II
Položka SOD :							
Demontáž oplechování připojovací spáry oken - exteriér :							
SO07 : 2,9*2+1,51				7,31000			
2,88*2+1,5				7,26000			
2,64*2+1,75				7,03000			
2,185*2+1,15				5,52000			
(1,51*2+1,77)*32				153,28000			
4	622903111	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	21,64800	182,00	3 939,94	RTS 24/ II
21,648				21,64800			
5	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	21,64800	280,00	6 061,44	SOD
Položka SOD :							
21,648				21,64800			
6	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	21,64800	50,00	1 082,40	SOD
SO04_03 :							
21,648				21,64800			
7	2835028224	Lišta omlítková rohová PVC tkanina 100 x 100 mm	m	198,44000	14,30	2 837,69	RTS 24/ II
180,4*1,1				198,44000			
8	283502852	Lišta omlítková začíšťovací PVC 2D tkanina 125 mm	m	198,48400	130,50	25 902,16	RTS 24/ II
180,44*1,1				198,48400			
Díl: 96		Bourání konstrukcí	12 844,48				
9	967023692	Přísekání kamenných nebo jiných, ploch do 2 m2	m2	18,04000	712,00	12 844,48	RTS 24/ II
Přísekání pro demontáž oplechování zapuštěného v ostění - exte :							
SO07 : 180,4*0,1				18,04000			
Díl: 998		Přesun hmot	165,76				
10	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,92091	180,00	165,76	SOD
Díl: 713		Izolace tepelné	7 963,10				
11	713111125	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, lepením	m2	7,50600	266,50	2 000,33	RTS 24/ II
Zapravení ostění po montáži oken - absentuje ve VV SOD, uvažovaná střední šířka 0,12 m :							
Začátek provozního součtu							
SO07 : 1,51				1,51000			
1,5				1,50000			
1,75				1,75000			
1,15				1,15000			
(1,77)*32				56,64000			

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL27 - vcp	Zapravení ostění výpňí otvorů - SO07

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu					
		62,55*0,12		7,50600			
12	713131131	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	14,14200	228,50	3 231,45	RTS 24/ II
		21,648-7,506		14,14200			
13	283754921	Deska izolační XPS tl. 30 mm	m2	23,81390	110,50	2 631,44	RTS 24/ II
		21,649*1,1		23,81390			
14	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	78,63240	1,27	99,86	SOD
Díl: 764		Konstrukce klempířské				11 726,00	
15	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí	m	180,40000	65,00	11 726,00	SOD
		Položka SOD :					
		Demontáž oplechování připojovací spáry oken - exteriér :					
		SO07 : 2,9*2+1,51		7,31000			
		2,88*2+1,5		7,26000			
		2,64*2+1,75		7,03000			
		2,185*2+1,15		5,52000			
		(1,51*2+1,77)*32		153,28000			
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				1 309,70	
16	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	21,64800	60,50	1 309,70	SOD
		Položka SOD : 21,648		21,64800			

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.28 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO01

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Úprava detailu střechy u atik, kotvení po dobu realizace SO 01

Zdůvodnění změny:

Změna se týká úprav na střešní konstrukce SO01, které byly identifikovány během montáže. Bylo zjištěno, že původní střešní izolace nebyla vytažena až do výšky atiky, což znemožňuje její využití jako parozábrany pro novou skladbu střechy. Z tohoto důvodu je nezbytné izolaci doplnit, aby byla zajištěna nepřerušená parotěsná vrstva a dosažena požadovaná funkčnost nové střešní konstrukce. Dále, po odstranění stávající kotvené izolační fólie bylo zjištěno, že povrch budoucí parozábrany je narušen v místech průniku kotvami. Tyto poškozené části je nutné odborně zapravit, aby bylo zajištěno, že vrstva parozábrany nebude mít narušenou funkčnost, což by mohlo vést k degradaci nové skladby střechy. Výše uvedené skutečnosti nebylo možné zjistit předem nedestruktivní metodou. Zároveň, vzhledem k povětrnostním podmínkám, které by mohly negativně ovlivnit stabilitu neukončené střešní skladby, se navrhuje dočasné kotvení střešního souvrství. Protože plánovaná skladba střechy počítá s přitížením vegetační vrstvou, navrhuje Zhotovitel montážní kotvení alespoň jednou kotvou na m², aby byla zajištěna stabilita souvrství do doby, než bude dokončena plocha, a bude možné realizovat finální zatížení vegetačním systémem.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

169 241,14 Kč (bez DPH)

169 241,14 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

169 241,14 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař




VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí


datum, podpis




Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 28	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216		
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Úprava detailu střechy u atiky, kotvení po dobu realizace SO01 Popis a zdůvodnění změny: Změna se týká úprav na střešní konstrukce SO01, které byly identifikovány během montáže. Bylo zjištěno, že původní střešní izolace nebyla vytažena až do výšky atiky, což znemožňuje její využití jako parozábrany pro novou skladbu střechy. Z tohoto důvodu je nezbytné izolaci doplnit, aby byla zajištěna nepřerušená parotěsná vrstva a dosažena požadovaná funkčnost nové střešní konstrukce. Dále, po odstranění stávající kotvené izolační fólie bylo zjištěno, že povrch budoucí parozábrany je narušen v místech průniku kotvami. Tyto poškozené části je nutné odborně zapravit, aby bylo zajištěno, že vrstva parozábrany nebude mít narušenou funkčnost, což by mohlo vést k degradaci nové skladby střechy. Výše uvedené skutečnosti nebylo možné zjistit předem nedestruktivní metodou. Zároveň, vzhledem k povětrnostním podmínkám, které by mohly negativně ovlivnit stabilitu neukončené střešní skladby, se navrhuje dočasné kotvení střešního souvrství. Protože plánovaná skladba střechy počítá s přitížením vegetační vrstvou, navrhuje Zhotovitel montážní kotvení alespoň jednou kotvou na m², aby byla zajištěna stabilita souvrství do doby, než bude dokončena plocha, a bude možné realizovat finální zatížení vegetačním systémem.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.			



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovisko technického dozoru stavby:



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Kelská 456/21.....(53).

01, Česká Budějovice

Ing. Martin Řesář

Tangenta spol. s r. o.

Dobrovodská 130, 370 06

tel., fax: 387 413 667

E-mail: tangenta@tangenta.cz


IČ: 260 86 310, DIČ: CZ26086310

Ing. Pavel Kubán

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 28
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Předmět změny: Úprava detailu střechy u atiky, kotvení po dobu realizace SO01		
Popis a zdůvodnění změny: Změna se týká úprav na střešní konstrukce SO01, které byly identifikovány během montáže. Bylo zjištěno, že původní střešní izolace nebyla vytažena až do výšky atiky, což znemožňuje její využití jako parozábrany pro novou skladbu střechy. Z tohoto důvodu je nezbytné izolaci doplnit, aby byla zajištěna nepřerušená parotěsná vrstva a dosažena požadovaná funkčnost nové střešní konstrukce. Dále, po odstranění stávající kotvené izolační fólie bylo zjištěno, že povrch budoucí parozábrany je narušen v místech průniku kotvami. Tyto poškozené části je nutné odborně zapravit, aby bylo zajištěno, že vrstva parozábrany nebude mít narušenou funkčnost, což by mohlo vést k degradaci nové skladby střechy. Výše uvedené skutečnosti nebylo možné zjistit předem nedestruktivní metodou. Zároveň, vzhledem k povětrnostním podmínkám, které by mohly negativně ovlivnit stabilitu neukončené střešní skladby, se navrhuje dočasné kotvení střešního souvrství. Protože plánovaná skladba střechy počítá s přitížením vegetační vrstvou, navrhuje Zhotovitel montážní kotvení alespoň jednou kotvou na m ² , aby byla zajištěna stabilita souvrství do doby, než bude dokončena plocha, a bude možné realizovat finální zatížení vegetačním systémem.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	169 241,14 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
169 241,14 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná
Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby
Rozpočet: ZL28 - vcp Úprava detailu střechy u atiky, kotvení po dobu realizace SO01

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMireko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			169 241,14
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			169 241,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	169 241,14 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **169 241,14 CZK**

v _____ dne _____


VIRIV VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			28 675,24	16,9
712	Povlakové krytiny	PSV			140 565,90	83,1
Cena celkem					169 241,14	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL28 - vcp	Úprava detailu střechy u atiky, kotvení po dobu realizace SO01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 711		Izolace proti vodě					28 675,24
1	711112002	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x nátěrem asfaltovým lakem	m2	73,63000	42,80	3 151,36	RTS 24/ II
		Provedení penetračního nátěru pod parotěsnou vrstvu na atikách		73,63000			
2	711142559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy, přilavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	73,63000	170,00	12 517,10	RTS 24/ II
		Napojení parozábrany u atiky : 73,63		73,63000			
3	11163152	Lak hydroizolační asfaltový	t	0,02945	147 800,00	4 352,71	SOD
		Spotřeba 0,4 kg/m2 : (0,4*73,63)/1000		0,02945			
4	62832282	Pás asfaltový oxidovaný V60 S35, natavovací	m2	80,99300	101,00	8 180,29	RTS 24/ II
		73,63*1,1		80,99300			
5	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům objektech v do 6 m	%	282,01460	1,66	473,76	SOD
Díl: 712		Povlakové krytiny					140 565,90
6	712911915	Provedení údržby povlakové krytiny střech, proniků ventilací ap., asfaltový tmel	kus	1 529,64000	73,00	111 663,72	RTS 24/ II
		Oprava původní střešní krytiny - parozábrany - průniky po kotvách :					
		Uvažováno 4 ks/m2 :					
		Plocha :					
		Začátek provozního součtu					
		SO01 : 382,41		382,41000			
		Konec provozního součtu					
		382,41*4		1 529,64000			
7	767425163	Montáž kotevnic šroubů	kus	383,00000	59,50	22 788,50	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu					
		montážní prokovení PVC krytiny do doby pokládky zelené střeš (cca 1 ks/m2) : 382,41		382,41000			
		Konec provozního součtu					
		383		383,00000			
8	3117326316	Hmoždinka teleskopická střešní 235 mm	kus	450,00000	9,00	4 050,00	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu					
		382,41*1,1		420,65100			
		Konec provozního součtu					
		Zaok. na balení 50 ks : 450		450,00000			
9	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	1 385,02220	1,49	2 063,68	SOD

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.29 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO02

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Úprava detailu střechy u atik, kotvení po dobu realizace SO 02

Zdůvodnění změny:

Změna se týká úprav na střešní konstrukce SO02, které byly identifikovány během montáže. Bylo zjištěno, že původní střešní izolace nebyla vytažena až do výšky atiky, což znemožňuje její využití jako parozábrany pro novou skladbu střechy. Z tohoto důvodu je nezbytné izolaci doplnit, aby byla zajištěna nepřerušená parotěsná vrstva a dosažena požadovaná funkčnost nové střešní konstrukce. Dále, po odstranění stávající kotvené izolační fólie bylo zjištěno, že povrch budoucí parozábrany je narušen v místech průniku kotvami. Tyto poškozené části je nutné odborně zapravit, aby bylo zajištěno, že vrstva parozábrany nebude mít narušenou funkčnost, což by mohlo vést k degradaci nové skladby střechy. Výše uvedené skutečnosti nebylo možné zjistit předem nedestruktivní metodou. Zároveň, vzhledem k povětrnostním podmínkám, které by mohly negativně ovlivnit stabilitu neukončené střešní skladby, se navrhuje dočasné kotvení střešního souvrství. Protože plánovaná skladba střechy počítá s přitížením vegetační vrstvou, navrhuje Zhotovitel montážní kotvení alespoň jednou kotvou na m², aby byla zajištěna stabilita souvrství do doby, než bude dokončena plocha, a bude možné realizovat finální zatížení vegetačním systémem.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

124 288,44 Kč (bez DPH)
124 288,44 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

124 288,44 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař




VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21. (53)
370 01 České Budějovice


Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

.....
datum, podpis



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 29	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216		
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Úprava detailu střechy u atiky, kotvení po dobu realizace SO02 Popis a zdůvodnění změny: Změna se týká úprav na střešní konstrukce SO02, které byly identifikovány během montáže. Bylo zjištěno, že původní střešní izolace nebyla vytažena až do výšky atiky, což znemožňuje její využití jako parozábrany pro novou skladbu střechy. Z tohoto důvodu je nezbytné izolaci doplnit, aby byla zajištěna nepřerušená parotěsná vrstva a dosažena požadovaná funkčnost nové střešní konstrukce. Dále, po odstranění stávající kotvené izolační fólie bylo zjištěno, že povrch budoucí parozábrany je narušen v místech průniku kotvami. Tyto poškozené části je nutné odborně zapravit, aby bylo zajištěno, že vrstva parozábrany nebude mít narušenou funkčnost, což by mohlo vést k degradaci nové skladby střechy. Výše uvedené skutečnosti nebylo možné zjistit předem nedestruktivní metodou. Zároveň, vzhledem k povětrnostním podmínkám, které by mohly negativně ovlivnit stabilitu neukončené střešní skladby, se navrhuje dočasné kotvení střešního souvrství. Protože plánovaná skladba střechy počítá s přitížením vegetační vrstvou, navrhuje Zhotovitel montážní kotvení alespoň jednou kotvou na m², aby byla zajištěna stabilita souvrství do doby, než bude dokončena plocha, a bude možné realizovat finální zatížení vegetačním systémem.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.			



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovisko technického dozoru stavby:



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

Ing. Martin Tesář

Tangentá spol.

Dobrovodská 130, 370 01

tel., fax: 387 413 600

E-mail: tangent@tangent.cz


tel: 240 86 810; Dič: 02 240 86 810

Ing. Pavel Kubán

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 29
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úprava detailu střechy u atiky, kotvení po dobu realizace SO02 Popis a zdůvodnění změny: Změna se týká úprav na střešní konstrukce SO02, které byly identifikovány během montáže. Bylo zjištěno, že původní střešní izolace nebyla vytažena až do výšky atiky, což znemožňuje její využití jako parozábrany pro novou skladbu střechy. Z tohoto důvodu je nezbytné izolaci doplnit, aby byla zajištěna nepřerušená parotěsná vrstva a dosažena požadovaná funkčnost nové střešní konstrukce. Dále, po odstranění stávající kotvené izolační fólie bylo zjištěno, že povrch budoucí parozábrany je narušen v místech průniku kotvami. Tyto poškozené části je nutné odborně zapravit, aby bylo zajištěno, že vrstva parozábrany nebude mít narušenou funkčnost, což by mohlo vést k degradaci nové skladby střechy. Výše uvedené skutečnosti nebylo možné zjistit předem nedestruktivní metodou. Zároveň, vzhledem k povětrnostním podmínkám, které by mohly negativně ovlivnit stabilitu neukončené střešní skladby, se navrhuje dočasné kotvení střešního souvrství. Protože plánovaná skladba střechy počítá s přitížením vegetační vrstvou, navrhuje Zhotovitel montážní kotvení alespoň jednou kotvou na m², aby byla zajištěna stabilita souvrství do doby, než bude dokončena plocha, a bude možné realizovat finální zatížení vegetačním systémem.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	124 288,44 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
124 288,44 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná	
Objekt:	01 Změny v průběhu výstavby	
Rozpočet:	ZL29 - vcp Úprava detailu střechy u atiky, kotvení po dobu realizace SO02	
Objednatel:	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1 37001 České Budějovice - České Budějovice 1	IČO: 00244732 DIČ: CZ00244732
Zhotovitel:	TOMÍreko a.s. Prokopka 228/3 19000 Praha-Vysočany	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216
Vypracoval:		

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			124 288,44
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			124 288,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	124 288,44 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	124 288,44 CZK
----------------------------	-----------------------

v

dne


 Za zhotovitele


 Objednatel

VIRV VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Huskova 456/21 (53)
 37001 České Budějovice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			23 963,72	19,3
712	Povlakové krytiny	PSV			100 324,72	80,7
Cena celkem					124 288,44	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL29 - vcp	Úprava detailu střechy u atiky, kotvení po dobu realizace SO02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 711		Izolace proti vodě					
1	711112002	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x nátěrem asfaltovým lakem	m2	59,53000	42,80	2 547,86	RTS 24/ II
		Provedení penetračního nátěru pod parotěsnou vrstvu na atikách	59,53000				
		59,53					
2	711142559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstvou - pásy ve specifikaci	m2	59,53000	170,00	10 120,10	RTS 24/ II
		Napojení parozábrany u atiky : 59,53	59,53000				
3	11163152	Lak hydroizolační asfaltový	l	0,02381	147 800,00	3 519,12	SOD
		0,4 kg/m2 : 0,4*59,53*0,001	0,02381				
4	62832282	Pás asfaltový oxidovaný V60 S35, natavovací	m2	65,48300	101,00	6 613,76	RTS 24/ II
		59,53*1,1	65,48300				
5	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	228,00880	5,10	1 162,84	RTS 24/ II
Díl: 712		Povlakové krytiny					
6	712911915	Provedení údržby povlakové krytiny střech, proniků ventilací ap., asfaltový tmel	kus	1 091,44000	73,00	79 675,12	RTS 24/ II
		Oprava původní střešní krytiny - parozábrany - průniky po kotvách :					
		Uvažováno 4 ks/m2 :					
		Plocha :					
		Začátek provozního součtu					
		SO03 : 272,86	272,86000				
		Konec provozního součtu					
		272,86*4	1 091,44000				
7	767425163	Montáž kotevnic šroubů	kus	273,00000	59,50	16 243,50	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu					
		montážní prokovení PVC krytiny do doby pokládky zelené střeš (cca 1 ks/m2) : 272,86	272,86000				
		Konec provozního součtu					
		273	273,00000				
8	3117326316	Hmoždinka teleskopická střešní 235 mm	kus	300,00000	9,00	2 700,00	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu					
		273*1,1	300,30000				
		Konec provozního součtu					
		Zaok. na balení 50 ks : 300	300,00000				
9	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes do 12 m	%	986,18620	1,73	1 706,10	SOD

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.30 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO03

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Úprava detailu střechy u atik, kotvení po dobu realizace SO 03

Zdůvodnění změny:

Změna se týká úprav na střešní konstrukce SO03, které byly identifikovány během montáže. Bylo zjištěno, že původní střešní izolace nebyla vytažena až do výšky atiky, což znemožňuje její využití jako parozábrany pro novou skladbu střechy. Z tohoto důvodu je nezbytné izolaci doplnit, aby byla zajištěna nepřerušená parotěsná vrstva a dosažena požadovaná funkčnost nové střešní konstrukce. Dále, po odstranění stávající kotvené izolační fólie bylo zjištěno, že povrch budoucí parozábrany je narušen v místech průniku kotvami. Tyto poškozené části je nutné odborně zapravit, aby bylo zajištěno, že vrstva parozábrany nebude mít narušenou funkčnost, což by mohlo vést k degradaci nové skladby střechy. Výše uvedené skutečnosti nebylo možné zjistit předem nedestruktivní metodou. Zároveň, vzhledem k povětrnostním podmínkám, které by mohly negativně ovlivnit stabilitu neukončené střešní skladby, se navrhuje dočasné kotvení střešního souvrství. Protože plánovaná skladba střechy počítá s přitížením vegetační vrstvou, navrhuje Zhotovitel montážní kotvení alespoň jednou kotvou na m², aby byla zajištěna stabilita souvrství do doby, než bude dokončena plocha, a bude možné realizovat finální zatížení vegetačním systémem.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

124 288,44 Kč (bez DPH)
124 288,44 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

124 288,44 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař




VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Mukelská 456/21 (53)
370 01. České Budějovice
_____, podpis


Objednatel:

souhlasí / ~~nesouhlasí~~

datum, podpis



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 30	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216		
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Úprava detailu střechy u atiky, kotvení po dobu realizace SO03			
Popis a zdůvodnění změny: Změna se týká úprav na střešní konstrukce SO03, které byly identifikovány během montáže. Bylo zjištěno, že původní střešní izolace nebyla vytažena až do výšky atiky, což znemožňuje její využití jako parozábrany pro novou skladbu střechy. Z tohoto důvodu je nezbytné izolaci doplnit, aby byla zajištěna nepřerušená parotěsná vrstva a dosažena požadovaná funkčnost nové střešní konstrukce. Dále, po odstranění stávající kotvené izolační fólie bylo zjištěno, že povrch budoucí parozábrany je narušen v místech průniku kotvami. Tyto poškozené části je nutné odborně zapravit, aby bylo zajištěno, že vrstva parozábrany nebude mít narušenou funkčnost, což by mohlo vést k degradaci nové skladby střechy. Výše uvedené skutečnosti nebylo možné zjistit předem nedestruktivní metodou. Zároveň, vzhledem k povětrnostním podmínkám, které by mohly negativně ovlivnit stabilitu neukončené střešní skladby, se navrhuje dočasné kotvení střešního souvrství. Protože plánovaná skladba střechy počítá s přitížením vegetační vrstvou, navrhuje Zhotovitel montážní kotvení alespoň jednou kotvou na m ² , aby byla zajištěna stabilita souvrství do doby, než bude dokončena plocha, a bude možné realizovat finální zatížení vegetačním systémem.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.			



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovisko technického dozoru stavby:



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

Stanovisko projektanta stavby:

Ing. Martin Tesař
Tangenta spol. s r.o.

Dobrovodská 130, 370 06

tel., fax: 387 413 667


E-mail: tangenta@tangen


IČO: 260 86 310, DIČ: CZ


Ing. Pavel Kubán

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 30
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úprava detailu střechy u atiky, kotvení po dobu realizace SO03 Popis a zdůvodnění změny: Změna se týká úprav na střešní konstrukce SO03, které byly identifikovány během montáže. Bylo zjištěno, že původní střešní izolace nebyla vytažena až do výšky atiky, což znemožňuje její využití jako parozábrany pro novou skladbu střechy. Z tohoto důvodu je nezbytné izolaci doplnit, aby byla zajištěna nepřerušená parotěsná vrstva a dosažena požadovaná funkčnost nové střešní konstrukce. Dále, po odstranění stávající kotvené izolační fólie bylo zjištěno, že povrch budoucí parozábrany je narušen v místech průniku kotvami. Tyto poškozené části je nutné odborně zapravit, aby bylo zajištěno, že vrstva parozábrany nebude mít narušenou funkčnost, což by mohlo vést k degradaci nové skladby střechy. Výše uvedené skutečnosti nebylo možné zjistit předem nedestruktivní metodou. Zároveň, vzhledem k povětrnostním podmínkám, které by mohly negativně ovlivnit stabilitu neukončené střešní skladby, se navrhuje dočasné kotvení střešního souvrství. Protože plánovaná skladba střechy počítá s přitížením vegetační vrstvou, navrhuje Zhotovitel montážní kotvení alespoň jednou kotvou na m², aby byla zajištěna stabilita souvrství do doby, než bude dokončena plocha, a bude možné realizovat finální zatížení vegetačním systémem.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- Kč	124 288,44 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
124 288,44 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstva životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná		
Objekt:	01 Změny v průběhu výstavby		
Rozpočet:	ZL30 - vcp Úprava detailu střechy u atiky, kotvení po dobu realizace SO03		
Objednatel:	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1 37001 České Budějovice - České Budějovice 1		IČO: 00244732 DIČ: CZ00244732
Zhotovitel:	TOMIreko a.s. Prokopka 228/3 19000 Praha-Vysočany		IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216
Vpracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			124 288,44
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			124 288,44
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		124 288,44 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			124 288,44 CZK
v _____ dne _____  Za zhotovitele  Za objednatele VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Pracoviště Č. Budějovice Dukelská 456/21 (53) 370 01 České Budějovice			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			23 963,72	19,3
712	Povlakové krytiny	PSV			100 324,72	80,7
Cena celkem					124 288,44	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL30 - vcp	Úprava detailu střechy u atiky, kotvení po dobu realizace SO03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 711		Izolace proti vodě					
1	711112002	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x nátěrem asfaltovým lakem	m2	59,53000	42,80	2 547,86	RTS 24/ II
		Provedení penetračního nátěru pod parotěsnou vrstvu na atikaci					
		59,53					
2	711142559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	59,53000	170,00	10 120,10	RTS 24/ II
		Napojení parozábrany u atiky : 59,53					
		59,53000					
3	11163152	Lak hydroizolační asfaltový	t	0,0238	147 800,00	3 519,12	SOD
		0,4 kg/m2 : 0,4*59,53*0,001					
		0,02381					
4	62832282	Pás asfaltový oxidovaný V60 S35, natavovací	m2	65,48300	101,00	6 613,78	RTS 24/ II
		59,53*1,1					
		65,48300					
5	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	228,00880	5,10	1 162,84	RTS 24/ II
Díl: 712		Povlakové krytiny					
6	712911915	Provedení údržby povlakové krytiny střech, proniků ventilací ap., asfaltový lmel	kus	1 091,44000	73,00	79 675,12	RTS 24/ II
		Oprava původní střešní krytiny - parozábrany - průniky po kotvách :					
		Uvažováno 4 ks/m2 :					
		Plocha :					
		Začátek provozního součtu					
		SO03 : 272,86					
		Konec provozního součtu					
		272,86*4					
		1 091,44000					
7	767425163	Montáž kotevních šroubů	kus	273,00000	59,50	16 243,50	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu					
		montážní prokolení PVC krytiny do doby pokládky zelené střechy (cca 1 ks/m2) : 272,86					
		272,86000					
		Konec provozního součtu					
		273					
		273,00000					
8	3117326316	Hmoždinka teleskopická střešní 235 mm	kus	300,00000	9,00	2 700,00	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu					
		273*1,1					
		300,30000					
		Konec provozního součtu					
		Zack. na balení 50 ks : 300					
		300,00000					
9	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes do 12 m	%	986,18620	1,73	1 706,10	SOD

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.31 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO04

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Úprava detailu střechy u atik, kotvení po dobu realizace SO 04

Zdůvodnění změny:

Změna se týká úprav na střešní konstrukce SO04, které byly identifikovány během montáže. Bylo zjištěno, že původní střešní izolace nebyla vytažena až do výšky atiky, což znemožňuje její využití jako parozábrany pro novou skladbu střechy. Z tohoto důvodu je nezbytné izolaci doplnit, aby byla zajištěna nepřerušená parotěsná vrstva a dosažena požadovaná funkčnost nové střešní konstrukce. Dále, po odstranění stávající kotvené izolační fólie bylo zjištěno, že povrch budoucí parozábrany je narušen v místech průniku kotvami. Tyto poškozené části je nutné odborně zapravit, aby bylo zajištěno, že vrstva parozábrany nebude mít narušenou funkčnost, což by mohlo vést k degradaci nové skladby střechy. Výše uvedené skutečnosti nebylo možné zjistit předem nedestruktivní metodou. Zároveň, vzhledem k povětrnostním podmínkám, které by mohly negativně ovlivnit stabilitu neukončené střešní skladby, se navrhuje dočasné kotvení střešního souvrství. Protože plánovaná skladba střechy počítá s přitížením vegetační vrstvou, navrhuje Zhotovitel montážní kotvení alespoň jednou kotvou na m², aby byla zajištěna stabilita souvrství do doby, než bude dokončena plocha, a bude možné realizovat finální zatížení vegetačním systémem.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

119 336,68 Kč (bez DPH)

119 336,68 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

119 336,68 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař




VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

.....
datum, podpis


Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

.....
datum, podpis



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 31	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216		
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Úprava detailu střechy u atiky, kotvení po dobu realizace SO04			
Popis a zdůvodnění změny: Změna se týká úprav na střešní konstrukce SO04, které byly identifikovány během montáže. Bylo zjištěno, že původní střešní izolace nebyla vytažena až do výšky atiky, což znemožňuje její využití jako parozábrany pro novou skladbu střechy. Z tohoto důvodu je nezbytné izolaci doplnit, aby byla zajištěna nepřerušená parotěsná vrstva a dosažena požadovaná funkčnost nové střešní konstrukce. Dále, po odstranění stávající kotvené izolační fólie bylo zjištěno, že povrch budoucí parozábrany je narušen v místech průniku kotvami. Tyto poškozené části je nutné odborně zapravit, aby bylo zajištěno, že vrstva parozábrany nebude mít narušenou funkčnost, což by mohlo vést k degradaci nové skladby střechy. Výše uvedené skutečnosti nebylo možné zjistit předem nedestruktivní metodou. Zároveň, vzhledem k povětrnostním podmínkám, které by mohly negativně ovlivnit stabilitu neukončené střešní skladby, se navrhuje dočasné kotvení střešního souvrství. Protože plánovaná skladba střechy počítá s přitížením vegetační vrstvou, navrhuje Zhotovitel montážní kotvení alespoň jednou kotvou na m ² , aby byla zajištěna stabilita souvrství do doby, než bude dokončena plocha, a bude možné realizovat finální zatížení vegetačním systémem.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.			



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovisko technického dozoru stavby:



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Kelská 456/21 (53
10.01. České Budějovice...

Ing. Martin Tesař

Dohrovdská 130, 37

tel., fax: 387 413 6

E-mail: tangenta@

IČ: 260 86 310, DIČ:


Stanovisko projektanta stavby:

Ing. Pavel Kubáň


Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 31
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úprava detailu střechy u atiky, kotvení po dobu realizace SO04 Popis a zdůvodnění změny: Změna se týká úprav na střešní konstrukce SO04, které byly identifikovány během montáže. Bylo zjištěno, že původní střešní izolace nebyla vytažena až do výšky atiky, což znemožňuje její využití jako parozábrany pro novou skladbu střechy. Z tohoto důvodu je nezbytné izolaci doplnit, aby byla zajištěna nepřerušená parotěsná vrstva a dosažena požadovaná funkčnost nové střešní konstrukce. Dále, po odstranění stávající kotvené izolační fólie bylo zjištěno, že povrch budoucí parozábrany je narušen v místech průniku kotvami. Tyto poškozené části je nutné odborně zapravit, aby bylo zajištěno, že vrstva parozábrany nebude mít narušenou funkčnost, což by mohlo vést k degradaci nové skladby střechy. Výše uvedené skutečnosti nebylo možné zjistit předem nedestruktivní metodou. Zároveň, vzhledem k povětrnostním podmínkám, které by mohly negativně ovlivnit stabilitu neukončené střešní skladby, se navrhuje dočasné kotvení střešního souvrství. Protože plánovaná skladba střechy počítá s přitížením vegetační vrstvou, navrhuje Zhotovitel montážní kotvení alespoň jednou kotvou na m², aby byla zajištěna stabilita souvrství do doby, než bude dokončena plocha, a bude možné realizovat finální zatížení vegetačním systémem.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	119 336,68 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
119 336,68 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná
Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby
Rozpočet: ZL31 - vcp Úprava detailu střechy u atiky, kotvení po dobu realizace SO04

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMireko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			119 336,68
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			119 336,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	119 336,68 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **119 336,68 CZK**

v

dne


 Za zhotovitele



VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice
 Objednatel

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			35 490,70	29,7
712	Povlakové krytiny	PSV			83 845,98	70,3
Cena celkem					119 336,68	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL31 - vcp	Úprava detailu střechy u atiky, kotvení po dobu realizace SO04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 711		Izolace proti vodě					35 490,70
1	711112002	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x nátěrem asfaltovým lakem	m2	91,13000	42,80	3 900,36	RTS 24/ II
		Provedení penetračního nátěru pod parotěsnou vrstvu na atikách		91,13000			
2	711142559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstvou - pásy ve specifikaci	m2	91,13000	170,00	15 492,10	RTS 24/ II
		Napojení parozábrany u atiky : 91,13		91,13000			
3	11163152	lak hydroizolační asfaltový	l	0,03645	147 800,00	5 387,31	SOD
		0,4 kg/m2 : 0,4*91,13*0,001		0,03645			
4	62832282	Pás asfaltový oxidovaný V60 S35, natavovací	m2	100,24300	101,00	10 124,54	RTS 24/ II
		91,13*1,1		100,24300			
5	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům objektů v do 6 m	%	349,04310	1,68	586,39	SOD
Díl: 712		Povlakové krytiny					83 845,98
6	712911915	Provedení údržby povlakové krytiny střech, proniků ventilací ap., asfaltový tmel	kus	914,24000	73,00	66 739,52	RTS 24/ II
		Oprava původní střešní krytiny - parozábrany - průniky po kotvách :					
		Uvažováno 4 ks/m2 :					
		Plocha :					
		Začátek provozního součtu					
		SO03 : 228,56		228,56000			
		Konec provozního součtu					
		228,56*4		914,24000			
7	767425163	Montáž kotevních šroubů	kus	229,00000	59,50	13 625,50	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu					
		montážní prokótování PVC krytiny do doby pokládky zelené střeš (cca 1 ks/m2) : 228,56		228,56000			
		Konec provozního součtu					
		229		229,00000			
8	3117326316	Hmoždinka teleskopická střešní 235 mm	kus	250,00000	9,00	2 250,00	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu					
		229*1,1		251,90000			
		Konec provozního součtu					
		Zaok. na balení 50 ks : 250		250,00000			
9	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	826,15020	1,49	1 230,96	SOD

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.32 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO05

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny:

Úprava detailu střechy u atik, kotvení po dobu realizace SO 05

Zdůvodnění změny:

Změna se týká úprav na střešní konstrukce SO05, které byly identifikovány během montáže. Bylo zjištěno, že původní střešní izolace nebyla vytažena až do výšky atiky, což znemožňuje její využití jako parozábrany pro novou skladbu střechy. Z tohoto důvodu je nezbytné izolaci doplnit, aby byla zajištěna nepřerušená parotěsná vrstva a dosažena požadovaná funkčnost nové střešní konstrukce. Dále, po odstranění stávající kotvené izolační fólie bylo zjištěno, že povrch budoucí parozábrany je narušen v místech průniku kotvami. Tyto poškozené části je nutné odborně zapravit, aby bylo zajištěno, že vrstva parozábrany nebude mít narušenou funkčnost, což by mohlo vést k degradaci nové skladby střechy. Výše uvedené skutečnosti nebylo možné zjistit předem nedestruktivní metodou. Zároveň, vzhledem k povětrnostním podmínkám, které by mohly negativně ovlivnit stabilitu neukončené střešní skladby, se navrhuje dočasné kotvení střešního souvrství. Protože plánovaná skladba střechy počítá s přitížením vegetační vrstvou, navrhuje Zhotovitel montážní kotvení alespoň jednou kotvou na m², aby byla zajištěna stabilita souvrství do doby, než bude dokončena plocha, a bude možné realizovat finální zatížení vegetačním systémem.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

119 336,68 Kč (bez DPH)

119 336,68 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

119 336,68 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař




VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

datum, podpis


Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

datum, podpis



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP			číslo OZ: 32	
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216			
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:		
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Úprava detailu střechy u atiky, kotvení po dobu realizace SO05 Popis a zdůvodnění změny: Změna se týká úprav na střešní konstrukce SO05 které byly identifikovány během montáže. Bylo zjištěno, že původní střešní izolace nebyla vytažena až do výšky atiky, což znemožňuje její využití jako parozábrany pro novou skladbu střechy. Z tohoto důvodu je nezbytné izolaci doplnit, aby byla zajištěna nepřerušená parotěsná vrstva a dosažena požadovaná funkčnost nové střešní konstrukce. Dále, po odstranění stávající kotvené izolační fólie bylo zjištěno, že povrch budoucí parozábrany je narušen v místech průniku kotvami. Tyto poškozené části je nutné odborně zapravit, aby bylo zajištěno, že vrstva parozábrany nebude mít narušenou funkčnost, což by mohlo vést k degradaci nové skladby střechy. Výše uvedené skutečnosti nebylo možné zjistit předem nedestruktivní metodou. Zároveň, vzhledem k povětrnostním podmínkám, které by mohly negativně ovlivnit stabilitu neukončené střešní skladby, se navrhuje dočasné kotvení střešního souvrství. Protože plánovaná skladba střechy počítá s přitížením vegetační vrstvou, navrhuje Zhotovitel montážní kotvení alespoň jednou kotvou na m ² , aby byla zajištěna stabilita souvrství do doby, než bude dokončena plocha, a bude možné realizovat finální zatížení vegetačním systémem.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: TOMireko a.s.				



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovisko technického dozoru stavby:



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Mukelská 456/21 (53)
200 01 České Budějovice....


Stanovisko projektanta stavby:

Tangenta s.p.a. Ing. Martin Tesar
Dobrovodská 130, 370 01 Budějovice
tel., fax: 387 413 66
E-mail: tangenta@tangentaspa.cz
IČ: 260 86 310, DIČ: CZ26086310

Ing. Pavel Kubáň

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 32
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úprava detailu střechy u atiky, kotvení po dobu realizace SO05. Popis a zdůvodnění změny: Změna se týká úprav na střešní konstrukce SO05 které byly identifikovány během montáže. Bylo zjištěno, že původní střešní izolace nebyla vytažena až do výšky atiky, což znemožňuje její využití jako parozábrany pro novou skladbu střechy. Z tohoto důvodu je nezbytné izolaci doplnit, aby byla zajištěna nepřerušená parotěsná vrstva a dosažena požadovaná funkčnost nové střešní konstrukce. Dále, po odstranění stávající kotvené izolační fólie bylo zjištěno, že povrch budoucí parozábrany je narušen v místech průniku kotvami. Tyto poškozené části je nutné odborně zapravit, aby bylo zajištěno, že vrstva parozábrany nebude mít narušenou funkčnost, což by mohlo vést k degradaci nové skladby střechy. Výše uvedené skutečnosti nebylo možné zjistit předem nedestruktivní metodou. Zároveň, vzhledem k povětrnostním podmínkám, které by mohly negativně ovlivnit stabilitu neukončené střešní skladby, se navrhuje dočasné kotvení střešního souvrství. Protože plánovaná skladba střechy počítá s přitížením vegetační vrstvou, navrhuje Zhotovitel montážní kotvení alespoň jednou kotvou na m², aby byla zajištěna stabilita souvrství do doby, než bude dokončena plocha, a bude možné realizovat finální zatížení vegetačním systémem.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- Kč	119 336,68 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
119 336,68 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 Provozovna společnosti TOMIREKO a.s. Karlova nám. 43, 674 01 Třebíč	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná
Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby
Rozpočet: ZL32 - vcp Úprava detailu střechy u atiky, kotvení po dobu realizace SO05

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			119 336,68
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			119 336,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	119 336,68 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 119 336,68 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele


 VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			35 490,70	29,7
712	Povlakové krytiny	PSV			83 845,98	70,3
Cena celkem					119 336,68	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL32 - vcp	Úprava detailu střechy u atiky, kotvení po dobu realizace SO05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 711		Izolace proti vodě					
1	711112002	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x nátěrem asfaltovým lakem	m2	91,13000	42,80	3 900,36	RTS 24/ II
		Provedení penetračního nátěru pod parotěsnou vrstvu na atikách 91,13	91,13000				
2	711142559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	91,13000	170,00	15 492,10	RTS 24/ II
		Napojení parozábrany u atiky : 91,13	91,13000				
3	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,03645	147 800,00	5 387,31	SOD
		0,4 kg/m2 : 0,4*91,13*0,001	0,03645				
4	62832282	Pás asfaltový oxidovaný V60 S35, natavovací	m2	100,24300	101,00	10 124,54	RTS 24/ II
		91,13*1,1	100,24300				
5	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům objektů v do 6 m	%	349,04310	1,68	586,39	SOD
Díl: 712		Povlakové krytiny					
6	712911915	Provedení údržby povlakové krytiny střech, proniků ventilací ap., asfaltový tmel	kus	914,24000	73,00	66 739,52	RTS 24/ II
		Oprava původní střešní krytiny - parozábrany - průniky po kotvách :					
		Uvažováno 4 ks/m2 :					
		Plocha :					
		Začátek provozního součtu					
		SO03 : 228,56	228,56000				
		Konec provozního součtu					
		228,56*4	914,24000				
7	767425163	Montáž kotevnic šroubů	kus	229,00000	59,50	13 625,50	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu					
		montážní prokovení PVC krytiny do doby pokládky zelené střechy (cca 1 ks/m2) : 228,56	228,56000				
		Konec provozního součtu					
		229	229,00000				
8	3117326316	Hmoždinka teleskopická střešní 235 mm	kus	250,00000	9,00	2 250,00	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu					
		229*1,1	251,90000				
		Konec provozního součtu					
		Zaok. na balení 50 ks : 250	250,00000				
9	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	826,15020	1,49	1 230,96	SOD