




ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č: 1	
				Datum změny: 11.12.2024	
Název veř. zakázky: Štěrky Kristín Hrádek					
Zhotovitel: GRACCULUS s.r.o.					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.					
Dotace (Ano/Ne): Ne		Druh:			
Název akce (majetku): LC Pod Kristín Hrádek LC Faletský vrh – Německý rybník		Charakter akce: investice		Císla objektů:	Stavební díly:
Popis změny: - Provedení sanace podmačených úseků zemní plně LC Pod Kristín Hrádek – úsek 2L staničení: 0,53 – 0,75 a 0,60 – 0,64, šíře 3,5m LC Faletský vrh – Německý rybník – úsek 0,18 – 0,64 šíře 3,0m, otoč – 900m2					
Zdůvodnění změny: Změny byly vyvolány ze strany objednavatele. Po provedení zatěžovacích zkoušek, bylo nutné provedení sanace zemní plně podmačených úseků, ke kterému došlo těžbou dřevní hmoty před samotnou realizací zakázky a po urovnání plně vlivem nepříznivých klimatických podmínek v období realizace zakázky, nutnosti pokračování prováděných prací a kterým nebylo možné předejít pro bezvadné provedení díla. Sanace byla navržena návozem a urovnáním a hutněním lomového kameniva fr. 63/125 v průměrné tloušťce 250mm.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ano				Datum:	Podpis:
				11.12.2024	
Dopady:	do zadávací dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do:	-----
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I:	Bilance: + 720 506,00 Kč bez DPH	
			N:		
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: +720 506,00 Kč		
			N:		
Konečná celková cena akce před změnou			10 777 043,82 Kč bez DPH		
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			11 497 549,82 Kč bez DPH		
Zdroj financování změny (VZ/D):		VZ	Druh:		
Zástupce zhotovitele - jméno:			Datum: 11.12.2024	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:			Datum: 11.12.2024	Podpis: 	
Poznámka:					

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Štěrký Kristin Hrádek - VP

Místo: Datum: 11.12.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 720 506,00

D HSV Práce a dodávky HSV 720 506,00

D 5 Komunikace pozemní 720 506,00

1	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	2 138,000	337,00	720 506,00
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

VV	"Pod Kristin Hrádek 2L - 0,530-0,750" 220*3,5	770,000
VV	"Pod Kristin Hrádek 3L - 0,600-0,640" 40*3,0	120,000
VV	"Falešný vrt - Německý rybník 0,180 - 0,064-0,180" 116*3,0	348,000
VV	"Falešný vrt - Německý rybník - otoč" 900	900,000
VV	Součet	2 138,000

