

ZADÁVACÍ LIST

Část A

Název akce: MVE Loket – oprava zdi přírodního kanálu

Číslo PL: 1 17 16 057

Text dle PL, včetně změn odsouhlasených v IK:

Požadujeme provést opravu cca 58 bm LB zdi přírodního kanálu MVE. Část konstrukce je kamenná, část betonová. Výška zdi cca 3 m a šířka cca 80 cm. V kamenné části vykazuje konstrukce zdi známky postupné destrukce, dochází k posunu jednotlivých kvádrů směrem do náhonu, hrozí její zřícení. V betonové části se projevují znaky destrukce betonu.

Bude třeba demontovat stávající zábradlí včetně sloupků. Dále předpokládáme vybourání stávající zdi, vybudování nového základu a vybetonování nové železobetonové zdi s kamenným obkladem. Součástí zdi jsou i sloupky se zábradlím. Opravou bude dotčen i detail ukotvení superhrubých a hrubých česlí včetně lávek, dřevěné lávky, vodících drážek pro hrazení náhonu, jemných česlí. Požadujeme odstranění vzrostlého stromu (lípa) rostoucího za rubem zdi u dřevěné lávky. Požadujeme vyhotovení PD - zeď musí odolat případnému pojezdu a použití těžké techniky v těsné blízkosti zdi. Zeď stojí na pozemku 487/1, který patří městu Loket. Realizace bude předpokládat úplné zahrazení vtoku do přírodního kanálu v profilu "superhrubých" česlí. Proto bude vhodné realizovat opravu během realizace rekonstrukce jezu ve fázi, kdy bude průtok převáděn pravou částí jezu a stávajícím RP. Levá část včetně náhonu bude odvodněna (PL1 02 15 050).

Datum zápisu IK: 19.10.2016

Požadavkový list: IKZ doporučuje PL ke schválení a do IK. Předpokládáme realizaci zároveň s akcí 502 048 Jez Loket dolní - rekonstrukce jezu. MPV je předběžně přislíbeno (zastupitelstvo zasedá 15.12.).

Datum zápisu IK: 25.04.2017

Různé - kontrola připomínek

1 17 16 057 - MVE LOKET - oprava zdi přírodního kanálu

ZKV informoval IKPŘ o stanovisku města Loket a zpracoval sumarizační tabulku dotčených pozemků.

Závěr: IK PŘ bere informaci na vědomí.


Návrh dalšího postupu:

ZKV předá podklady EP.

Předpokládaný stupeň PD: DSP/DPS

Předpokládaný termín zpracování PD: 31. 10. 2017

Manažer projektu:



Objednatel předal projektantovi následující podklady:

1. Situace se zákresem zájmové lokality – při oslovení
2. Katastrální mapa + identifikace pozemků (tabulka vlastnických vztahů) – při oslovení
3. Souřadnice GIS : x: -858797,71/ y: -1014454,01
4. Tok. Ř. km od do
5. Dostupné dokumentace:

2
?

část B

Místní šetření

Uskutečněno za účasti projektanta a objednatele dne:

29. 5. 2017

Účastníci:

Za projektanta:

Za objednatele:

MPR:

TDI:

Zástupce provozovatele:

Zástupce odboru TPČ:

Zástupce odboru VR:

Ostatní účastníci:

Doporučení účastníků, soulad s požadavkovým listem:

SOULAD S PL ANO.

Zjištění vedení IS viditelných v terénu:

VN, NN, ODBĚRY VODY (ZAHRAĐKAŘI ?)

Závěr z místního šetření:

ÚČASTNÍCI DOPORUČUJÍ ROZDĚLIT PROJEKT NA DVA
STAVEBNÍ OBJEKTY (HRANICE OPĚRKA SŘEVĚNÉ LÁVKY).

Část C

Zjištění projektanta:

1. Soupis záměrů ovlivňujících požadovanou stavbu: KOORDINACE SE STAVBOU JEZ LOKET DOLNÍ - REKONSTRUKCE JEZU.
2. Stanovení obsahu a rozsahu rekonstrukčního zásahu (zjednodušený návrh technického opatření): GRAVITAČNÍ OPĚRNÁ ZED', PAŽENÍ VÝKOP (STĚTOVNICE; ZAPOROVÉ PAŽENÍ). STAVBA PO ETAPÁCH - STÍŠTĚNÉ PROSTOROVÉ PODNÍNKY + VODÁČI)
3. Rozsah požadovaných výkonů a potřebných předběžných prací stanovených např.:
 - Geodetické a katastrální podklady: ZAPĚŘENÍ DNA KANÁLU A PATY OPĚRNÉ ZDI, OPĚRY DŘEVĚNÉ LÁVKY
 - Hydrologické podklady: NE
 - Laboratorní rozbor: NE
 - Rešerše geologických podkladů, příp. požadavek na provedení a vyhodnocení nových geologických prací (průzkum hydrogeologický, inženýrskogeologický, geochemický, geofyzikální ad.).
Stanovení rozsahu průzkumných prací: - ÚČINNOST ZÁKLADOVÉ SPÁRY
- DYNAMICKÁ PENETRAČNÍ ZKOUŠKA
NEBO VRTANÁ SONTA
 - Stavebně technický průzkum: NE
 - Stavebně historický průzkum: NE
 - Archeologický průzkum: PATŘNĚ BUDE PŘEDEPSÁN ADÚ AV ČR
 - Posouzení vlivu stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
NE
 - Biologická studie
NE
 - Další ...
 - PD DŘEVĚNÉ LÁVKY - ZATÍŽENÍ; NÁVRH ROZMĚRŮ
OPĚRY

Projektant: SWECO HYDROPROJEKT a.s.

IČ 264 750 81

Razítko a podpis autorizované osoby:

V PRAZE dne 6.6.2017