

Popis	2025										2025										2025						
	Leden	Únor				Březen					Duben				Květen				Červen					Červenec			
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Rekonstrukce šaten u fotbalového hřiště v Lubojatech - 2. etapa - DPS - ZSPJD																											
Architektonicko-stavební řešení																											
Práce a dodávky HSV																											
Zemní práce																											
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně																											
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2																											
Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně																											
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně																											
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně																											
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně																											
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně																											
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3																											
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně																											
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně																											
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m																											
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně																											
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5																											
Zakládání																											
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m																											
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20																											
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari																											
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20																											
Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)																											
Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari																											
Svislé a kompletní konstrukce																											
Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25																											
Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm																											
Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 m																											
Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505																											
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm																											
Výzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC																											
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů																											

Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů			
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm			
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm			
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami			
Komunikace pozemní			
Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm			
Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm			
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2			
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty			
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů			
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 40 do 80 mm			
Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů			
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn			
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm			
Montáž profilů kontaktního zateplení lepených			
Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 2,0 mm stěn			
Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stropů rovných tloušťky do 5 mm nanášená ručně			
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním			
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty			
Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně			
Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %			
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním			
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do pórobetonu přes 80 do 120 mm			
Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových			
Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně			
Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu			
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn			
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu			
Tenkovrstvá akrylátová zatíraná omítka zrnitost 1,0 mm vnějších stěn			
Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 40 do 45 mm			
Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC			
Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2			
Osazování parapetních desek teracových tl do 30 mm na MC			
Trubní vedení			
Zrušení napojení vodovodní přípojky na potrubí DN 40			

Ostatní konstrukce a práce, bourání	
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	
Osazování hasičho přístroje	
Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	
Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na	
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	
Bourání zdiva z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu přes 1 m3	
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	
Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	
Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	
Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	
Vybourání kovových vrat pl do 5 m2	
Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	
Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2	
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm	
Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnice nebo příčekovek pl do 1 m2 tl přes 150 mm	
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	
Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35	
Přesun sutě	
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1	
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1	
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	
Přesun hmot	
Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	
Práce a dodávky PSV	
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním			
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAJP			
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm			
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m			
Povlakové krytiny			
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm			
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm			
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm			
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 mm			
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m			
Izolace tepelné			
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva			
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva			
Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m			
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem			
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m			
Zdravotechnika - zařizovací předměty			
Demontáž klozetu Kombi			
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur			
Montáž zásobníku toaletních papírů			
Montáž zásobníku papírových ručníků			
Montáž koše závěsného			
Montáž madla invalidního rovného			
Montáž madla invalidního rovného			
Montáž madla invalidního krakorcového sklopného			
Montáž madla umyvadlového			
Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V			
Montáž tlačítka pro zvonky			
Demontáž ohříváč elektrický akumulární do 800 l			
Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4			
Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru			
Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1			
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m			
Vzduchotechnika			
Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2			
Montáž protidešťové žaluzie do 0,150 m2			
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m			
Konstrukce tesařské			
Výřezání otvoru ve stěně s bedněním z desek měkkých pl jednotlivě do 1			

Montáž prostorové vázané kce na hladko s ocelovými spojkami z hraněného řeziva pl do 120 cm2			
Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí			
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m			
Konstrukce suché výstavby			
SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil			
Vyspravení SDK podhledu, podkrovní pl přes 0,02 do 0,1 m2			
Zhotovení otvoru vel. přes 0,5 do 1 m2 v podhledu/podkrovní ze sádrovláknitých desek s vyztužením profily			
Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm			
Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 13 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm			
Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6			
Konstrukce klempířské			
Demontáž oplechování parapetů do suti			
Demontáž podokapního žlabu do suti			
Demontáž svodu do suti			
Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 200 mm			
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm			
Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm			
Kotlík hranatý pro podokapní žlabu z Pz s povrchovou úpravou 330/87 mm			
Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu o straně 80 mm			
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm			
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m			
Konstrukce truhlářské			
Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z aglomerovaných desek do 0,60			
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm			
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdíva			
Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva			
Montáž balkónových dveří zdvojených jednokřídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdíva			
Montáž balkónových dveří zdvojených jednokřídlových s díly a nadsvětlíkem včetně rámu do zdíva			
Montáž balkónových dveří zdvojených dvoukřídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdíva			
Montáž balkónových dveří zdvojených dvoukřídlových s nadsvětlíkem včetně rámu do zdíva			
Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně			
Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně			
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl do 1,0 m			
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m			
Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky š do 600 mm			
Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl přes 2000 do 4000 mm			
Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru			

Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu			
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1			
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m			
Konstrukce zámečnické			
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg k dalšímu použití			
Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hm nad 25 kg			
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku			
Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem v do 1000 mm			
Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop pl do 6 m2			
Montáž vrat garážových sekčních - kliky se zámkem			
Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu			
Demontáž mříží pevných nebo otevíravých			
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m			
Podlahy z dlaždic			
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm			
Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty			
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty			
Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2			
Montáž podlah keramických z dekorů lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2			
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách			
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m			
Podlahy povlakové			
Vysátí podkladu povlakových podlah			
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah			
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm			
Lepení pásů z PVC standardním lepidlem			
Montáž obvodových lišt lepením			
Montáž přechodových šroubovaných lišt			
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m			
Dokončovací práce - obklady			
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách			
Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm			
Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty			
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem			
Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad			
Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem			
Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem			
Spárování vnitřních obkladů silikonem			
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m			
Dokončovací práce - obklady z kamene			
Demontáž obkladů parapetů z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty			
Dokončovací práce - nátěry			

Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesafských konstrukcí zabudovaných do konstrukce			
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením			
Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických			
Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí			
Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí			
Vysátí betonových podlah před provedením nátěru			
Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm opravované pl přes 10 do 30 %			
Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah			
Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy			
Dokončovací práce - malby a tapety			
Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m			
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80			
Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí			
Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m			
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m			
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m			
Montáž plošných ozdobných prvků nepravidelného tvaru průměru nebo v (š) přes 200 do 500 mm			
Plochá střecha nadstřešení			
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m			
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m			
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v do 18 m			
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek			
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm			
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z březové překližky tl 21 mm			
Kontaktní zateplovací systém - fasáda			
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začističových samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem			
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn			
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm			
Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevněných hmoždinkami			
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu			
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn			
Omítka tenkovrstvá silikonilátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 2,0 mm stěn			
Kontaktní zateplovací systém - atika západní část			
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn			

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do dřeva tl do 40 mm			
Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami			
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu			
Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 2,0 mm stěn			
Kontaktní zateplovací systém - atika východní část			
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn			
Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 2,0 mm stěn			
Kontaktní zateplovací systém - sokl			
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm			
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu			
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn			
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním			
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé			
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé			
Vedlejší rozpočtové náklady			
Průzkumné, geodetické a projektové práce			
Geodetické práce před výstavbou			
Geodetické práce po výstavbě			
Dokumentace skutečného provedení stavby			
Zařízení staveniště			
Zařízení staveniště			
Zdravotné technické instalace			
Práce a dodávky HSV			
Zemní práce			
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně			
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m			
Svislé a kompletní konstrukce			
Zazdívká o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených			
Vodorovné konstrukce			
Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku			
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20			
Trubní vedení			
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100			
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100			
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury			

Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop pro šachtu plastový pachotěsný s madlem					
Ostatní konstrukce a práce, bourání					
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2					
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm					
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm					
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm					
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm					
Přesun sutě					
Odvoz zeminy na skládku do 1 km se složením					
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1					
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m					
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m					
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1					
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07					
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Přesun hmot					
Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m					
Práce a dodávky PSV					
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110					
Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125					
Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100					
Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 125					
Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40					
Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50					
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32					
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ					
Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou					
Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ					
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125					
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m					
Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 16x2,2 mm					
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm					
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm					
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm					
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm					

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE ti přes 20 do 25 mm DN do 22 mm		
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE ti přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm		
Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem		
Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem		
T-kus PPR PN 20 D 25 x G 3/4" x D 25 s kovovým vnitřním závitem		
Ventil přímý G 3/4" se dvěma závit		
Ventil přímý G 3/4" s odvodněním a dvěma závit		
Ventil přímý G 1" s odvodněním a dvěma závit		
Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závit		
Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závit		
Ventil redukční mosazný G 1/2" PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem bez manometru		
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80		
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40		
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m		
Zdravotechnika - strojní vybavení		
Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV průtočná s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 33 l		
Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m		
Zdravotechnika - zařizovací předměty		
Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený		
Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný		
Klozet keramický závěsný na nosné stěny pro handicapované odpad vodorovný		
Pisoárový záchodek automatický s teplotním spínačem		
Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby		
Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu		
Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou stojící výšky 425 mm		
Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou závěsná výšky 500 mm		
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"		
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm		
Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou		
Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí		
Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy		
Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40		
Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN		
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m		
Zdravotechnika - předstěnové instalace		
Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné koe		
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m		
Ústřední vytápění - strojovny		
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25		
Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m		
Ústřední vytápění - armatury		

Montáž teploměrů s ochranným pouzdrům nebo pevným stonkem a jímkou		
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení		
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m		
Vytápění		
Práce a dodávky PSV		
Ústřední vytápění - otopná tělesa		
Montáž otopných těles panelových jednofadých dl do 1500 mm		
Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm		
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m		
Vzduchotechnika		
Práce a dodávky PSV		
Vzduchotechnika dle dílčího rozpočtu D.1.4.C		
Elektroinstalace		
Práce a dodávky PSV		
Elektroinstalace dle dílčího rozpočtu D.1.4.D		
Vodovodní přípojka		
Práce a dodávky HSV		
Zemní práce		
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně		
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně		
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m		
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3		
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3		
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m		
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně		
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5		
Vodorovné konstrukce		
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku		
Trubní vedení		
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm		
Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou na kanalizačním potrubí z PE trub d 90/40		
Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40		
Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40		
Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky s nástrčnými konci PN16 otevřený výkop DN 40		
Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení pl do 1,1 m2 hl přes 1,4 do 1,6 m		
Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových		
Přesun sutě		
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1		

Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04			
Přesun hmot			
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop			
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m			
Práce a dodávky PSV			
Elektroinstalace - silnoproud			
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x6 mm ² uložený volně (např. CYKY)			
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m			
Vedlejší rozpočtové náklady			
Průzkumné, geodetické a projektové práce			
Vytyčení a zaměření inženýrských sítí			
Geodetické měření skutečného provedení stavby			
Dokumentace skutečného provedení stavby			
Venkovní kanalizace			
Práce a dodávky HSV			
Zemní práce			
Sejmutí ornice plochy do 100 m ² tl vrstvy do 200 mm strojně			
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m ³ strojně			
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m			
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3			
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m ³			
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním			
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m			
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně			
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5			
Zakládání			
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace			
Vodorovné konstrukce			
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku			
Trubní vedení			
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN			
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN			
Montáž lapačů sítěšních splavenin na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100			
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok			
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm			
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury			
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s betonovým rámem pro třídu zatížení B125			
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/200 pravý a levý přítok			
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm			

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury			
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový s rámem na betonový konus pro třídu zatížení B125			
Přesun sutě			
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením			
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1			
Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04			
Přesun hmot			
Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m			
Vedlejší rozpočtové náklady			
Průzkumné, geodetické a projektové práce			
Vytyčení a zaměření inženýrských sítí			
Geodetické měření skutečného provedení stavby			
Dokumentace skutečného provedení stavby			

Harmonogram je pouze orientační a může se měnit!!!

