

„STRAKONICE INTENZIFIKACE ČOV A REKONSTRUKCE KANALIZACE – SBĚRAČ ZEYEROVO NÁBŘEŽÍ“

Změnový list č. 1

Datum předložení
zhotovitelem

19.12.2024

Objednatel	Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21, Strakonice
TDS	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	FK Bau, a.s., Františka Diviše 386/29, 104 00, Praha 10

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
------------------	------------------------	--------------------------------

Stavba / objekt / úsek:	„STRAKONICE INTENZIFIKACE ČOV A REKONSTRUKCE KANALIZACE – SBĚRAČ ZEYEROVO NÁBŘEŽÍ“
-------------------------	---

Specifikace změny:

SO 01 Rekonstrukce kanalizace

Zdůvodnění změny:

SO 01 Změna projektu kvůli prostorové kolizi zjištěné během výstavby.

Z narazil během provádění na prostorovou kolizi (stav. betonové potrubí v majetku teplárny Strakonice a základů objektu).

Z zajistí výrobu atypické redukce 500/300 – kamenina pro vysoké zatížení, kolena DN500 15° vysoké zatížení, odbočka 300/300 kamenina a dále všech komponentů pro vložení, a to zejména vložky a spojky.

Z provede provizorní propoj z plastu a dále bude pokračovat potrubí v DN 300 kamenina.

Po dodání potrubí DN300 kamenina bude usazena redukce na místo provizorního propojení.

Z dále na trasu umístí šachtu (odbočka 300/300 kamenina), která bude vložena obdobně jako redukce až po dodání z výroby.

Z byl nucen provádět výkopové práce strojně, a to s ohledem na činnost v těsné blízkosti základů objektů a dále souběh s potrubím v majetku teplárny Strakonice, které vzhledem ke svému stáří není těsné a docházelo v zaplňování výkopu vodou – zemní práce bylo nutno provést v co nejkratším časovém horizontu.

Oprava dešťových svodů

Vzhledem ke špatnému technickému stavu stav. 5 dešťových svodů bylo nutné provést jejich opravu. Z zajistí umístění ocelové chráničky délky 1,5 m nad terénem proti poškození vandalismem. Dále bude usazeny vždy nové lapače splavenin, které budou napojeny na nové potrubí vyústěné do říčního koryta řeky Volyňky. Oprava dešťových svodů ochrání zejména povrch opravené cyklostezky v tomto úseku a dále dešťové vody nebudou zahlcovat kanalizační síť města a ČOV Strakonice.




Finanční dopad změny: + 649 112,66 Kč bez DPH

Navýšení / úspora / beze změny

Přílohy:

- č.1 – soupis prací, rozpočet
- č.2 – stanovisko TDS
- č.3 – zákres v situaci stavby
- č.4 – fotodokumentace

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
	
Datum:	Datum: 10.01.2025
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
	Změnu schvaluji / neschvaluji 
Datum:	Datum: 10.01.2025

„STRAKONICE INTENZIFIKACE ČOV A REKONSTRUKCE KANALIZACE – SBĚRAČ ZEYEROVO NÁBŘEŽÍ“

Změnový list č. 1a

Datum předložení
zhotovitelem

19.12.2024

Objednatel	Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21, Strakonice
TDS	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	FK Bau, a.s., Františka Diviše 386/29, 104 00, Praha 10

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
------------------	------------------------	--------------------------------

Stavba / objekt / úsek:	„STRAKONICE INTENZIFIKACE ČOV A REKONSTRUKCE KANALIZACE – SBĚRAČ ZEYEROVO NÁBŘEŽÍ“
-------------------------	---

Specifikace změny:

SO 01 Rekonstrukce kanalizace

Zdůvodnění změny:

SO 01 Změna projektu kvůli prostorové kolizi zjištěné během výstavby.

Z narazil během provádění na prostorovou kolizi (stav. betonové potrubí X základy objektu).

Z zajistí výrobu atypické redukce 500/300 – kamenina

Z provede provizorní propoj z plastu a dále bude pokračovat DN 300 kamenina.

Po dodání potrubí DN300 kamenina bude usazena redukce na místo provizorního propojení.

Z dále na trasu umístí šachtu (odbočka 300/300 kamenina), která bude vložena obdobně jako redukce až po dodání z výroby.

Z byl nucen provádět výkopové práce strojně, a to s ohledem na činnost v těsné blízkosti základů objektů a dále souběh s potrubím v majetku teplárny Strakonice, které vzhledem ke svému stáří není těsné a docházelo v zaplňování výkopu vodou.




Finanční dopad změny: -506 919,82 Kč bez DPH

Navýšení / úspora / beze změny

Přílohy:

- č.1 – soupis prací, rozpočet
- č.2 – stanovisko TDS
- č.3 – zákres v situaci stavby
- č.4 – fotodokumentace

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
	
Datum:	Datum: 10.01.2025
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
	Změnu schvaluji / neschvaluji 
Datum:	Datum: 10.01.2025

Návrh změnového listu

Stavba: **Rekonstrukce kanalizace - Zeyerovo nábřeží, Strakonice**

P.č.		Název položky	celkem
1		méněpráce	-506 919,82
2		vícepráce	649 112,66
			142 192,84

změna projektu DN500/DN300

 Stavba: **Rekonstrukce kanalizace - Zeyerovo nábřeží, Strakonice**

číslo a název SO:

kód položky	název položky	MJ	množství	cna / MJ	Kč
831422121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰ DN 500	m	-33,00	3 800,00	-125 400,00
59710709	trouba kameninová glazovaná DN 500 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	-33,50	7 600,00	-254 562,00
132212222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	-210,879	580,00	-122 309,82
899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm	m	-83,00	56,00	-4 648,00

-506 919,82

 původní
rozpočet

Stavba: **Rekonstrukce kanalizace - Zeyerovo nábřeží, Strakonice**

číslo a název SO:

kód položky	název položky	MJ	množství	cena / MJ	Kč
	kameninové koleno DN 500/15°(vysoké zatížení)	ks	1,000	49 916,25	49 916,25
837421221	Montáž	ks	1,000	1 080,00	1 080,00
	kameninový přechod (redukce) DN 500/300 (vysoké zatížení)	ks	1,000	54 810,00	54 810,00
837421221	Montáž	ks	1,000	1 080,00	1 080,00
	kameninová odbočka DN 300/300/90°	ks	1,000	29 284,70	29 284,70
837371221	Montáž	ks	1,000	818,00	818,00
	Standardní spojka 480-510 mm	ks	1,000	4 975,97	4 975,97
837421221	Montáž	ks	1,000	1 080,00	1 080,00
	Výrovnávací vložka 360-380mm/444mm	ks	1,000	2 683,08	2 683,08
837392221	Montáž	ks	1,000	884,00	884,00
	Vložka pro potrubí 430-450/514mm	ks	1,000	3 057,62	3 057,62
837392221	Montáž	ks	1,000	884,00	884,00
	Standardní spojka LC 600-630 mm	ks	1,000	9 038,43	9 038,43
837392221	Montáž	ks	1,000	884,00	884,00
	Vložka pro potrubí 480-500/548mm	ks	1,000	2 993,67	2 993,67
837392221	Montáž	ks	1,000	884,00	884,00
	Vložka pro potrubí 535-555/619 mm	ks	1,000	3 851,06	3 851,06
837392221	Montáž	ks	1,000	884,00	884,00
	KGB koleno 500mm 15°N	ks	1,000	3 982,05	3 982,05
837421221	Montáž	ks	1,000	1 080,00	1 080,00
	KGR redukce 500x400mm N	ks	1,000	2 441,10	2 441,10
837421221	Montáž	ks	1,000	950,00	950,00
	KGR redukce 400x315mm	ks	1,000	961,87	961,87
837421221	Montáž	ks	1,000	950,00	950,00
	Lapač střešních splavenin litinový DN 150, včetně koše, barva černá, D+M 20% z ceny	kus	1,000	7 079,00	7 079,00
	Soubor tvarovek pro lapač střešních splavenin, D+M	kpl	5,000	2 348,00	11 740,00
	Ocelová chránička pro svody 1,5m	m	7,500	4 850,00	36 375,00
	Potrubí PVC KG DN 200 dl 6m	kus	5,000	4 378,18	21 890,90
871353123	Montáž Potrubí PVC KG DN 200	m	30,000	192,00	5 760,00
	Manipulační poplatek - přesun potrubí DN500 (20% z ceny odvezeného potrubí)				50 000,00
831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300	m	33,000	648,00	21 384,00
59710707	trouba kameninová glazovaná DN 300	m	33,495	3 060,00	102 494,70
132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	210,879	374,00	78 868,75
139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin - pro jakoukoliv třídu hornin	m3	210,879	594,00	125 262,13
998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,590	1 160,00	8 804,40

URS

URS

URS

URS

URS

URS

URS

URS

URS

URS

URS

URS

URS

URS

649 112,66



ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – Stanovisko TDS

Stavební objekt: „STRAKONICE INTENZIFIKACE ČOV A REKONSTRUKCE KANALIZACE – SBĚRAČ ZEYEROVO NÁBŘEŽÍ“

Datum převzetí: 19.12. 2024
17.01. 2025– čistopis po připomínkách

Specifikace změny:

SO 01 Rekonstrukce kanalizace

Zdůvodnění změny:

SO 01 Změna projektu kvůli prostorové kolizi zjištěné během výstavby.

Z narazil během provádění na prostorovou kolizi (stav. betonové potrubí v majetku teplárny Strakonice a základů objektu).

Z zajistí výrobu atypické redukce 500/300 – kamenina pro vysoké zatížení, kolena DN500 15° vysoké zatížení, odbočka 300/300 kamenina a dále všech komponentů pro vložení, a to zejména vložky a spojky.

Z provede provizorní propoj z plastu a dále bude pokračovat potrubí v DN 300 kamenina.

Po dodání potrubí DN300 kamenina bude usazena redukce na místo provizorního propojení.

Z dále na trasu umístí šachtu (odbočka 300/300 kamenina), která bude vložena obdobně jako redukce až po dodání z výroby.

Z byl nucen provádět výkopové práce strojně, a to s ohledem na činnost v těsné blízkosti základů objektů a dále souběh s potrubím v majetku teplárny Strakonice, které vzhledem ke svému stáří není těsné a docházelo v zaplňování výkopu vodou – zemní práce bylo nutno provést v co nejkratším časovém horizontu.

Oprava dešťových svodů

Vzhledem ke špatnému technickému stavu stav. 5 dešťových svodů bylo nutné provést jejich opravu. Z zajistí umístění ocelové chráničky délky 1,5 m nad terénem proti poškození vandalismem. Dále bude usazeny vždy nové lapače splavenin, které budou napojeny na nové potrubí vyústěné do říčního koryta řeky Volyňky. Oprava dešťových svodů ochrání zejména povrch opravené cyklostezky v tomto úseku a dále dešťové vody nebudou zahlcovat kanalizační síť města a ČOV Strakonice.



ZMĚNOVÝ LIST č. 1a – Stanovisko TDS

Stavební objekt: „STRAKONICE INTENZIFIKACE ČOV A REKONSTRUKCE KANALIZACE – SBĚRAČ ZEYEROVO NÁBŘEŽÍ“

Datum převzetí: 19.12. 2024
17.01. 2025– čistopis po připomínkách

Specifikace změny:

SO 01 Rekonstrukce kanalizace

Zdůvodnění změny:

SO 01 Změna projektu kvůli prostorové kolizi zjištěné během výstavby.
Z narazil během provádění na prostorovou kolizi (stav. betonové potrubí X základy objektu).
Z zajistí výrobu atypické redukce 500/300 – kamenina
Z provede provizorní propoj z plastu a dále bude pokračovat DN 300 kamenina.
Po dodání potrubí DN300 kamenina bude usazena redukce na místo provizorního propojení.
Z dále na trasu umístí šachtu (odbočka 300/300 kamenina), která bude vložena obdobně jako redukce až po dodání z výroby.
Z byl nucen provádět výkopové práce strojně, a to s ohledem na činnost v těsné blízkosti základů objektů a dále souběh s potrubím v majetku teplárny Strakonice, které vzhledem ke svému stáří není těsné a docházelo v zaplňování výkopu vodou.

Požadavek zhotovitele:	původní	-506 919,82Kč bez DPH
	po připomínkování	-506 919,82Kč bez DPH

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity jednotkové ceny položek z SOD.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: -506 919,82Kč bez DPH



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



„STRAKONICE INTENZIFIKACE ČOV A REKONSTRUKCE KANALIZACE – SBĚRAČ ZEYEROVO NÁBŘEŽÍ“

Technický dozor stavebníka považuje změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento změnový list nebude fakturován, ale pouze odečten z celkové ceny díla a v SPP ze sloupce zbývá.

TDS:

Bc. Patrik Pudil



17.01.2025, podpis

Objednatel: souhlasí / ~~nesouhlasí~~



17.01.2025, podpis

