


	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Vybudování polopodzemních kontejnerových stání Chomutov, sídliště Březenecká - IV. Etapa	
	Číslo Změnového listu:	3	
	Číslo SO/PS:	1 - architektonicko stavební řešení	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	SO 03 - lokalita č.4 , variace č.4		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	READYSAN s.r.o.
Předmět změny:	Předmětem projednávané změny je změna rozsahu prováděných prací stavby oproti SoD s dopadem na konečnou cenu díla, bez dopadu na termín.		
Iniciátor změny:	Zhotovitel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	V rámci výškopisu kontejnerů v lokalitě č.4 (ul. Dřínovská, parkoviště 1) byl zjištěn rozdíl oproti projektové dokumentaci ve spádu terénu . V projektové dokumentaci je terén v rovině, ve skutečnosti je ve spádu cca 5% . Autor zpracoval nové řešení v podobě výkresu , kde je nově schodiště vycházející z plochy pochozí zámkové dlažby a jsou upraveny již zpracované silniční a zahradní obrubníky. Odečítají se položky zámkové dlažby v ploše nového schodiště a připočítávají se položky za schodišťové prefabrikované dílce s pokládkou do betonového lože, nové obrubníky, odtěžení a zpětný zásyp.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	NE	
	Původní termín dle SOD:	395	
	Termín dle ZL. č.	0	
	Nový termín:	0	
	Odpočty v Kč bez DPH	-6 630,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	96 604,64 Kč	
	Celkem bez DPH	89 974,64 Kč	
	DPH	18 894,67 Kč	
	Celkem včetně DPH	108 869,31 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:			
Autorský dozor:			
Objednatel:			
osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1			
Zhotovitel:			
Přílohy změnového listu:	Vyjádření zástupce objednatele / SS,TDS Fotodokumentace Oznámení variace Orientační zákres do koordinační situace Pokyn k provedení variace		



Projekt:	Vybudování polopodzemních kontejnerových stání Chomutov, sídliště Březenecká - IV. etapa		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)		4

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: READYSAN s.r.o.

Stavební Objekt: Stanoviště č. 4

Předmět změny: Předmětem projednávané změny je změna rozsahu prováděných prací stavby oproti SoD s dopadem na konečnou cenu díla.

V rámci výškopisu kontejnerů v lokalitě č.4 (ul. Dřínovská, parkoviště 1) byl zjištěn rozdíl oproti projektové dokumentaci ve spádu terénu. V projektové dokumentaci je terén v rovině, ve skutečnosti je ve spádu cca 5%. Autor zpracoval nové řešení v podobě výkresu, kde je nově schodiště vycházející z plochy pochozí zámkové dlažby a jsou upraveny již zapracované silniční a zahradní obrubníky.

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel, na základě zjištěného - skutečného stavu

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: změny v průběhu stavby v podobě Variace a pokynu zástupce objednatele

Časové ohodnocení: NE Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Objednatelem byly předložena změna PD

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	6 630,00 Kč
Přípočty	96 604,64 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
89 974,64 Kč
Cena vč. DPH
108 869,31 Kč

Zhotovitel:

jednatelka

Objednatel:

JUDr. Milan Petrů

Datum a podpis: 12.12.2024

Mgr. Hana Nováková

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací



Projekt:

Vybudování polopodzemních kontejnerových stání Chomutov, sídliště Březenecká - IV. etapa

Objednatel:

Statutární město Chomutov

Předmět:

Oznámení možné změny č.(OMZ)

4

Komu: Statutárnímu městu Chomutov

Od:

READYSAN s.r.o., Čelakovského 4297, 430 01 Chomutov

Stavební Objekt:

Lokalita č. 4

Předmět změny:

Předmětem projednávané změny je změna rozsahu prováděných prací stavby oproti SoD s dopadem na konečnou cenu díla.

V rámci výškopisu kontejnerů v lokalitě č.4 (ul. Dřínovská, parkoviště 1) byl zjištěn rozdíl oproti projektové dokumentaci ve spádu terénu . V projektové dokumentaci je terén v rovině, ve skutečnosti je ve spádu cca 5% . Autor zpracoval nové řešení v podobě výkresu , kde je nově schodiště vycházející z plochy pochozí zámkové dlažby a jsou úpraveny již zpracované silniční a zahradní obrubníky.

Žádost o změnu vznesl:

Zhotovitel, na základě zjištěného - skutečného stavu

Odkazy na výkresy :

Grafická část - viz příloha č. 1 Lokalita 4, půdorys, podélný a příčný řez

Důvod změny:

změny v průběhu stavby v podobě Variace a pokynu zástupce objednatele

Časové ohodnocení:

NE

Dopad do celkových termínů:

NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Vyčíslení změny bude doloženo změnovým rozpočtem. Finanční objem bude následně doplněn.

viz. změnový rozpočet Příloha č.3

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze)ceny bez DPH:

	Cena
Odpočty	6 630,00 Kč
Připočty	96 604,64 Kč

Celkové předpokládané náklady, cena bez DPH

Cena
89 974,64 Kč
Cena včetně DPH
108 869,31 Kč

Označení zhotovitele

Lenka Olejková

Čelakovského 4297, 430 01 Chomutov
IČO: 03831116, DIČ:

Datum a podpis: 12.12.2024

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.

OZNÁMENÍ O INICIACI VARIACE/4 – výškový rozdíl – schodiště

Dílo, pod názvem: „Vybudování polopodzemních kontejnerových stání Chomutov, sídliště Březenecká – IV. etapa“

Číslo Smlouvy o dílo: d202400426

Adresováno: REALITY PROJEKT, [redacted] správce stavby

Oznamovatel: READYSAN s.r.o., zhotovitel

Objednatel: Statutární město Chomutov

V Chomutově 12. 12. 2024

Vážený pane [redacted]

v návaznosti na bod 12.1. Obecních smluvních podmínek tímto zasíláme Oznámení o iniciaci variace. ***Uvedená změna (variace) upřesňuje, případně upravuje způsob provádění díla, s dopadem na cenu díla.***

Popis změny:

V rámci umístění(výškopisu) kontejnerů v lokalitě č.4 (ul.Dřínovská, parkoviště 1) byl zjištěn rozdíl oproti projektové dokumentaci ve spádu terénu . V projektové dokumentaci je terén v rovině, ve skutečnosti je ve spádu. Je nutná výšková korekce od vozovky, úprava zpevněné plochy a zajištění bezpečného přístupu k nádobám s odpadem v podobě schodiště.

Položky odečtu : zámková dlažba

Celkem odečet bez DPH: 6 630,00 Kč

Položky přípočtu: schodiště, bourání obrub, odkopávky, nové obruby, zásyp

Celkem přípočet bez DPH: 96 604,64 Kč

S pozdravem

V Chomutově

READYSAN s.r.o.

Novosélského 4297, 430 01 Chomutov

03831116, DIČ: CZ03831116

.....

[redacted] zástupce zhotovitele

Potvrzuji převzetí:

19.12.2024

B
M
...
ic
Y
Ing

V kopii odesláno: SMCH

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Polopodzemní kontejnery IV E - Změnový list č.3

Místo: Chomutov Datum: 12. 12. 2024
Zadavatel: MMCH Projektant: KAP atelier
Zhotovitel: Readysan s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							89 974,64
D HSV			Práce a dodávky HSV				89 974,64
D 1			Zemní práce				15 334,89
1	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	13,000	73,30	952,90
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6,500	256,00	1 664,00
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,500	312,00	2 028,00
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,500	167,00	1 085,50
5	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,216	257,00	1 854,51
6	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	14,432	537,00	7 749,98
D 4			Vodorovné konstrukce				51 580,03
7	K	434313115.BET	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů BEST FALDO se zřízením podkladních stupňů z betonu C 20/25	m	23,000	2 242,61	51 580,03
D 5			Komunikace pozemní				-2 794,00
8	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm	m2	7,000	239,00	1 673,00
9	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm	m2	7,000	309,00	2 163,00
10	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plo	m2	-6,800	462,00	-3 141,60
11	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	-6,800	513,00	-3 488,40
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 341,50
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	12,000	349,00	4 188,00
13	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	11,000	178,00	1 958,00
14	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	1,000	516,00	516,00
15	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1,500	298,00	447,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	1,500	155,00	232,50
	D	997	Přesun sutě				16 161,92
17	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	9,672	734,00	7 099,25
18	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	96,720	19,90	1 924,73
19	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	9,672	595,00	5 754,84
20	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	9,672	143,00	1 383,10
	D	998	Přesun hmot				2 350,30
21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	9,672	243,00	2 350,30

	odečet
	nová položka ÚRS 2024/2
	položky ze smluvního rozpočtu

KONTROLNÍ DEN

① STÁVA PROJEKTU DLE PROJEKTU,
TECHNICKÝCH DOKUDŮ

② PRÁCE NA STAVĚ:

- DODÁVKY + MONTÁŽ ROZPODĚLNÝCH
KONTAKTŮ

- JENŤ PRÁCE + ODVĚT ODPAVŮ NA
SMYSLU

• ČISTĚNÍ KONTAKTŮ V ROZPODĚLNÝCH

- HUTNĚNÍ ROZLOŽÍ V JEDNOTLIVÝCH
STAVBÁCH

- KVALITA MATERIÁLŮ

- OSVĚTLA PRÁCE: OBDOBÍM, BEZPEČNOST

③ PRÁCE:

- JAK ÚPRAVY PROJEKTU + "AD"

• LOKALITA 2.14

- KONTAKTY VÍŠKŮ ÚROVNĚ OD KONTAKTŮ

- ÚPRAVY JEDNOTLIVÝCH ROZPODĚLNÝCH

- KVALITA NA VÍŠKŮ VÍŠKŮ ÚROVNĚ
PRO BUDOVY BEZPEČNOSTI NOVÝCH OBSLUH
KONTAKTŮ

• LOKALITA 2.12

- STAVBA TĚŽKÝCH VÝKONŮ VELKÝ
SPRÁV

- FOTOLITRA PŘÍPRAVA KVALITY KVALITY

④ BOP - EXTERIÉR JAKOSTI + KONTAKT

⑤ PROJEKT PRŮBĚHU ÚKOLŮ NA
VÝŠKŮ VÍŠKŮ ÚROVNĚ KVALITY



DK KVO ROZP

12.12.2024

PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH KONTAKTŮ - V ROZPODĚLNÝCH

NEODSTÁVÁ, BOPN FAKTŮM,

PŘEDPOVĚK: PO SKONČENÍ PRÁCE VŠECH LOKALIT
OPLODIT.



FUDORYS

ПОЛОГОДЗЕМНИ МОНТЕЖЕРЫ БРЕЗЕВЦКА И.Е - 2МЕНА 2.3 - СТАНИ 2.4

