

ZMĚNOVÝ LIST Pavilon V ÚMG			číslo ZL: 01	
Zhotovitel:	JR TECH a.s., Nesvačily 37, 267 27 [redacted]@[redacted]			
Zpracoval:	[redacted]	Datum: 29.10.2024		
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	emailem X	osobně
Popis: 10/2024 Jedná se o změnu bouraných příček v jádru budovy. Část příček se týká místnosti navrhované dekontaminace a část příček uvnitř vstupních filtrů do BSL3 laboratoře. Původně byly navrženy prostupy a vybourané části zděných příček. Po odhalení stávajících rozměrů a stávajícího stavu příček bylo zjednáno, že obvodová stěna dekontaminace a vnitřní stěna filtrů budou zhotoveny z SDK konstrukce. Navrhované řešení bude mít stejné kvalitativní parametry jako stávající řešení. SDK konstrukce je výhodnější ve své flexibilitě uložení rozvodů technologií, která je v těchto prostorech nezbytná. Výhoda sjednocení do SDK konstrukce spočívá také v tom, že dojde ke sjednocení materiálu celé příčky a dojde tak zabránění problémů v jednolitosti finální povrchové úpravy. Výčíslení víceprací: 73 427,- bez DPH				
Stanovisko zástupce investora : 				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):		Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:		
sedmdesát tři tisíc čtyři sta dvacet sedm korun českých				
		bez prodloužení		

