

ZMĚNOVÝ LIST Pavilon V ÚMG			číslo ZL: 02	
Zhotovitel:	JR TECH a.s., Nesvačily 37, 267 27			
Zpracoval:			Datum: 28. 11. 2024	
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	emailem X	osobně
Popis: 27/11/2024 Po vykopání jámy pro uložení kanalizačního potrubí bylo nalezeno stávající potrubí kanalizace. Z důvodu křížení tohoto potrubí bude kanalizační jímka posunuta o 460mm níže viz. detail DV.1. Tento posun bude mít vliv na hloubku výkopu, velikost základového fundamentu a výšku vstupního hrdla jímky. Velikost a tvar jímky zůstane stávající, bude pouze opatřena vyšším vstupním hrdlem. Vzhledem k většímu zatížení bude výška betonového fundamentu 200mm místo stávajících 150 mm. Rozměr fundamentu bude 1700x1700mm. Po domluvě se zhotovitelem bude použita výztuž kari sítě viz. detail DV.1. Dekontaminační jímka bude opatřena hydroizolací z asfaltového pásu namísto navržené PVC-P fólie. Vyčíslení víceprací: 20 898,- bez DPH				
				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):		Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:		
dvacet tisíc osm set devadesát osm korun českých				
		bez prodloužení		