

ZMĚNOVÝ LIST				číslo ZL: 04	
Pavilon V ÚMG					
Zhotovitel:		JR TECH a.s., Nesvačily 37, 267 27			
		[redacted]@[redacted]			
Zpracoval:		[redacted]		Datum: 2.12.2024	
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	emailem	osobně	
			X		
Popis: Vzhledem k objevení stávajících prasklin a novým prasklinám v podlaze bylo rozhodnuto, že bude v dotčených plochách podlaha vybourána až na podkladní desku. Tedy cementový potěr + tepelná izolace. Celková plocha bourané podlahy je 110 m2. Dále bylo při stavebních pracích zjištěno, že stávající fabiony jsou odtrženy od podlahy. Fabiony budou odřezány, délka cca 160 m. V místě odřezání fabionů bude opraveny omítka a oddílována od podlahy cca 16 m2.					
Vyčíslení víceprací: 121 802,- bez DPH					
[redacted]					
Navrhována změna ceny díla (slovy):			Navrh prodloužení doby dokončení díla:		
jedno sto dvacet jedna tisíc osm set dva korun českých					
			bez prodloužení		
[redacted]					