

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 05

Pavilon V ÚMG

Zhotovitel:	JR TECH a.s., Nesvačily 37, 267 27			
Zpracoval:			Datum: 4.12.2024	
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	emailem X	osobně

Popis:

Dveře:

05.A (4/11/2024) Dveře 2.102/2.103/2.104 a 2.114

Budou využity bourané dveře ze stávajících prostor. Z důvodu tloušťky zárubní bude upravena tloušťka SDK příček mezi m.č.1.02 a 1.23 v místě dveří a mezi 1.02 a 1.05A v místě dveří. SDK příčka bude s profily o tl.100 mm CW+UW a opláštěna z obou stran trojitě deskou o tl.12,5mm (celková tloušťka 175 mm) nebo z jedné strany trojitě a z druhé dvojité deskou o tl.12,5mm (celková tloušťka 162,5mm). Celková tloušťka příčky bude realizována dle tloušťky jednotlivých zárubní. Zárubně budou dále upraveny pro provedení ze zděné příčky na SDK příčku.

Dveře 2.105 budou dle rozhodnutí investora změněny z dřevěných na plechové s ocelovými profily s jádrem z izolačních materiálů, povrchová deska plech tl.1,25 mm. Dveře budou mít automatickou výsuvnou prahovou lištu.

Dveře 2.106/2.107/2.108 a 2.109

Bude změněna výška dveří z 1970mm na 2100mm. Pokud bude zjištěno, že ve stávajících zachovaných zděných příčkách není uložen překlad, bude doplněn překlad.

05.B (25/11/2024) Na požadavek investora budou vybourány dveře mezi m.č. 1.01 a 1.02 a posunuty protipožární dveře na schodiště a k výtahu. Na stavbě bylo zjištěno, že úroveň podlahy před schodištěm je o 2,5cm nižší než v m.č.1.01. Jako přechod bude použita systémová rampa nebo rampa z cementového/betonového potěru. Sklon rampy z potěru min. 1:10. Na PBR umístění dveří a rampa nemá vliv.

Vyčíslení víceprací:

Dotace = 42 230,- bez DPH

UMG = - 48 502,- bez DPH

Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Dotace: čtyřicet dva tisíc dvě stě třicet korun českých UMG: minus čtyřicet osm tisíc pět set dva korun českých	Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:
	bez prodloužení

