

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2	
		Datum změny: 18. 12. 2024	
Název veř. zakázky: Lesovna Sedmidvory 88			
Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o., IČ: 47153903			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451			
Název akce (majetku): Lesovna Sedmidvory 88	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: SO-03 Zpevněné plochy	Stavební díly: 1, 13, 16, 17, 27, 3, 45, 8, H15
Popis změny: Oprava stávajícího propustku odvádějícího dešťové vody z objektu lesovny: <ul style="list-style-type: none"> - čištění a oprava stávající vtokové šachty - čištění a osazení vedení propustku pod komunikací novou trubkou DN160 - osazení revizní a čisticí šachty DN600 - zhotovení výtokového čela 			
Zdůvodnění změny: Při odkrytí šachty, do které měla být zaústěna dešťová kanalizace, bylo zjištěno její úplné zanesení. Po vyčištění šachty bylo zjištěno poškození jejího opevnění. Trubní vedení pod komunikací bylo rovněž zaneseno a po vyčištění bylo zjištěno, že došlo k posunu jednotlivých sekcí trub vůči sobě, proto bylo navrženo vložení nové PE roury do stávajícího vedení. Vzhledem k blízkosti vyústění propustku a místní komunikace bylo navrženo zpevnění výtoku zděným čelem z lomového kamene.			
Posouzení změny – a		Datum: 18.12.2024	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne
	do ceny:		Termín dokončení do: 8.11.2025
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: - N: -		Bilance: 135 786,38 Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: - N: 135 786,38 Kč		
	Konečná celková cena akce po změně		17 019 959,45 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		17 019 959,45 Kč bez DPH	
[Redacted]		Da	
[Redacted]		Da	
[Redacted]		Da	
Přílohy: - položkový rozpočet změny včetně výkazu výměr - zápis ve stavebním deníku			
Poznámka:			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24Z_20_D2

Stavba: Lesovna Sedmidvory 88

KSO:

Místo: Vernířovice u Sobotína

CC-CZ:

Datum: 12.12.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

PRUMHOR, spol. s.r.o.

IČ:

47153903

DIČ:

CZ47153903

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

13617826

DIČ:

Zpracovatel:

Abayomi Omishore

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			135 786,38
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	135 786,38	28 515,14
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	164 301,52
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24Z 20 D2

Stavba: Lesovna Sedmidvory 88

Místo: Vernířovice u Sobotína

Datum:

12.12.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		135 786,38	164 301,52
ZL č. 12	oprava propustku	135 786,38	164 301,52
SO-03	Zpevněné plochy, inženýrské sítě, oplocení	135 786,38	164 301,52
ZL č. 12 VCP	oprava propustku	135 786,38	164 301,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesovna Sedmidvory 88

Objekt:

ZL č. 12 - oprava propustku

Soupis:

SO-03 - Zpevněné plochy, inženýrské sítě, oplocení

Úroveň 3:

ZL č. 12_VCP - oprava propustku

KSO:

Místo: Vernířovice u Sobotína

CC-CZ:

Datum: 12.12.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

PRUMHOR, spol. s.r.o.

IČ:

47153903

DIČ:

CZ47153903

Projektant:



IČ:

13617826

DIČ:

Zpracovatel:

Abayomi Omishore

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				135 786,38
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	135 786,38	21,00%	28 515,14	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			164 301,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesovna Sedmidvory 88

Objekt:

ZL č. 12 - oprava propustku

Soupis:

SO-03 - Zpevněné plochy, inženýrské sítě, oplocení

Úroveň 3:

ZL č. 12_VCP - oprava propustku

Místo:

Vernířovice u Sobotína


Datum:

12.12.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:



Zhotovitel:

PRUMHOR, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

135 786,38

1 - Zemní práce	8 327,44
13 - Hloubené vykopávky	6 554,04
16 - Přemístění výkopku	4 199,33
17 - Konstrukce ze zemin	13 008,09
27 - Základy	864,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 467,92
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	878,47
8 - Trubní vedení	96 324,59
H15 - Objekty pozemní zvláštní	2 162,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesovna Sedmidvory 88

Objekt:

ZL č. 12 - oprava propustku

Soupis:

SO-03 - Zpevněné plochy, inženýrské sítě, oplocení

Úroveň 3:

ZL č. 12_VCP - oprava propustku

Místo:

Vernířovice u Sobotína

Datum:

12.12.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:



Zhotovitel:

PRUMHOR, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

135 786,38

D		1	Zemní práce				8 327,44	
1	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	40,00	102,41	4 096,40	CS ÚRS 2024 02
	W		10,00*4,00		40,00			
	W		Součet		40,00			
2	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	6,40	661,10	4 231,04	CS ÚRS 2024 02
	W		40,00*0,10*1,6		6,40			
	W		Součet		6,40			
D		13	Hloubené vykopávky				6 554,04	
3	K	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3 -dešťová kanalizace	m3	14,25	450,00	6 412,50	Smluvní cena
	W		"šachty" 1,50*2		3,00			
	W		"výkop ... potrubí DN 200, přesunutí trasy" 10,00*0,90*1,00		9,00			
	W		"kameninové čelo" 1,50*1,50*1,00		2,25			
	W		Součet		14,25			
4	K	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	4,28	33,07	141,54	Smluvní cena
	W		14,25*0,3 *Přepočtené koeficientem množství		4,28			
D		16	Přemístění výkopku				4 199,33	
5	K	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	14,25	260,01	3 705,14	Smluvní cena
	W		"dle položky hloubení" 14,25		14,25			
	W		Součet		14,25			
6	K	171206111R00	Uložení zemin na pozemku investora s rozprostřením a urovnáním	m3	14,25	34,68	494,19	Smluvní cena
D		17	Konstrukce ze zemin				13 008,09	
7	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,60	565,25	2 034,90	Smluvní cena
	W		10,00*0,90*0,40		3,60			
	W		Součet		3,60			
8	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	7,20	455,62	3 280,46	CS ÚRS 2024 02
	W		3,6*2 *Přepočtené koeficientem množství		7,20			
9	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	25,65	95,68	2 454,19	Smluvní cena
	W		"vykopaná zemina" 14,25		14,25			
	W		"obsyp potrubí" -3,60		-3,60			
	W		"zásyp původní příkopy" 15		15,00			
	W		Součet		25,65			
10	M	58344171	šterkodrtí frakce 0/32	t	9,00	582,06	5 238,54	CS ÚRS 2024 02
D		27	Základy				864,00	
11	K	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	0,24	3 600,00	864,00	Smluvní cena
	W		1,50*0,40*0,40		0,24			
	W		Součet		0,24			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				3 467,92	
12	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	0,36	9 633,12	3 467,92	CS ÚRS 2024 02
	W		1,50*0,60*0,40		0,36			
	W		Součet		0,36			
D		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				878,47	
13	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,90	976,08	878,47	Smluvní cena
	W		10,00*0,90*0,10		0,90			
	W		Součet		0,90			
D		8	Trubní vedení				96 324,59	
14	K	871313120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 160	m	15,00	273,88	4 108,20	CS ÚRS 2024 02
	W		1		1,00			
	W		14		14,00			
	W		Součet		15,00			
15	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	15,75	480,52	7 568,19	CS ÚRS 2024 02
	W		15*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		15,75			
16	K	871353120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 200	m	9,00	278,80	2 509,20	CS ÚRS 2024 02
	W		9		9,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		9,00			
17	M	28611136	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4	m	9,45	711,76	6 726,13	CS ÚRS 2024 02
	WV		9*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		9,45			
18	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,00	460,84	460,84	CS ÚRS 2024 02
	WV		1		1,00			
	WV		Součet		1,00			
19	M	28651243	zátka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 150	kus	1,00	429,68	429,68	CS ÚRS 2024 02
20	K	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,00	501,84	501,84	CS ÚRS 2024 02
	WV		1		1,00			
	WV		Součet		1,00			
21	M	28651239	redukce kanalizační PVC-U plnostěnná 200/160	kus	1,00	788,84	788,84	CS ÚRS 2024 02
22	K	894812312	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,00	6 680,00	6 680,00	Smluvní cena
	WV		1		1,00			
	WV		Součet		1,00			
23	K	894812315	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné	kus	1,00	7 404,40	7 404,40	CS ÚRS 2024 02
	WV		1		1,00			
	WV		Součet		1,00			
24	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	2,00	2 400,00	4 800,00	Smluvní cena
	WV		2		2,00			
	WV		Součet		2,00			
25	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	2,00	138,00	276,00	Smluvní cena
26	K	894812378	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s betonovým prstencem a adaptérem	kus	2,00	26 970,72	53 941,44	Smluvní cena
	WV		2		2,00			
	WV		Součet		2,00			
27	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,90	144,26	129,83	Smluvní cena
	D	H15	Objekty pozemní zvláštní				2 162,50	
28	K	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj.	t	1,73	1 250,00	2 162,50	Smluvní cena
	WV		1,121+0,606		1,73			
	WV		Součet		1,73			

Datum	Denní záznamy stavby
2.10.2024	ZÁPIS Z KD
	PŘÍPOTYNI: [REDACTED]
TDS	ZMOTOVATEL PROVEDL UVIDĚNÍ PLOCHY OMÍTEL, DSK POTVRDIL
	PŘEMĚNOU TL. 40TIT UVIDĚNÍCH OMÍTEL
	ZMOTOVATEL PROVEDL SONDU VHLUBKOU STAVĚNÍHO PROSTU
	PŘES KOMUNIKACI; SONDOU ZJIŠTĚNO ŽE STAVĚNÍCI PROSTU
	JE ZAMĚŘEN; VHLUBNÍ OBJEKT JE PDD VSTUOL HLINÍ
	ZMOTOVATEL PROVEDL PŘEČISTĚNÍ PROSTU A PŘEČISTĚNÍ
	PŘINEKLEPĚ PŘÍKOPY OD NANOBU HLINÍ V DL. OCA 8TIT
	NA ROKU OBJEKTU PŘED NAPODJENÍM NAVRHOVANE DEJTOE
	KALKULACE BYLA OBJEVENA BETONOVÁ JÍTEK NA VYKAZNÍ
	TDS NAVRHOJE VIZOROVÍ STROTU JÍTEK PO JEJTI ODČERPA
	A LIKVIDACI VEDLEKŮ KAM; JÍTEK ZASYPAT ZOUZANÍM
	MATERIÁLEM SE ZMUTNĚNÍ A PROVEDENÍ KALKULACE
	DLE TD
	TDS VZĚLA AD KE KOORDINACI STAVĚNÍ ČÁSTI S ČÁSTI
	VITĚNÍ S VYKAZNÍM CO JE SPRÁVNĚ UMÍSTĚNÍ ODP
	[REDACTED]
	[REDACTED]
600358	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
3.10.24	PĚTÍ: 6; 11°C ZATĚŽENO, DEŠT; PRAC. DOBA: 6-11
ČTVRTEK	POČET PRACOVNÍKŮ: 5+4, [REDACTED]
	[REDACTED]
	TOPIS PRACI; ZÁKLADNÍ NITONĚ STRAN U
	schodistě, vybourání otvorů
	moužek oleu - uhlí od nute.
	Montáž lezení, malba lezení
	- přední strana domu, kotva
	země práce a kerami, kerami
	1.MP-dolování myromanel a
	dorzánek pod parapety.
	[REDACTED]
ZÁPIS:	PRACOVNÍ PONDĚLÍ O 8077 A
	POSTUPU PRACI.
	[REDACTED]

