

Příloha č. 1 Smlouvy - Položkový rozpočet

	Pořízení klimatizačních jednotek
--	---

číslo	položka	MJ	počet	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH*	Celková cena v Kč bez DPH (automatický dopočet)	Specifikace zboží dodávaného Zhotovitelem**
	Klimatizační jednotky					
1	Komerční sestava split jednotky v podstropním provedení Parametry: • zajištění funkce chlazení datového sálu až do -20°C venkovní teploty • minimální chladicí výkon sestavy 12 kW • SEER alespoň 6,00 • napájení 3f 400V AC CYKY 5x2,5 • dimenze propojovacího chladivového potrubí 3/8+5/8 • zařízení musí zvládnout převýšení min. 17 m a celkovou délku potrubí cca 30 m Příslušenství: • kabelový ovladač • bacnet/Modbus karta - vzdálená správa • wifi modul - vzdálená správa	ks	2	91 251,90 Kč	182 503,80 Kč	Sinclair ASGE-42BI2-3 venkovní inverter, chladivo R32, Qch = 12,1 kW; Qt = 13,5 kW Sinclair ASF-42BI2 podstropně-parapetní jednotka, chladivo R32, Qch = 12,1 kW; Qt = 13,5 kW
	Manipulační práce					
2	Zajištění jeřábu a prací s tím souvisejících***	kpl	1	17 604,00 Kč	17 604,00 Kč	
3	Stěhovací práce	kpl	1	2 362,50 Kč	2 362,50 Kč	
	Instalační práce					
4	Chemický proplach potrubí s následnou ekologickou likvidací proplachovací chemikálie****	kpl	1	7 236,00 Kč	7 236,00 Kč	
5	Tlaková zkouška těsnosti okruhů, včetně případného doplnění chladiva	kpl	1	3 847,50 Kč	3 847,50 Kč	
6	Instalace a spuštění certifikovanými techniky výrobce zařízení	kpl	1	4 522,50 Kč	4 522,50 Kč	
7	Ekologická likvidace demontovaných jednotek, chladiva a oleje s doložením	kpl	1	9 585,00 Kč	9 585,00 Kč	
Cena celkem bez DPH (automatický dopočet)					227 661,30 Kč	

Poznámky:

* Jedná se o jednotkové množství ve vztahu k danému předmětu, tj. 1 m², 1 ks, atd. V ceně musí být zahrnuty i veškeré související služby, např. doprava, veškeré vedlejší režijní náklady, náklady na přesuny hmot, náklady na odvoz a likvidaci odpadu, náklady na úklid všech prostor dotčených Dílem, revize zařízení s vytvořením EK nebo provozního deníku atd.

** Uchazeč jednoznačně specifikuje nabízené jednotky v kolonce "Specifikace zboží dodávaného Zhotovitelem" v rámci zeleně podbarvených polí.

*** ODU jednotky se nachází na střeše budovy. Objednatel poskytne pozemky ve svém vlastnictví pro umístění jeřábu bezplatně.

**** Došlo k zahoření kompresoru. Chladivové potrubí a napájecí kabeláž zůstane původní, neboť je nedostupné.